

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "179 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2114.898	108.573	17071.00		853.01	17924.01
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.598	25.860	3858.90			3858.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	609.10			609.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.691	4.397	697.39			697.39
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	2.624	3.595	570.22			570.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.487	0.545	86.51			86.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.690	11.476	1613.51			1613.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.146	2.007	282.17			282.17
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		510.300	5.103	717.48			717.48
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	510.300	5.103	717.48			717.48
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		110.000	62.810	10573.43		853.01	11426.44
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	110.000	62.810	10573.43		853.01	11426.44
	Песок раств.	т				0.0803	60.22	
	Цемент	кг				114.4	792.79	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1480.000	14.800	1921.19			1921.19
	Выкашивание газонов	м2	1480.000	14.800	1921.19			1921.19
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		61.076	110.530	17309.18		320.15	17629.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	33.781	5375.03		320.15	5695.18
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		24.976	76.749	11934.15			11934.15
	Запуск системы отопления	1000 м	9.116	13.309	1871.30			1871.30
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.860	63.440	10062.85			10062.85
	Итого:		2175.97	219.103	34380.18	124.58	1173.16	35553.34

управдом Гущащенко Н. Б. Гущин
 инженер ЖЭО-2 Гущкова О. В. Гущин
 Кармакова Т. Е. кв. 4 Кат