

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "179 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3139.181	43.930	6018.29			6018.29
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.181	12.630	1899.99			1899.99
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	1.920	304.55			304.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.703	4.428	702.34			702.34
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.490	0.549	87.05			87.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.903	4.514	634.70			634.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.125	1.219	171.35			171.35
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		512.000	5.120	719.87			719.87
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	512.000	5.120	719.87			719.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2618.000	26.180	3398.43			3398.43
	Выкашивание газонов	м2	2618.000	26.180	3398.43			3398.43
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		61.340	108.865	17041.01		320.15	17361.16
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		25.240	77.414	12035.56			12035.56
	Запуск системы отопления	1000 м	9.270	13.534	1902.91			1902.91
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.970	63.880	10132.65			10132.65
	Итого:		3200.52	152.795	23059.30	10.10	320.15	23379.45

управдом Гусьмаченко Р.Б. Гусьма
 инженер ЖЭО-2 Сушкова О.В.
 Иванова Л.В. № 57