

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

## Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 6							
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		1044.729	179.007	27159.74	6.3502	799.29	27959.03
	Осмотр внутренней отделки стен		8.846	20.239	3021.32			3021.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	1.476	1.653	262.21			262.21
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.174	9.871	1387.88			1387.88
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>							
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	426.240	4.262	676.10			676.10
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Лен сантехнический	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	кг				0.01	565.41	3422.16
	Масло гидравл. ТНК	шт				1	1.60	
	Прокладки паранитовые ду 100	кг				1	350.00	
	Термометр	шт				0.01	0.63	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>							
	Выкашивание газонов	шт	404.000	6.874	893.18			893.18
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	м2	400.000	4.000	519.24			519.24
	Эмаль ПФ-115 серая	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		45.94	380.38
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	кг				0.48	45.94	
	Эмаль ПФ-115 серая	м2	2.000	0.274	39.50		29.86	69.36
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>							
	Очистка желобов от грязи и листьев	кг	132.600	30.326	4263.89	0.312	29.86	4263.89
		м2	37.800	3.024	425.17			425.17

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	94.800	27.302	3838.72			3838.72
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		16.300	14.595	2204.76			2204.76
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления.	100 м3	16.200	14.094	2108.60			2108.60
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		23.743	76.701	11974.78		158.08	12132.86
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27			73.27
	Скотч 50мм/66 м	шт					158.08	158.08
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.501	24.55	24.55
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.388	65.552	10397.86	0.0372	133.53	10397.86
	<b>Итого:</b>		<b>1044.73</b>	<b>179.007</b>	<b>27159.74</b>	<b>6.35</b>	<b>799.29</b>	<b>27959.03</b>

Сдал: Сидоров Александр Э.В.  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Мн. номер 100-2  
Сидоров О.В. Сергеев  
сод. № 46.  
Бороздов А.С. РДР