

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "188 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 7		1172.666	174.802	26980.29	43.5964	5178.98	32159.27
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.428	19.298	2888.01			2888.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.424	1.595	252.98			252.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.902	9.025	1268.94			1268.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.482	0.578	81.27			81.27
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		405.680	4.057	643.49			643.49
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	405.680	4.057	643.49			643.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		37.000	32.070	5033.88		3621.82	8655.70
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм	шт	1.000	3.540	529.62		1455.30	1984.92
	Шаров. кран-ручка ду50	шт				1	1455.30	
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	1.000	0.330	46.40			46.40
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1.000	1.690	252.84		1601.11	1853.95
	Болт 8*20	шт				6	12.66	
	Клапан обратный ду50	шт				1	790.00	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	30.00	
	Фланец ду 50	шт				2	740.00	
	Шайба ду 8	кг				0.3	28.45	