

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "206 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В." По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 3		7161.383	749.208	113003.51	550.2096	26929.50	139933.01
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		516.976	107.470	16351.73			16351.73
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.760	23.040	3654.60			3654.60
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.948	18.065	2865.44			2865.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м	5.950	6.664	1057.04			1057.04
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	480.000	21.120	3350.05			3350.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.558	35.945	5053.92			5053.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.760	2.636	370.68			370.68
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользоев		16.320	14.352	1992.56		4605.81	6598.37
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.400	1.836	236.16		13.25	249.41
	Гвозди 3*70	кг				0.324	13.25	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		1044.30	1074.69
	Замок навесной	шт				3	1044.30	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	7.920	12.276	1726.01		3548.26	5274.27
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0396	1.78	
	Стекло 4мм	м2				8.1576	3110.25	
	Штапик оконный	м				48.4704	436.23	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		832.480	8.325	1320.48			1320.48
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	832.480	8.325	1320.48			1320.48
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		664.000	93.624	15305.65		2444.58	17750.23
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	664.000	93.624	15305.65		2444.58	17750.23
	Цемент	кг				345.28	2444.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		132.000	104.040	16502.82		2255.25	18758.07
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		2255.25	13682.23
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				4	1400.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.04	2.53	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				12	372.72	
	Термометр	шт				4	480.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		98.000	49.000	6889.40		2934.16	9823.56
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	98.000	49.000	6889.40		2934.16	9823.56
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				33.32	2934.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4656.000	71.860	9451.59		627.20	10078.79
	Выкашивание газонов	м2	4646.000	46.460	6030.97			6030.97
	Установка скамьи без спинки с последующей покраской	скамьи	10.000	25.400	3420.62		627.20	4047.82
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6	588.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		118.300	76.922	10890.97		14062.50	24953.47
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	52.300	15.062	2117.77			2117.77
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	62.000	57.660	8107.00		14062.50	22169.50
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				1.178	77.90	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				83.7	13984.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.400	2.004	384.63			384.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		126.907	221.611	33913.68			33913.68
	Запуск системы отопления	1000 м	26.857	39.211	5513.09			5513.09
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	40.050	160.200	25410.92			25410.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		7161.38	749.208	113003.51	550.21	26929.50	139933.01

Эксперт Ануков Е.В. - управдел

Министерство ЖКХ - 3-Воробьев М.В.
содств. и Безвизидия Л.А.