

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "211 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 1		3643.984	297.744	44477.64	134.991	19906.29	64383.93
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.747	39.197	5816.68			5816.68
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.800	7.200	1142.06			1142.06
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.369	8.759	1389.42			1389.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.887	0.993	157.57			157.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	6.502	20.221	2843.10			2843.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	5.189	2.024	284.53			284.53
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	3.960	556.78		525.30	1082.08
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		525.30	1082.08
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	516.00	516.00
	Саморез 3,5*32	шт				30	9.30	9.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	65.51
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	5.13
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	170.16
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	65.61
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	13.74
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3419.000	48.770	6432.56		220.25	6652.81
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		40.18	220.26
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	35.70	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		29.18	200.26
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3	27.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	4.000	5.200	668.88		104.00	772.88
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.96	88.32	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		46.89	1045.87
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.144	13.39	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		20.000	1.600	224.96			224.96
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	224.96			224.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		117.137	165.126	25385.05		18840.59	44225.64
	Запуск системы отопления	1000 м	18.439	26.921	3785.08			3785.08
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.900	13.653	2198.00		4321.45	6519.45
	Скотч прозрачный	шт				15.03	921.34	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.116	3400.11	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.798	63.192	10023.51			10023.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	15.000	17.700	2807.57		5548.42	8355.99
	Лен сантехнический	кг				0.183	123.34	
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Резьба ду25	шт				15	165.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				15	5250.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	15.000	17.700	2807.57		5381.40	8188.97
	Лен сантехнический	кг				0.18	121.32	
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				15	5250.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		3589.32	5359.52
	Лен сантехнический	кг				0.084	56.62	
	Олифа	кг				0.084	4.70	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Ду20	шт				12	84.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	3444.00	
Итого:			3643.98	297.744	44477.64	134.99	19906.29	64383.93

Сдал: М.Матвеева С.В., Инженер ООО ЖТО-3:

подпись

МП

М.В. Веретникова
Мен

Принял:

подпись

МП

Итого отпущена
сумму 15 840,15 руб что составляет
24,6 % от всей суммы на
выполнение работ, считаем равной
ной и предлагаем данную сумму
использовать на проведение
реальных работ по улучшению
жизни!