

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 7		13717.313	632.133	90923.52	106.55	8682.84	99606.36
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		40.516	75.835	11220.49			11220.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	2157.23			2157.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2483.96			2483.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	5358.25			5358.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	949.06			949.06
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		46.000	33.280	4798.54		7407.78	12206.32
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	10.000	0.800	101.29		2383.00	2484.29
	Замок навесной	шт				10	2383.00	
	Смена дверных приборов: петли	шт	10.000	11.500	1616.90		379.82	1996.72
	Петля 130 мм (навес)	шт				10	315.00	
	Шуруп 30*3	кг				1.6	64.82	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		589.64	1517.60
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	559.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	6.000	2.280	320.57		225.13	545.70
	Ручка-скоба	шт				6	216.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1831.82		3830.19	5662.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3665.48	
	Штапик оконный	м				40.8	163.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.200	65.562	10432.82		220.27	10653.09
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		220.27	6672.93
	Болт 16*70	кг				0.6	43.67	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	9.16	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		12821.000	158.810	20578.60		736.26	21314.86
	Выкашивание газонов	м2	12786.000	127.860	16597.51			16597.51
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		83.87	456.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.8	74.40	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		202.15	572.60
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				2.04	195.84	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2759.11		266.17	3025.28
	Олифа	кг				0.6	31.57	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.55	234.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		469.200	65.656	9231.23		318.53	9549.76
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	127.200	10.176	1430.75			1430.75
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	160.000	1.600	224.96			224.96
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	2.000	2.040	286.82		318.53	605.35
	Проволока вязальная	кг				0.01	0.45	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1.6	318.08	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		152.397	198.430	29802.70			29802.70
	Запуск системы отопления	1000 м	33.251	48.546	6825.64			6825.64

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.146	116.584	18492.55			18492.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Итого:		13717.31	632.133	90923.52	106.55	8682.84	99606.36

Сдал: И.В. Мамвеева, Инженер ООО ТЭО-3:
 подпись МП М.В. Веретнова

Принял: М.А. Шамаев
 подпись МП 212-7-4: [подпись]