

# Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "212 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                              | Ед.    | Объем работ     | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                 | 212 квартал - 10                                                                                           |        | 3786.820        | 219.875                  | 32228.89        | 37.525                | 2399.49              | 34628.38       |
|                 | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>                                                  |        | <b>161.246</b>  | <b>38.404</b>            | <b>5777.42</b>  |                       |                      | <b>5777.42</b> |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен                                                                             | 1000 м | 1.650           | 6.600                    | 1046.89         |                       |                      | 1046.89        |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)                                                     | 1000 м | 2.558           | 6.651                    | 1054.95         |                       |                      | 1054.95        |
|                 | Осмотр покрытий полов                                                                                      | 1000 м | 0.998           | 1.118                    | 177.30          |                       |                      | 177.30         |
|                 | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)                                                               | м      | 150.000         | 6.600                    | 1046.89         |                       |                      | 1046.89        |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)                                                            | 1000 м | 5.544           | 17.242                   | 2424.20         |                       |                      | 2424.20        |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)                                        | 1000 м | 0.496           | 0.193                    | 27.19           |                       |                      | 27.19          |
|                 | <b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b> |        | <b>5.000</b>    | <b>6.050</b>             | <b>915.91</b>   |                       | <b>1915.10</b>       | <b>2831.01</b> |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2        | м2     | 5.000           | 6.050                    | 915.91          |                       | 1915.10              | 2831.01        |
|                 | Гвозди 1,6*25                                                                                              | кг     |                 |                          |                 | 0.015                 | 0.76                 |                |
|                 | Стекло 4мм                                                                                                 | м2     |                 |                          |                 | 5.2                   | 1832.74              |                |
|                 | Штапик оконный                                                                                             | м      |                 |                          |                 | 20.4                  | 81.60                |                |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>  |        | <b>34.100</b>   | <b>30.451</b>            | <b>4846.83</b>  |                       | <b>320.15</b>        | <b>5166.98</b> |
|                 | Гидравлическое испытание ИТП                                                                               | 100 м  | 0.100           | 0.501                    | 96.16           |                       |                      | 96.16          |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                 | шт     | 32.000          | 8.000                    | 1268.96         |                       |                      | 1268.96        |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону                                                                      | шт     | 1.000           | 18.010                   | 2856.75         |                       | 320.15               | 3176.90        |
|                 | Болт 16*70                                                                                                 | кг     |                 |                          |                 | 0.9                   | 65.51                |                |
|                 | Гайка М 16                                                                                                 | кг     |                 |                          |                 | 0.05                  | 5.13                 |                |
|                 | Прокладки паранитовые 80                                                                                   | шт     |                 |                          |                 | 6                     | 170.16               |                |
|                 | Прокладки паранитовые д-50                                                                                 | шт     |                 |                          |                 | 3                     | 65.61                |                |
|                 | Резина листовая                                                                                            | кг     |                 |                          |                 | 0.15                  | 13.74                |                |
|                 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)                                          | 1 узел | 1.000           | 3.940                    | 624.96          |                       |                      | 624.96         |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b> |        | <b>3405.000</b> | <b>37.930</b>            | <b>4919.05</b>  |                       | <b>164.24</b>        | <b>5083.29</b> |
|                 | Выкашивание газонов                                                                                        | м2     | 3400.000        | 34.000                   | 4413.54         |                       |                      | 4413.54        |

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                                      | Ед.    | Объем работ    | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                    | Окраска деревянной скамьи без спинки с<br>металлическими опорами                                                   | шт     | 4.000          | 2.480                          | 319.00          |                              | 122.71                  | 441.71          |
|                    | Олифа                                                                                                              | кг     |                |                                |                 | 0.12                         | 6.31                    |                 |
|                    | Эмаль ПФ-115 зеленая                                                                                               | кг     |                |                                |                 | 1.2                          | 116.40                  |                 |
|                    | Окраска качели-балансира                                                                                           | качеля | 1.000          | 1.450                          | 186.51          |                              | 41.53                   | 228.04          |
|                    | Олифа                                                                                                              | кг     |                |                                |                 | 0.09                         | 4.73                    |                 |
|                    | Эмаль ПФ-115 голубая                                                                                               | кг     |                |                                |                 | 0.4                          | 36.80                   |                 |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего<br/>содержания и текущего ремонта крыши</b>                             |        | <b>96.000</b>  | <b>17.640</b>                  | <b>2480.19</b>  |                              |                         | <b>2480.19</b>  |
|                    | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание<br>сосулек.                                                          | м2     | 60.000         | 17.280                         | 2429.57         |                              |                         | 2429.57         |
|                    | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев                                                                    | м2     | 36.000         | 0.360                          | 50.62           |                              |                         | 50.62           |
|                    | <b>Работы, выполняемые для надлежащего<br/>содержания и текущ ремонта систем<br/>ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b> |        | <b>85.474</b>  | <b>89.400</b>                  | <b>13289.49</b> |                              |                         | <b>13289.49</b> |
|                    | Запуск системы отопления                                                                                           | 1000 м | 13.660         | 19.944                         | 2804.07         |                              |                         | 2804.07         |
|                    | Осмотр систем водоснабжения, центрального<br>отопления в чердачных, подвальных помещениях и<br>на л/клетках        | 1000 м | 11.814         | 47.256                         | 7495.75         |                              |                         | 7495.75         |
|                    | Очистка канализационной сети: внутренней                                                                           | м      | 60.000         | 22.200                         | 2989.67         |                              |                         | 2989.67         |
|                    | <b>Итого:</b>                                                                                                      |        | <b>3786.82</b> | <b>219.875</b>                 | <b>32228.89</b> | <b>37.52</b>                 | <b>2399.49</b>          | <b>34628.38</b> |

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Исполнитель ООО ИСЭО-3;  
М.В.Веретникова  
212-10-60 Информационный ВР