

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "212 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 11		3179.304	199.610	29248.39	36.36	2530.32	31778.71
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		129.627	32.410	4861.17			4861.17
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.320	5.280	837.51			837.51
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.078	5.403	856.99			856.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.826	0.925	146.74			146.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.932	15.338	2156.59			2156.59
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.471	0.184	25.83			25.83
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	6.050	915.91		2148.81	3064.72
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	915.91		2148.81	3064.72
	Стекло 4мм	м2				5.2	2067.21	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		24.000	6.912	971.83			971.83
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2810.000	29.320	3804.56		61.36	3865.92
	Выкашивание газонов	м2	2808.000	28.080	3645.06			3645.06
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		61.36	220.86
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		96.000	17.640	2480.19			2480.19
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	36.000	0.360	50.62			50.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		80.577	76.827	11367.90			11367.90
	Запуск системы отопления	1000 м	10.898	15.911	2237.10			2237.10
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.679	38.716	6141.13			6141.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		3179.30	199.610	29248.39	36.36	2530.32	31778.71

Сдал: Мамбеева С.В., Инженер ООО МЭО-3:
подпись МП

М.В. Веретникова
212-11-56 кв. Борисово Ботф

Принял: _____
подпись МП