

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "212 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 14		17987.620	680.313	94228.62	65.78	4543.30	98771.92
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		284.509	50.853	7697.75			7697.75
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.255	8.463	1342.40			1342.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.903	2.131	338.08			338.08
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1884.41			1884.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.465	20.106	2826.92			2826.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.906	0.353	49.67			49.67
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.000	12.100	1831.82		3830.19	5662.01
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1831.82		3830.19	5662.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3665.48	
	Штапик оконный	м				40.8	163.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	8990.58		325.28	9315.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		325.28	6777.94
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		14160.000	149.980	19458.83		387.83	19846.66
	Выкашивание газонов	м2	14144.000	141.440	18360.33			18360.33
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		79.87	452.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	8.000	1.920	246.97		123.89	370.86
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	119.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3255.400	172.536	20813.08			20813.08
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1627.700	16.277	2288.55			2288.55
	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	1627.700	156.259	18524.53			18524.53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		211.511	237.162	35277.62			35277.62
	Запуск системы отопления	1000 м	42.497	62.046	8723.61			8723.61
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	31.014	124.056	19677.76			19677.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	138.000	51.060	6876.25			6876.25
	Итого:		17987.62	680.313	94228.62	65.78	4543.30	98771.92

Сдал: Мамеева Е.В., Инженер ООО МЭО-3:
подпись МП

М.В. Веретникова

Принял: _____
подпись МП

212-14-31: Гриф
Брянская улица 201