

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "Б квартал - 6". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору

"Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Конструктивные элементы		11.780	3.393	477.00			477.00
	Содержание конструктивных элементов		11.780	3.393	477.00			477.00
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	11.780	3.393	477.00			477.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3450.380	102.427	14314.68		2481.50	16796.18
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.692	29.670	4440.84			4440.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.394	6.224	987.31			987.31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.704	14.629	2056.89			2056.89
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.266	0.104	14.58			14.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3297.400	32.974	4280.35			4280.35
	Выкашивание газонов	м2	3297.400	32.974	4280.35			4280.35
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		143.288	39.783	5593.49		2481.50	8074.99
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	33.688	2.695	378.92			378.92
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	7.600	7.068	993.76		2017.14	3010.90
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.1444	16.44	
	Шифер 7-волновый	шт				10.26	2000.70	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		464.36	635.89
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		68.344	122.194	19061.85		122.48	19184.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		122.48	5497.51
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		30.244	88.413	13686.82			13686.82
	Запуск системы отопления	1000 м	12.820	18.717	2631.64			2631.64
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	17.424	69.696	11055.18			11055.18
	Итого:		3530.50	228.014	33853.53	17.41	2603.98	36457.51

И.П. Жамалудинова ГИИ Б - управ.б.оси
 Ю Белтел ВВ. Бел
 ден шенер 10.03 Веринава с.и.б. ГИИ