

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "Б квартал - 18". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору
"Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		5212.602	96.276	13256.96		193.02	13449.98
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.602	29.576	4426.53			4426.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.372	6.167	978.24			978.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.700	14.617	2055.15			2055.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.202	0.079	11.08			11.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		0.500	0.775	117.33		193.02	310.35
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.500	0.775	117.33		193.02	310.35
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0025	0.13	
	Стекло 4мм	м2				0.515	180.65	
	Штапик оконный	м				3.06	12.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5152.500	51.525	6688.46			6688.46
	Выкашивание газонов	м2	5152.500	51.525	6688.46			6688.46
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		50.000	14.400	2024.64			2024.64
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	2024.64			2024.64
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		72.956	140.754	22006.96		65.61	22072.57
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		65.61	5440.64
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		34.856	106.973	16631.93			16631.93
	Запуск системы отопления	1000 м	12.776	18.653	2622.61			2622.61
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	22.080	88.320	14009.32			14009.32
	Итого:		5285.56	237.030	35263.92	6.58	258.63	35522.55

г.п. Камалутдинова Т.Н. - управ. работ

Вед. скрипник Виктор Денисович. 10 кв.

Менеджер М.Ю. З. Верещагина СВ