

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 12

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	7484.9
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	7382.30
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	102.60
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год)	327
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	55930.46
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1276246.60
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1275055.20
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	1191.40
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1151285.72
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1150044.96
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	1240.76
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 12
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	191024.29
Аварийное обслуживание	11321.52
Материалы для сварочных работ	4579.21
Обслуживание и содержание электрооборудования	29285.96
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	32400.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	13707.00
Устройство бетонного ограждения на подвальный спуск МКД	30308.06
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	312626.04
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	204396.23
Всего затрат по разделам № 1,2:	517022.27
Валка деревьев	57311.13
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	-15410.75
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	9263.06
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	4607.71


Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	-65943.28
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2020	15410.75
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2020	65943.28
Ремонт контейнеров для ТКО	1268.49
Санитарная обработка деревьев от вредителей	800.00
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	33476.48
Транспортные услуги	16663.29
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)	271303.03
Управленческое вознаграждение	127624.66
ВСЕГО РАСХОДОВ	1039340.12

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1207216.18
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	167876.06
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 15"
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"
 Управдом


 Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Богачева В.С.
 Чигинцева М.И.
 Казанкова И.В.
 Викулов В.Д.
 Давыденко Ю.К.
 ИП Вяткина Л.У

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 12". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	15мк-н - 12		15592.057	965.327	335303.63	547.0499	60116.89	395420.52
..	Благоустройство				193620.00		10776.23	204396.23
..	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					10776.23	10776.23
..	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			193620.00			193620.00
..	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		15592.057	965.327	141683.63		49340.66	191024.29
..	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		15046.122	504.599	73191.09		36182.97	109374.06
..	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.338	38.608	5761.30			5761.30
..	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.382	4.764	755.67			755.67
..	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	4.740	12.324	1954.83			1954.83
..	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.236	1.384	219.59			219.59
..	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	7.918	12.312	1731.12			1731.12
..	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	20.062	7.824	1100.08			1100.08
..	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		13.320	7.385	1032.26		1118.51	2150.77
..	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	2.000	0.500	70.30		63.23	133.53
..	Электроды МР-3 ф. 4.0 5-30	кг				0.26	35.46	
..	Электроды УОНИ ду 4	кг				0.26	27.77	
..	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		1054.11	1428.51
..	Гвозди 32	кг				0.007	0.35	
..	Стекло 4мм	м2				2.4128	916.65	
..	Штапик оконный	м				13.7112	137.11	
..	Снятие дверных пружин	шт	4.000	0.788	124.99			124.99
..	Установка пружин (б/у)	шт	5.000	3.290	462.57		1.17	463.74
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.028	1.17	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2723.160	39.929	5239.86		613.51	5853.37
..	Очистка подвалов от мусора	м2	1544.000	18.528	2196.49			2196.49
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1175.000	11.750	1652.05			1652.05

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	4.160	9.651	1391.32		613.51	2004.83
..	Песок раств.	т				0.203	152.25	
..	Цемент	кг				18.304	461.26	
..	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		373.000	115.366	19071.62		3807.40	22879.02
..	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	128.500	73.373	12351.69		1783.70	14135.39
..	Песок раств.	т				0.1331	99.84	
..	Цемент	кг				66.82	1683.86	
..	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	238.800	33.671	5504.50		1597.57	7102.07
..	Песок раств.	т				0.1242	93.13	
..	Цемент	кг				59.7	1504.44	
..	Ремонт бетонной отмостки	м2	5.700	8.322	1215.43		426.13	1641.56
..	Песок раств.	т				0.0319	23.94	
..	Цемент	кг				15.96	402.19	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		23.390	10.702	1569.90		556.71	2126.61
..	Окраска масляным составами: плитусов	м2	0.490	0.216	30.70		9.31	40.01
..	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт				0.0157	1.06	
..	Шпатлевка универсальная	кг				0.0608	1.40	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.0671	6.85	
..	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	6.400	2.048	291.59		21.24	312.83
..	Штукатурка гипсовая	кг				1.216	21.24	
..	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	6.400	0.480	76.14		62.48	138.62
..	Грунтовка	кг				0.832	62.48	
..	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0.980	2.577	385.60		139.52	525.12
..	Штукатурка гипсовая	кг				8.055	139.52	
..	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски до 35%	м2	9.120	5.381	785.87		324.16	1110.03
..	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт				0.912	61.78	
..	Шпатлевка универсальная	кг				3.648	84.27	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.9152	178.11	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		8.600	19.952	2876.28		982.47	3858.75
..	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	8.600	19.952	2876.28		982.47	3858.75
..	Песок раств.	т				0.0385	28.90	
..	Цемент	кг				37.84	953.57	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		11459.830	192.170	25305.11		25594.18	50899.29
	Выкашивание газонов	м2	11400.000	114.000	14798.34		1038.28	15836.62
	Леска 3,0	м				68.229	559.48	
	Масло SHTIL	л				0.684	478.80	
	Заполнение песочницы песком	песочница	1.000	0.100	12.86		1091.25	1104.11
	Песок раств.	т				1.455	1091.25	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		183.53	662.03
	Уайт-спирит	л				0.018	17.93	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.9	82.80	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.9	82.80	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		162.51	1095.59
	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт				0.3906	39.30	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	123.21	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	13.600	1.863	268.60		252.10	520.70
	Уайт-спирит	л				0.0091	9.08	
	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт				0.4528	45.56	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.0638	5.87	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.0638	5.87	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.228	23.26	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.7659	162.46	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	19.500	25.350	3260.77		586.01	3846.78
	Уайт-спирит	л				0.1365	135.95	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.95	179.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.78	71.76	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.95	198.90	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	6.150	2.183	310.84		233.46	544.30
	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт				0.0615	4.17	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4305	39.61	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.6769	67.02	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6769	62.96	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.3077	31.39	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3077	28.31	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	424.48		572.38	996.86
	Брусok 40*50*2000	шт				5	467.50	
	Гвозди 90мм	кг				0.04	1.58	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	47.50	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	55.80	
..	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской	1 качеля	1.000	2.200	282.99		148.59	431.58
..	Доска строганная д/рем.кач.30*150*500	шт				1	17.59	
..	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт				0.1	6.77	
..	Шпилька	шт				2	59.24	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.121	11.13	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.085	8.41	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.494	45.45	
..	Ремонт металлического надворного оборудования электросваркой	шт	3.000	5.640	803.02		79.11	882.13
..	Электроды МР-3 ф. 4.0 5-30	кг				0.58	79.11	
..	Установка качели-маятника, карусели	качеля	1.000	24.280	3413.77		21246.96	24660.73
..	Качели двойные на цепях	шт				1	19580.14	
..	Песок раств.	т				0.15	112.50	
..	Труба ду76*3,5	т				0.025	1162.50	
..	Цемент	кг				49.454	342.72	
..	Электроды МР-3 ф. 4.0 5-30	кг				0.36	49.10	
..	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	дерево	1.000	2.280	317.85			317.85
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		84.060	30.424	4282.24		664.35	4946.59
..	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	14.400	4.147	583.10			583.10
..	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	34.500	3.105	399.40		272.10	671.50
..	Мастика битумно-резиновая 20 кг	кг				3.45	272.10	
..	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	480.94		1.25	482.19
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.03	1.25	
..	Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших листов шифера)	м2	7.910	7.380	1037.63		35.99	1073.62
..	Гвозди 4*120	кг				0.5537	35.99	
..	Смена проушин на люках	шт	2.000	0.752	105.73		33.13	138.86
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.0112	0.47	
..	Проушина д/замка	шт				2	32.66	
..	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	73.81		258.48	332.29
..	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
..	Труба в/сточная L 1250	шт				1	258.20	
..	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.18	140.78
..	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
..	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	10.000	4.230	594.74		2.26	597.00
..	Проволока вязальная	кг				0.05	2.26	

Дата выпол- нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
..	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у)	шт	6.000	3.660	514.60		13.86	528.46
..	Саморез	шт				6	12.60	
..	Саморез	шт				6	1.26	
..	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	5.000	2.170	292.23		0.90	293.13
..	Проволока вязальная	кг				0.02	0.90	
..	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		46.20	105.67
..	Отметы водосточные	шт				1	42.00	
..	Саморез	шт				2	4.20	
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		317.524	45.299	7378.95		1474.05	8853.00
..	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0.024	0.849	112.26		155.79	268.05
..	Кирпич	шт				9	138.00	
..	Песок раств.	т				0.002	1.55	
..	Цемент	кг				1.2387	16.24	
..	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	317.500	44.450	7266.69		1318.26	8584.95
..	Песок раств.	т				0.0508	38.10	
..	Цемент	кг				50.8	1280.16	
..	Ремонт и изготовление инвентаря		6.900	4.764	673.56		1371.79	2045.35
..	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	м2	0.900	0.504	79.94		672.33	752.27
..	Гвозди 32	кг				0.0101	0.51	
..	Обналичка 2000	шт				2.64	348.48	
..	Притвор.планка 2500мм	шт				1	59.00	
..	Фанера 2440*1220 9 мм	м2				0.918	264.34	
..	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		265.18	474.67
..	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	175.50	
..	Труба ду 32	т				0.0005	26.45	
..	Черенок	шт				1	60.00	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.35	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		108.92	266.39
..	Гвозди 32	кг				0.036	1.81	
..	Лист оцинков. окрашенный	м2				0.1211	40.68	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	66.43	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		324.00	429.45
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	324.00	
..	Установка готовых досок объявлений	шт	3.000	0.900	121.20		1.36	122.56
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.008	0.33	
..	Гвозди 90мм	кг				0.026	1.03	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		545.935	460.728	68492.54		13157.69	81650.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		102.000	80.280	12734.01		99.46	12833.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	93.000	23.250	3687.91			3687.91
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6.000	3.000	475.86			475.86
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		99.46	8669.70
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые 80	шт				3	63.00	
	Унипак	кг				0.03	34.56	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		443.935	380.448	55758.52		13058.23	68816.75
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	2.000	8.920	1458.24		1698.92	3157.16
	Лен сантехнический	кг				0.012	14.47	
	Сгон 32	шт				2	84.00	
	Труба ду 32	т				0.0045	246.45	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	1354.00	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	2.000	6.920	1131.28		925.96	2057.24
	Контргайка д 20	шт				2	33.00	
	Лен сантехнический	кг				0.014	14.70	
	Муфта Ду20	шт				2	54.00	
	Резьба Ду20	шт				2	14.00	
	Сгон д 20	шт				2	52.00	
	Труба 20	т				0.0033	184.26	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	574.00	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	26.166	38.202	6059.66			6059.66
	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	6.000	3.600	571.03		33.57	604.60
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.26	22.23	
	Цемент	кг				0.45	11.34	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м2	24.906	99.624	15802.36			15802.36
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	282.000	104.340	14051.47			14051.47
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	10.000	12.400	1669.91			1669.91
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	2.000	1.160	189.64		55.54	245.18
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3	25.65	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Стеклоткань	м				0.6	26.00	
..	Цемент	кг				0.54	3.89	
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	3.006	2.134	348.90		999.54	1348.44
..	Манжета переходная 100*123	шт				1	55.10	
..	Муфта ду 110	шт				1	58.90	
..	Отвод 50/45	шт				1	15.30	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				1	191.27	
..	Смазка силиконовая	шт				0.3	102.60	
..	Тройник 100*100*45	шт				1	106.20	
..	Тройник 100/50*87,5	шт				1	65.17	
..	Труба 110*2000мм	шт				1.5	405.00	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	3.006	2.946	467.28			467.28
..	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	31.651	46.211	5806.81			5806.81
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.390	617.52			617.52
..	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51		2071.25	2632.76
..	Лен сантехнический	кг				0.012	12.60	
..	Унипак	кг				0.024	27.65	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	2031.00	
..	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		885.19	1327.74
..	Унипак	кг				0.021	24.19	
..	Шаровый кран ду 20	шт				3	861.00	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.200	1.584	258.95		197.16	456.11
..	Труба ду 32	т				0.0037	197.16	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 50 мм	м	3.700	5.735	806.34		837.76	1644.10
..	Труба 50*3,5	т				0.0181	837.76	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	70.59		36.42	107.01
..	Труба ду 15	т				0.0006	36.42	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.500	4.620	732.82		629.30	1362.12
..	Труба ВГП ду 32*3,2	т				0.0108	629.30	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		143.36	393.63
..	Труба ду 15	т				0.0026	143.36	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.800	3.762	596.73		446.41	1043.14
..	Отвод 20	шт				4	100.00	
..	Труба 20	т				0.0063	346.41	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	10.500	11.445	1712.29		1393.77	3106.06
..	Отвод 25	шт				4	64.00	
..	Труба 25	т				0.0251	1329.77	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		275.70	651.10
..	Бочата ду 15	шт				4	56.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.001	1.21	
..	Труба ду 15	т				0.0039	218.49	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	3.000	0.990	155.27		173.91	329.18
..	Контрогайка Ду 20	шт				3	39.00	
..	Муфта Ду20	шт				3	66.00	
..	Сгон д 20	шт				3	62.00	
..	Унипак	кг				0.006	6.91	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	3.000	1.440	225.85		336.07	561.92
..	Контрогайка ду 32	шт				3	111.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.0036	3.78	
..	Муфта ду 32	шт				3	87.00	
..	Сгон 32	шт				3	126.00	
..	Унипак	кг				0.0072	8.29	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	8.000	8.800	1395.86		1918.40	3314.26
..	Лен сантехнический	кг				0.028	24.14	
..	Сгон д 20	шт				4	72.00	
..	Сгон д-15	шт				4	68.00	
..	Унипак	кг				0.028	32.26	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	720.00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				4	1002.00	
	Итого:		15592.06	965.327	335303.63	547.0499	60116.89	395420.52

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Вяткина И.У.
Ф.И.О.