

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 1

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	5629.2
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	5304.70
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	324.50
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год)	238
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	124139.14
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>748823.41</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	715359.15
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	33464.26
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>658942.50</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	629641.08
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	29301.42
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	219 квартал - 1 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	128797.41
Аварийное обслуживание	8514.63
Изготовление и установка металлических решеток на подвальный спуск	64396.05
Изготовление и установка металлического дверного блока мусорокамеры	40297.00
Материалы для сварочных работ	713.45
Обслуживание и содержание электрооборудования	24151.68
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	30075.00
Прочистка канализационных выпусков в МКД	6320.00
Смена водосточного желоба МКД	5492.44
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	21600.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	11083.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>341440.66</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	123879.52
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>465320.18</b>
Дератизация, дезинсекция	3555.00
Изготовление и установка металлических ограждений для газонов	69286.69

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	2669.58
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	9124.89
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	4539.14
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	-69092.02
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2020	69092.02
Ремонт контейнеров	6748.12
Транспортные услуги	11853.98
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b>	<b>206320.06</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>74882.34</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>854299.98</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	783081.64
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	71218.34

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер

Гл. инженер

Начальник ПЭО

Начальник ПТО

Директор ООО "ЖЭО № 3"

Инженер ООО "ЖЭО № 3"

Управдом






Карпущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.

Богачева В.С.

Чигинцева М.И.

Казанкова И.В.

Шахматова Е.С.

Веретнова М.В.

ИП Козьмина А. А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По всем договорам.

По всем Работам. По всем .

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 1		3854.401	603.754	194003.73	509.3871	58673.20	252676.93
	<b>Благоустройство</b>				<b>103608.00</b>		<b>20271.52</b>	<b>123879.52</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					20271.52	20271.52
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			103608.00			103608.00
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>3854.401</b>	<b>603.754</b>	<b>90395.73</b>		<b>38401.68</b>	<b>128797.41</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>3580.346</b>	<b>279.822</b>	<b>40617.55</b>		<b>21229.26</b>	<b>61846.81</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>137.376</b>	<b>26.798</b>	<b>4121.79</b>			<b>4121.79</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	1.716	3.432	544.38			544.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	3.666	9.532	1511.90			1511.90
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.248	1.398	221.72			221.72
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	2.546	3.958	556.64			556.64
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	8.200	3.198	449.64			449.64
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>30.540</b>	<b>18.779</b>	<b>2727.23</b>		<b>3261.49</b>	<b>5988.72</b>
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пеной монтажной)	м	12.000	3.828	644.41		695.33	1339.74
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1.608	695.33	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	6.000	0.480	60.77		1870.32	1931.09
	Замок навесной	шт				6	1870.32	
	Смена оконных приборов: петли	шт	6.000	6.780	953.27		277.20	1230.47
	Петля накладная ПН-85	шт				6	265.20	
	Шуруп	шт				24	12.00	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	3.000	5.091	715.79		97.23	813.02
	Саморез 3,5*41	шт				12	6.36	
	Шпингалет	шт				3	90.87	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.710	1.100	154.73		321.41	476.14
	Гвозди 20*1,2	кг				0.0035	0.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Стекло 4мм	м2				0.7313	277.83	
..	Штапик оконный	м				4.3452	43.45	
..	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2.830	1.500	198.26			198.26
..	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>181.850</b>	<b>25.641</b>	<b>4191.76</b>		<b>655.31</b>	<b>4847.07</b>
..	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	181.850	25.641	4191.76		655.31	4847.07
..	Цемент	кг				94.562	655.31	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>191.800</b>	<b>55.091</b>	<b>7868.51</b>		<b>1826.27</b>	<b>9694.78</b>
..	Окраска клеевыми составами: простая	м2	48.000	7.680	1043.40		170.76	1214.16
..	Шпаклевка	кг				11.088	170.76	
..	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	28.800	6.336	913.40		426.59	1339.99
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.6368	426.59	
..	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхн радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раз	м2	2.500	1.900	273.90		43.07	316.97
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4025	43.07	
..	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	2.500	2.325	335.17		37.03	372.20
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.4025	37.03	
..	Окраска масляным составами: плинтусов	м2	3.000	1.320	187.94		43.15	231.09
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.411	43.15	
..	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	32.000	10.240	1457.97		101.60	1559.57
..	Штукатурка гипсовая	кг				6.08	101.60	
..	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	32.000	2.400	380.69		174.72	555.41
..	Грунтовка	кг				4.16	174.72	
..	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	22.000	4.620	674.75		337.26	1012.01
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3.212	337.26	
..	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	21.000	18.270	2601.28		492.09	3093.37
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.599	492.09	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>76.400</b>	<b>43.173</b>	<b>5863.40</b>		<b>2166.45</b>	<b>8029.85</b>
..	Очистка козырьков от мусора	м2	24.000	1.920	227.62			227.62
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
..	Разборка цементной стяжки балконных плит,плит козырьков над балконами и подъездами	м2	6.000	7.680	987.88			987.88

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	5.200	1.877	270.62		80.72	351.34
..	Цемент	кг				11.648	80.72	
..	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.200	12.064	1739.15		161.73	1900.88
..	Цемент	кг				23.3376	161.73	
..	Устр-во гидроизоляции полимерцементн составом толщ сл30мм балк плит, плит козырьков над балк и п-д	м2	12.000	12.720	1666.32		1924.00	3590.32
..	Гидроизоляция 25 кг	шт				2	1924.00	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2745.100</b>	<b>55.185</b>	<b>7396.27</b>		<b>1116.28</b>	<b>8512.55</b>
..	Выкашивание газонов	м2	2700.000	27.000	3504.87		358.42	3863.29
..	Леска 2,4	м				13.5	78.97	
..	Леска 3,0	м				13.5	110.70	
..	Масло SHTIL	л				0.27	168.75	
..	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		65.28	425.44
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.68	65.28	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		86.40	325.65
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.9	86.40	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	31.100	15.345	2239.79		421.86	2661.65
..	Олифа	кг				0.384	21.50	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.3432	32.95	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.9936	367.41	
..	Окраска поверхности песочницы	песочница	1.000	0.660	84.90		48.00	132.90
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.5	48.00	
..	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	2.000	1.400	180.08		32.64	212.72
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.34	32.64	
..	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	4.000	6.120	787.22		103.68	890.90
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.08	103.68	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>28.780</b>	<b>16.675</b>	<b>2460.74</b>		<b>7992.39</b>	<b>10453.13</b>
..	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплётom	м2	2.780	2.335	328.33		956.63	1284.96
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.0108	0.55	
..	Стекло 4мм	м2				2.168	823.64	
..	Штапик оконный	м				13.2437	132.44	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		129.96	463.06
..	Притвор.планка 2000мм	шт				2	120.00	
..	Саморез 3,8*64	шт				12	9.96	
..	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		87.66	259.19
..	Отметы водосточные	шт				2	84.00	
..	Саморез 4,2*16	шт				6	3.66	
..	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створок	3.000	2.940	501.89		6798.06	7299.95
..	Слуховое окно 1,21*0,78	шт				3	6798.06	
..	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	15.000	6.344	892.11		19.35	911.46
..	Саморез 3,5*41	шт				6	2.88	
..	Саморез 4,2*16	шт				27	16.47	
..	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	4.000	1.736	233.79		0.73	234.52
..	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>1.000</b>	<b>0.800</b>	<b>118.26</b>		<b>663.80</b>	<b>782.06</b>
..	Ремонт шиберных устройств мусоропроводов	1 прибор	1.000	0.800	118.26		663.80	782.06
..	Шибер д/ствола м/камер	шт				1	663.80	
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>178.500</b>	<b>24.990</b>	<b>4085.36</b>		<b>197.92</b>	<b>4283.28</b>
..	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	178.500	24.990	4085.36		197.92	4283.28
..	Цемент	кг				28.56	197.92	
..	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>9.000</b>	<b>12.690</b>	<b>1784.21</b>		<b>3349.35</b>	<b>5133.56</b>
..	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		1040.77	1670.66
..	Болт 16*120	кг				0.028	4.06	
..	Гайка М16	кг				0.006	1.19	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	723.05	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5	132.87	
..	Черенки д/лопат	шт				2	170.00	
..	Шайба	шт				8	9.60	
..	Изготовление скребков для уборки снега	шт	3.000	4.470	628.48		1456.24	2084.72
..	Болт 16*120	кг				0.084	12.18	
..	Гайка М16	кг				0.018	3.57	
..	Заготовка для скребка	шт				3	516.00	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.9	650.74	
..	Труба ду 32	т				0.0015	79.35	
..	Черенок	шт				3	180.00	
..	Шайба	шт				12	14.40	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		278.41	593.35

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Болт 16*120	кг				0.028	4.06	
..	Гайка М16	кг				0.06	11.88	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5	132.87	
..	Черенок	шт				2	120.00	
..	Шайба	шт				8	9.60	
..	<b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>210.90</b>		<b>573.93</b>	<b>784.83</b>
..	Болт 16*120	кг				0.056	8.12	
..	Гайка М16	кг				0.012	2.38	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	433.83	
..	Черенок	шт				2	120.00	
..	Шайба	шт				8	9.60	
..	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>274.055</b>	<b>323.932</b>	<b>49778.18</b>		<b>17172.42</b>	<b>66950.60</b>
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>75.390</b>	<b>66.829</b>	<b>10515.82</b>		<b>6346.38</b>	<b>16862.20</b>
..	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	62.000	15.500	2458.61			2458.61
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	0.690	0.497	66.26		70.79	137.05
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.828	70.79	
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
..	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		154.26	5867.75
..	Болт 16*120	кг				0.6	87.00	
..	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	42.00	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	15.00	
..	<b>Прокладка трубопроводов ГВС из стальных электросварочных труб в ИТП диаметром: 50мм</b>	<b>м</b>	<b>0.500</b>	<b>0.350</b>	<b>56.35</b>		<b>129.01</b>	<b>185.36</b>
..	Труба 57*4	т				0.0024	129.01	
..	<b>Смена вентилей в ИТП диаметром : до 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.360</b>	<b>353.08</b>		<b>1383.43</b>	<b>1736.51</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.0244	29.43	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	1354.00	
..	<b>Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>7.080</b>	<b>1059.24</b>		<b>2910.60</b>	<b>3969.84</b>
..	Шаров. кран-ручка ду50	шт				2	2910.60	
..	<b>Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.330</b>	<b>46.40</b>			<b>46.40</b>
..	<b>Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.690</b>	<b>252.84</b>		<b>1698.29</b>	<b>1951.13</b>
..	Болт 16*120	кг				0.6	87.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Гайка М 16	кг				0.5	51.29	
..	Клапан обратный ду50	шт				1	790.00	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	30.00	
..	Фланец ду 50	шт				2	740.00	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>38.420</b>	<b>33.425</b>	<b>5000.77</b>			<b>5000.77</b>
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3 здания	38.420	33.425	5000.77			5000.77
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>160.245</b>	<b>223.678</b>	<b>34261.59</b>		<b>10826.04</b>	<b>45087.63</b>
..	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	0.300	0.387	62.30		126.62	188.92
..	Скотч прозрачный	шт				1.32	80.92	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.015	45.70	
..	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.100	0.129	20.77		76.53	97.30
..	Скотч прозрачный	шт				1	61.30	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.005	15.23	
..	<b>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм</b>	врезка	<b>1.000</b>	<b>4.460</b>	<b>729.12</b>		<b>481.57</b>	<b>1210.69</b>
..	Контрогайка Ду 25	шт				1	29.80	
..	Муфта ду 25	шт				1	24.77	
..	Резьба ду25	шт				1	11.00	
..	Сгон 25	шт				1	31.00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	385.00	
..	<b>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм</b>	врезка	<b>4.000</b>	<b>13.840</b>	<b>2262.56</b>		<b>1438.01</b>	<b>3700.57</b>
..	Контргайка д 20	шт				4	66.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.028	33.77	
..	Муфта Ду20	шт				4	67.20	
..	Резьба Ду20	шт				4	28.00	
..	Сгон д 20	шт				4	72.00	
..	Унипак	кг				0.02	23.04	
..	Шаровый кран ду 20	шт				4	1148.00	
..	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>21.853</b>	<b>31.905</b>	<b>5060.83</b>			<b>5060.83</b>
..	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		476.32	720.54
..	Скотч желтый	шт				1.67	98.53	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	377.79	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальных. помещ. и на л/клет.	1000 м2	20.245	80.980	12845.05			12845.05
..	Очистка канализационной сети: внутренней	м	27.000	9.990	1345.35			1345.35
..	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	21.000	14.910	2437.49		6352.36	8789.85
..	Заглушка д 100	шт				1	17.10	
..	Крестовина 100/100 угол 67	шт				1	281.20	
..	Манжета переходная 100*123	шт				3	162.40	
..	Манжета 123*110	шт				4	208.80	
..	Муфта ду 110	шт				3	173.60	
..	Отвод 100*45	шт				2	95.40	
..	Отвод 110*45	шт				2	117.00	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				6	1124.14	
..	Тройник 110/110*45*	шт				2	212.40	
..	Труба с раструбом 100*1000	шт				1	207.10	
..	Труба с раструбом 110/2000	шт				4	1407.60	
..	Труба с раструбом 100/2000	шт				6	2345.62	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	21.000	20.580	3264.40			3264.40
..	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	21.847	31.896	4008.13			4008.13
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	0.300	0.439	61.75			61.75
..	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		162.30	309.82
..	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	157.58	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	0.500	0.545	86.45		74.07	160.52
..	Резьба ду25	шт				1	11.00	
..	Труба 25	т				0.0012	63.07	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	141.17		84.83	226.00
..	Резьба Д15	шт				2	12.00	
..	Труба ду 15	т				0.0013	72.83	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		157.66	407.93
..	Резьба Д15	шт				2	12.00	
..	Труба ду 15	т				0.0026	145.66	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		186.00	360.48

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Резьба Д15	шт				1	6.00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	180.00	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	697.93		1209.77	1907.70
..	Лен сантехнический	кг				0.028	33.77	
..	Резьба Ду20	шт				4	28.00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				4	1148.00	
<b>Итого:</b>			<b>3854.40</b>	<b>603.754</b>	<b>194003.73</b>	<b>509.3871</b>	<b>58673.20</b>	<b>252676.93</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Подпись

*А. А. Козьмина*  
Ф.И.О