

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 3

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	8470.9
<i>в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2</i>	<i>8470.90</i>
<i>- площадь нежилых помещений жилого дома, м2</i>	<i>0.00</i>
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год)	326
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	493482.47
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1495166.24
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1494033.44
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	1132.80
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1456322.97
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1455091.45
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	1231.52
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	219 квартал - 3
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	310863.88
Аварийное обслуживание	12812.87
Изготовление и установка металлических поручней	3320.21
Изготовление и установка металлического дверного блока мусорокамеры	54310.97
Материалы для сварочных работ	1253.79
Обслуживание и содержание электрооборудования	28313.08
Прочистка канализационных выпусков в МКД	42660.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	32400.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	16516.00
Устройство козырька над подъездом	34958.45
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	537409.25
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	280433.96
Всего затрат по разделам № 1,2:	817843.21
Валка деревьев	33124.50
Дератизация, дезинсекция	7790.40
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	-123745.89

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	16631.35
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	8273.06
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	17498.38
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2020	123745.89
Ремонт контейнеров	5264.58
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	34522.62
Транспортные услуги	2766.09
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общезаказные расходы)	307042.44
Управленческое вознаграждение	149516.62
ВСЕГО РАСХОДОВ	1400273.25

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	962840.50
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	437432.75

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО
Начальник ПТО
Директор ООО "ЖЭО № 3"
Инженер ООО "ЖЭО № 3"
Управдом

Смирнов

Карпушенко

Камалутдинова

Богачева

Чигинцева

Казанкова

Шахматова

Веретнова

ИП Козьмина

Карпушенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По всем договорам.

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 3		7460.865	984.635	377480.59	1131.2627	213817.25	591297.84
	Благоустройство				231804.00		48629.96	280433.96
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					48629.96	48629.96
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			231804.00			231804.00
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7460.865	984.635	145676.59		165187.29	310863.88
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		7092.759	514.893	73656.28		141489.37	215145.65
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		397.175	58.431	8895.49			8895.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.160	4.320	685.24			685.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	5.712	14.852	2355.70			2355.70
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	2.440	2.732	433.48			433.48
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8.764	13.628	1916.10			1916.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	18.099	7.059	992.44			992.44
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		148.262	120.569	17711.47		98619.50	116330.97
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	2.000	1.660	233.40		2.88	236.28
	Саморез 3,5*41	шт				6	2.88	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом	м2	17.200	12.556	1765.37		6149.51	7914.88
	Стекло 4мм	м2				13.416	5096.87	
	Штапик оконный	м				105.264	1052.64	
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	коробок	1.000	7.460	1102.81		132.04	1234.85
	Гвозди 20*1,2	кг				0.001	0.04	
	Обналичка 2000	шт				1	132.00	
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пенной монтажной)	м	16.000	5.104	859.21		1035.27	1894.48
	Пена монтажная 650 мл	шт				3	1035.27	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	5.000	0.400	50.64		1533.11	1583.75
	Замок навесной	шт				5	1533.11	
	Смена дверных приборов: петли	шт	1.000	1.150	161.69		47.86	209.55
	Петля накладная ПН-85	шт				1	44.20	
	Саморез 4,2*16	шт				6	3.66	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	2.000	0.752	105.73		105.64	211.37
..	Проушина д/замка	шт				2	103.60	
..	Саморез 3,5*41	шт				6	2.04	
..	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	92.80		88.00	180.80
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	86.00	
..	Шуруп	шт				4	2.00	
..	Смена оконных приборов: петли	шт	24.000	27.120	3813.07		1108.80	4921.87
..	Петля накладная ПН-85	шт				24	1060.80	
..	Шуруп	шт				96	48.00	
..	Смена оконных приборов: ручки	шт	12.000	3.360	472.42		421.44	893.86
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				12	396.00	
..	Саморез 3,5*41	шт				48	25.44	
..	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	12.000	20.364	2863.18		388.92	3252.10
..	Саморез 3,5*41	шт				48	25.44	
..	Шпингалет	шт				12	363.48	
..	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	31.062	16.463	2176.05			2176.05
..	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	створок	24.000	23.520	4015.10		87606.03	91621.13
..	Петля накладная 40 мм	шт				24	324.48	
..	Рама окон 2,016*0,76 с форточкой	шт				6	7760.58	
..	Рама оконная 2,030*0,770 с форточкой	шт				12	50232.00	
..	Рама оконная 2,080*0,830 с форточкой	шт				6	28020.00	
..	Ручка-скоба	шт				12	432.00	
..	Саморез 3,5*41	шт				117	62.01	
..	Шпингалет	шт				24	726.96	
..	Шуруп	шт				96	48.00	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		808.150	9.698	1149.67			1149.67
..	Очистка подвалов от мусора	м2	808.150	9.698	1149.67			1149.67
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		325.300	112.670	16074.15		3783.12	19857.27
..	Окраска клеевыми составами: простая	м2	96.000	15.360	2086.81		341.51	2428.32
..	Шпаклевка	кг				22.176	341.51	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей: за 2 раза	м2	36.000	7.920	1141.75		573.56	1715.31
..	Олифа	кг				0.72	40.32	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.1592	106.65	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.6368	426.59	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхн радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раз	м2	2.500	1.900	273.90		37.03	310.93
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.4025	37.03	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	4.200	3.906	563.09		106.70	669.79
..	Олифа	кг				0.378	21.17	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.6762	85.53	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска масляными составами: плинтусов	м2	4.600	2.024	288.18		74.95	363.13
..	Шпаклевка	кг				0.5704	8.78	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.6302	66.17	
..	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	70.000	22.400	3189.31		222.24	3411.55
..	Штукатурка гипсовая	кг				13.3	222.24	
..	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	66.000	13.860	2024.25		970.07	2994.32
..	Олифа	кг				1.32	73.92	
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				9.636	896.15	
..	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	3.000	7.890	1180.42		224.58	1405.00
..	Штукатурка гипсовая	кг				13.44	224.58	
..	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	43.000	37.410	5326.44		1232.48	6558.92
..	Шпаклевка	кг				21.328	328.45	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				9.417	904.03	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		216.000	47.232	6513.81			6513.81
..	Очистка козырьков от мусора	м2	72.000	5.760	682.85			682.85
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	144.000	41.472	5830.96			5830.96
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5115.752	116.209	15879.12		3974.46	19853.58
..	Выкашивание газонов	м2	5000.000	50.000	6490.50		692.45	7182.95
..	Леска 2,4	м				25	146.25	
..	Леска 3,0	м				28.5	233.70	
..	Масло SHTIL	л				0.5	312.50	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	14.000	8.680	1116.51		390.60	1507.11
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				4.2	390.60	
..	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	373.03		74.40	447.43
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.8	74.40	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	91.100	45.735	6675.91		1374.20	8050.11
..	Олифа	кг				1.152	64.51	
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				2.2308	207.46	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				11.9808	1102.23	
..	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.000	0.800	113.90		54.31	168.21
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.584	54.31	
..	Ремонт теннисных столов	м2	4.652	8.094	1109.27		1388.50	2497.77
..	Брусok 40*40*2000	шт				2	150.00	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				4.0658	1238.50	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		70.120	35.604	5354.84		31175.15	36529.99

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплётom	м2	11.120	9.341	1313.32		3977.75	5291.07
	Гвозди 20*1,2	кг				0.0556	2.02	
	Стекло 4мм	м2				8.6736	3295.19	
	Штапик оконный	м				68.0544	680.54	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створок	12.000	11.760	2007.55		27192.24	29199.79
	Слуховое окно 1,21*0,78	шт				12	27192.24	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		4.80	302.17
	Саморез 3,5*41	шт				10	4.80	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		4.000	3.280	503.01		1327.60	1830.61
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	2.000	1.680	266.48			266.48
	Ремонт шиберных устройств мусоропроводов	1 прибор	2.000	1.600	236.53		1327.60	1564.13
	Шибер д/ствола м/камер	шт				2	1327.60	
	Ремонт и изготовление инвентаря		8.000	11.200	1574.72		2609.54	4184.26
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		1035.97	1665.86
	Болт 16*120	кг				0.028	4.06	
	Гайка М16	кг				0.006	1.19	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	723.05	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5	132.87	
	Черенки д/лопат	шт				2	170.00	
	Шайба	шт				4	4.80	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.99		966.03	1385.02
	Болт 16*120	кг				0.056	8.12	
	Гайка М16	кг				0.012	2.38	
	Заготовка для скребка	шт				2	344.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	433.83	
	Труба ду 32	т				0.001	52.90	
	Черенок	шт				2	120.00	
	Шайба	шт				4	4.80	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		153.61	468.55
	Болт 16*120	кг				0.028	4.06	
	Гайка М16	кг				0.06	11.88	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5	132.87	
	Шайба	шт				4	4.80	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2.000	1.500	210.90		453.93	664.83
	Болт 16*120	кг				0.056	8.12	
	Гайка М16	кг				0.012	2.38	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	433.83	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шайба	шт				8	9.60	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		368.106	469.742	72020.31		23697.92	95718.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		108.335	92.808	14656.89		6152.28	20809.17
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	93.000	23.250	3687.91			3687.91
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	1.035	0.745	99.39		106.19	205.58
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.242	106.19	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6.000	3.000	475.86			475.86
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		265.89	8836.13
	Болт 16*120	кг				0.9	130.50	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				5	105.00	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	15.00	
	Смена вентилей в ИТП диаметром : до 32 мм	шт	1.000	1.180	176.54		1049.40	1225.94
	Шаровый кран РЕГУЛИРУЮЩИЙ ду 32 под приварку	шт				1	1049.40	
	Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм	шт	2.000	7.080	1059.24		2910.60	3969.84
	Шаров. кран-ручка ду50	шт				2	2910.60	
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	1.000	0.330	46.40			46.40
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1.000	1.690	252.84		1820.20	2073.04
	Болт 8*40	шт				4	16.88	
	Гайка М 8	шт				4	3.32	
	Клапан обратный ду50	шт				1	850.00	
	Фланец ду 50	шт				2	950.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		58.450	50.851	7607.89			7607.89
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3 здания	58.450	50.851	7607.89			7607.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		201.321	326.083	49755.53		17545.64	67301.17
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	6.000	26.760	4374.73		2429.13	6803.86
	Контрогайка Ду 25	шт				4	119.20	
	Лен сантехнический	кг				0.0244	29.43	
	Муфта ду 15	шт				1	13.00	
	Муфта ду 25	шт				4	99.08	
	Муфта Ду20	шт				1	16.80	
	Резьба Д15	шт				1	6.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Резьба Ду20	шт				1	7.00	
..	Резьба ду25	шт				4	44.00	
..	Сгон 25	шт				4	124.00	
..	Сгон д 20	шт				1	18.00	
..	Сгон д-15	шт				1	15.00	
..	Унипак	кг				0.02	23.04	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	157.58	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1470.00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	287.00	
..	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	1.000	3.460	565.64		345.30	910.94
..	Контргайка д 20	шт				1	16.50	
..	Муфта Ду20	шт				1	16.80	
..	Резьба Ду20	шт				1	7.00	
..	Сгон д 20	шт				1	18.00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	287.00	
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	31.983	46.695	7406.79			7406.79
..	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		377.79	622.01
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	377.79	
..	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м2	31.755	127.020	20147.91			20147.91
..	Очистка канализационной сети: внутренней	м	12.000	4.440	597.93			597.93
..	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	36.000	9.000	1265.40			1265.40
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50мм	м	6.000	4.440	704.27		636.80	1341.07
..	Манжет 73-50	шт				2	46.80	
..	Отвод 50/45	шт				2	30.60	
..	Отвод ду 50	шт				1	12.30	
..	Переход с чугуна ду 50	шт				2	77.40	
..	Ревизия ду 50	шт				1	65.00	
..	Труба 50/2000	шт				3	404.70	
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	7.000	4.970	812.50		2015.18	2827.68
..	Манжета переходная 100*123	шт				4	220.40	
..	Муфта ду 110	шт				2	117.80	
..	Отвод 100*87,5	шт				1	68.74	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	382.54	
..	Тройник 100/50*87,5	шт				1	65.17	
..	Труба с раструбом 100*1000	шт				1	207.10	
..	Труба с раструбом 100/2000	шт				3	953.43	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	7.000	6.860	1088.13			1088.13

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :50 мм	м	6.000	4.740	751.86			751.86
..	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	31.983	46.695	5867.72			5867.72
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.500	2.196	308.76			308.76
..	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		162.30	309.82
..	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	157.58	
..	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	295.03		590.88	885.91
..	Лен сантехнический	кг				0.014	16.88	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	574.00	
..	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		590.88	885.91
..	Лен сантехнический	кг				0.014	16.88	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	574.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	7.000	2.310	362.30		260.82	623.12
..	Контрогайка ф15	шт				7	49.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.014	15.82	
..	Муфта ду 15	шт				7	91.00	
..	Сгон д-15	шт				7	105.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	2.000	0.660	103.51		109.76	213.27
..	Контрогайка Ду 20	шт				2	26.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.004	3.76	
..	Муфта Ду20	шт				2	44.00	
..	Сгон д 20	шт				2	36.00	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	6.000	6.600	1046.89		1259.20	2306.09
..	Лен сантехнический	кг				0.014	16.88	
..	Резьба Д15	шт				4	24.00	
..	Резьба Ду20	шт				2	14.00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	630.32	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	574.00	
..	Установка циркуляционных насосов на систему ГВС	узел	3.000	23.070	3369.37		8767.60	12136.97
..	Насос циркуляционный	шт				3	8067.60	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	700.00	
	Итого:		7460.86	984.635	377480.59	1131.2627	213817.25	591297.84

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Козымова А.А.
Ф.И.О.