

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 13

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>18456.9</b>
<i>в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2</i>	<i>18155.60</i>
<i>- площадь нежилых помещений жилого дома, м2</i>	<i>301.30</i>
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год)	805
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	580700.19
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>3675884.21</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	3627827.57
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	48056.64
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>3961753.60</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	3433445.49
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	38107.86
Прочие поступления	490200.25
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	219 квартал - 13 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	284195.76
Аварийное обслуживание	27917.48
Демонтаж металлического надвального оборудования	1123.43
Материалы для сварочных работ	1727.33
Обслуживание и содержание электрооборудования	65608.94
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	70600.00
Ремонт межпанельных швов	2312.56
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	54000.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	23792.00
Устройство балконных козырьков профилированным листом	22815.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>554092.50</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	306634.43
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>860726.93</b>
Дератизация, дезинсекция	2000.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	-10291.60

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	63258.36
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	31462.74
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	95923.30
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2020	10291.60
Ремонт контейнеров	9670.08
Ремонт контейнеров для мусорокамер в МКД	3836.06
Ремонт контейнеров для ТКО	3509.72
Ремонт, обслуживание лифта, дезинфекция лифт.кабин, страхование, освидетел-ние требования с ТР и ТС	375169.40
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	37329.60
Транспортные услуги	1378.64
Установка малых архитектурных форм (МАФ)	490200.25
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b>	<b>679624.26</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>367588.42</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>3021677.76</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	3381053.41
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	359375.65
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
Гл. бухгалтер  
Гл. инженер  
Начальник ПЭО  
Начальник ПТО  
Директор ООО "ЖЭО № 3"  
Инженер ООО "ЖЭО № 3"  
Управдом

*Смирнов*

*Карпушенко*

*Камалутдинова*

*Богачева*

Карпушенко Д.В.  
Камалутдинова А.Ш.  
Богачева В.С.  
Чигинцева М.И.  
Казанкова И.В.  
Шахматова Е.С.  
Веретнова М.В.  
ИП Козьмина А. А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "219 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По всем договорам.

По всем Работам. По всем .

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>219 квартал - 13</b>		<b>9478.268</b>	<b>1133.126</b>	<b>474787.20</b>	<b>692.3542</b>	<b>120879.99</b>	<b>595667.19</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>290748.00</b>		<b>15886.43</b>	<b>306634.43</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					15886.43	15886.43
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			290748.00			290748.00
	<b>Ремонт системы водоотведения МКД, в том числе:</b>				<b>12958.00</b>		<b>5406.00</b>	<b>18364.00</b>
	Ремонт системы водоотведения МКД материалы	руб					5406.00	5406.00
	Ремонт системы водоотведения МКД машины	руб			194.00			194.00
	Ремонт системы водоотведения МКД накладные ***	руб			4837.00			4837.00
	Ремонт системы водоотведения МКД сметная прибыль	руб			736.00			736.00
	Ремонт системы водоотведения МКД ФОТ	руб			7191.00			7191.00
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>9478.268</b>	<b>1133.126</b>	<b>171081.20</b>		<b>99587.56</b>	<b>270668.76</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>8965.023</b>	<b>436.249</b>	<b>62459.21</b>		<b>46362.12</b>	<b>108821.33</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>241.452</b>	<b>55.532</b>	<b>8420.73</b>			<b>8420.73</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	5.280	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	2.586	6.724	1066.50			1066.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	7.084	7.934	1258.49			1258.49
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	200.000	8.800	1395.86			1395.86
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	9.595	14.920	2097.78			2097.78
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	16.907	6.594	927.07			927.07
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>24.450</b>	<b>10.729</b>	<b>1517.94</b>		<b>4809.40</b>	<b>6327.34</b>
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	0.570	0.289	37.10		169.22	206.32
	Гвозди 20*1,2	кг				0.003	0.11	
	Саморез 3,5*41	шт				8	2.72	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5814	166.39	
	<b>Малый ремонт дверных полотен в зимний период</b>	<b>м2</b>	<b>3.600</b>	<b>1.404</b>	<b>180.60</b>		<b>269.44</b>	<b>450.04</b>
	Обналичка 2000	шт				2	264.00	
	Саморез 3,5*41	шт				16	5.44	
	<b>Малый ремонт дверных полотен в летний период</b>	<b>м2</b>	<b>3.600</b>	<b>1.224</b>	<b>157.44</b>		<b>68.84</b>	<b>226.28</b>
	Петля накладная 110мм	шт				1	65.00	
	Саморез 3,5*41	шт				8	3.84	
	<b>Смена дверных приборов: замков навесных</b>	<b>шт</b>	<b>7.000</b>	<b>0.560</b>	<b>70.90</b>		<b>2080.08</b>	<b>2150.98</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замок навесной	шт				7	2080.08	
	<b>Смена дверных приборов: пружины</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>92.80</b>		<b>88.00</b>	<b>180.80</b>
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	86.00	
	Шуруп	шт				4	2.00	
	<b>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2</b>	м2	<b>2.680</b>	<b>4.154</b>	<b>584.05</b>		<b>1213.21</b>	<b>1797.26</b>
	Гвозди 20*1,2	кг				0.0134	0.49	
	Стекло 4мм	м2				2.7604	1048.70	
	Штапик оконный	м				16.4016	164.02	
	<b>Укрепление дверных коробок: без конопатки</b>	1 коробка	<b>1.000</b>	<b>0.240</b>	<b>33.74</b>		<b>3.66</b>	<b>37.40</b>
	Саморез 4,2*16	шт				6	3.66	
	<b>Укрепление притворов дверных проемов</b>	м	<b>2.000</b>	<b>0.140</b>	<b>19.68</b>		<b>0.73</b>	<b>20.41</b>
	Гвозди 20*1,2	кг				0.02	0.73	
	<b>Установка неостекленных оконных переплетов: форточек</b>	створок	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>249.12</b>		<b>913.78</b>	<b>1162.90</b>
	Петля накладная 40 мм	шт				4	54.08	
	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33.60	
	Саморез 3,5*41	шт				36	12.24	
	Форточка 0,715*0,29	шт				2	813.86	
	<b>Установка пружин (б/у)</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.658</b>	<b>92.51</b>		<b>2.44</b>	<b>94.95</b>
	Саморез 4,2*16	шт				4	2.44	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>84.000</b>	<b>122.640</b>	<b>17911.57</b>		<b>30877.56</b>	<b>48789.13</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	84.000	122.640	17911.57		30877.56	48789.13
	Бетон М-200	м3				5	30250.00	
	Брусok 40*40*2000	шт				8	600.00	
	Саморез 3,5*41	шт				52	27.56	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>96.000</b>	<b>17.664</b>	<b>2398.89</b>			<b>2398.89</b>
	Очистка козырьков от мусора	м2	48.000	3.840	455.23			455.23
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>8499.721</b>	<b>217.837</b>	<b>30500.14</b>		<b>6830.85</b>	<b>37330.99</b>
	Выкашивание газонов	м2	8400.000	84.000	10904.04		1184.90	12088.94
	Леска 2,4	м				42	245.70	
	Леска 3,0	м				50	410.00	
	Масло SHTIL	л				0.84	529.20	
	<b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>	шт	<b>12.000</b>	<b>7.440</b>	<b>957.01</b>		<b>352.80</b>	<b>1309.81</b>
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3.6	352.80	
	<b>Окраска карусели</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>1.450</b>	<b>186.51</b>		<b>39.20</b>	<b>225.71</b>
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	39.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска качелей - маятников	качели	3.000	4.350	559.54		117.60	677.14
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.2	117.60	
..	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		78.40	451.43
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.8	78.40	
..	Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов с выправкой погнутых элементов, заменой повреждён. труб	лиана	2.000	52.860	8384.65		71.76	8456.41
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.78	71.76	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	61.100	34.827	5086.48		929.18	6015.66
..	Олифа	кг				0.768	43.01	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.5444	151.35	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				7.9872	734.82	
..	Окраска поверхности песочницы	песочница	1.000	0.660	84.90		46.50	131.40
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.5	46.50	
..	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.000	0.800	113.90		53.73	167.63
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.584	53.73	
..	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.000	5.200	668.88		94.08	762.96
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.96	94.08	
..	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	4.000	6.120	787.22		132.48	919.70
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.44	132.48	
..	Ремонт теннисных столов	м2	4.621	8.040	1101.87		1400.38	2502.25
..	Брусok 40*40*2000	шт				2	150.00	
..	Саморез 3,5*41	шт				38	20.14	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				4.0387	1230.24	
..	Устройство песочницы с засыпкой песка	песочница	1.000	9.190	1292.11		2329.84	3621.95
..	Брусok 40*40*2000	шт				1	75.00	
..	Доска обрез. 40*150*4000	шт				4	1952.00	
..	Обналичка 20*50*2000	шт				4	288.00	
..	Саморез 3,5*41	шт				28	14.84	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>15.400</b>	<b>6.247</b>	<b>922.58</b>		<b>2530.98</b>	<b>3453.56</b>
..	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	м2	2.500	0.350	47.13		780.43	827.56
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				3	268.68	
..	Унифлекс ТПП (1рул=10м2)	м2				2.875	511.75	
..	Ремонт примыканий кровли к вентиляционным каналам, канализационным вытяжкам	м2	10.900	5.145	769.71		1743.37	2513.08
..	Мастика битумно-резиновая 20 кг	кг				12.426	1286.09	
..	Стеклоткань	м				12.426	457.28	
..	Смена проушин на люках	шт	2.000	0.752	105.73		7.18	112.91
..	Проушина д/замка	шт				2	7.18	
..	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>787.36</b>		<b>1313.33</b>	<b>2100.69</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>Изготовление лопат для уборки снега</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>2.240</b>	<b>314.94</b>		<b>521.76</b>	<b>836.70</b>
..	Болт 16*120	кг				0.014	2.03	
..	Гайка М16	кг				0.003	0.59	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	361.52	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	66.43	
..	Черенки д/лопат	шт				1	85.00	
..	Шайба	шт				3	3.60	
..	<b>Изготовление скребков для уборки снега</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>1.490</b>	<b>209.49</b>		<b>487.81</b>	<b>697.30</b>
..	Болт 16*120	кг				0.028	4.06	
..	Гайка М16	кг				0.006	1.19	
..	Заготовка для скребка	шт				1	172.00	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	216.91	
..	Труба ду 32	т				0.0005	26.45	
..	Черенок	шт				1	60.00	
..	Шайба	шт				6	7.20	
..	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>1.120</b>	<b>157.47</b>		<b>76.80</b>	<b>234.27</b>
..	Болт 16*120	кг				0.014	2.03	
..	Гайка М16	кг				0.03	5.94	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	66.43	
..	Шайба	шт				2	2.40	
..	<b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.750</b>	<b>105.45</b>		<b>226.96</b>	<b>332.41</b>
..	Болт 16*120	кг				0.028	4.06	
..	Гайка М16	кг				0.006	1.19	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	216.91	
..	Шайба	шт				4	4.80	
..	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>513.245</b>	<b>696.877</b>	<b>108621.99</b>		<b>53225.44</b>	<b>161847.43</b>
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>188.525</b>	<b>172.217</b>	<b>27088.33</b>		<b>27289.11</b>	<b>54377.44</b>
..	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.500	2.505	480.78			480.78
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	155.000	38.750	6146.52			6146.52
..	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	1.725	1.242	165.65		176.98	342.63
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2.07	176.98	
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	10.000	5.000	793.10			793.10
..	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	90.050	14283.73		648.14	14931.87
..	Болт 16*120	кг				1.5	217.50	
..	Гайка М 16	кг				0.25	25.64	
..	Прокладки паранитовые 80	шт				15	315.00	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	90.00	
..	Прокладка трубопроводов ГВС из стальных электросварочных труб в ИТП диаметром: 50мм	м	0.300	0.210	33.81		77.19	111.00

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Труба 57*4	т				0.0015	77.19	
..	<b>Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм</b>	<b>шт</b>	<b>5.000</b>	<b>17.700</b>	<b>2648.10</b>		<b>9946.20</b>	<b>12594.30</b>
..	Болт 8*40	шт				12	50.64	
..	Гайка М 8	шт				12	9.96	
..	Фланец ду 50	шт				6	2850.00	
..	Шаров. кран-ручка ду50	шт				2	2910.60	
..	Шаровый кран навал ду 50 под приварку	шт				3	4125.00	
..	<b>Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>0.990</b>	<b>139.19</b>			<b>139.19</b>
..	<b>Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>5.070</b>	<b>758.52</b>		<b>5460.60</b>	<b>6219.12</b>
..	Болт 8*40	шт				12	50.64	
..	Гайка М 8	шт				12	9.96	
..	Клапан обратный ду50	шт				3	2550.00	
..	Фланец ду 50	шт				6	2850.00	
..	<b>Установка клапанов предохранительных</b>	<b>шт</b>	<b>5.000</b>	<b>10.700</b>	<b>1638.92</b>		<b>10980.00</b>	<b>12618.92</b>
..	Клапан регулирующий	шт				5	10980.00	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>67.220</b>	<b>58.481</b>	<b>8749.40</b>			<b>8749.40</b>
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3 здания	67.220	58.481	8749.40			8749.40
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>257.500</b>	<b>466.179</b>	<b>72784.26</b>		<b>25936.33</b>	<b>98720.59</b>
..	<b>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм</b>	<b>врезка</b>	<b>10.000</b>	<b>34.600</b>	<b>5656.41</b>		<b>3323.42</b>	<b>8979.83</b>
..	Контргайка д 20	шт				8	132.00	
..	Контрогайка ф15	шт				2	14.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.056	67.54	
..	Муфта ду 15	шт				2	26.00	
..	Муфта Ду20	шт				8	134.40	
..	Резьба Д15	шт				2	12.00	
..	Резьба Ду20	шт				8	56.00	
..	Сгон д 20	шт				8	144.00	
..	Сгон Ду 15	шт				2	35.40	
..	Унипак	кг				0.04	46.08	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	360.00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				8	2296.00	
..	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>66.475</b>	<b>97.053</b>	<b>15394.63</b>			<b>15394.63</b>
..	<b>Изоляция трубопроводов отопления</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.500</b>	<b>7.585</b>	<b>1221.11</b>		<b>2254.68</b>	<b>3475.79</b>
..	Скотч зеленый	шт				5.01	365.73	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	1888.95	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальный помещ. и на л/клет.	1000 м2	53.725	214.900	34087.44			34087.44
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	54.000	19.980	2690.71			2690.71
	Прокладка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб, диаметром: 100 мм	м	21.000	14.868	2430.62		7896.79	10327.41
	Заглушка д 100	шт				1	17.10	
	Манжета переходная 100*123	шт				13	716.30	
	Муфта ду 110	шт				2	117.80	
	Отвод 100*87,5	шт				2	137.48	
	Отвод 110*45	шт				4	234.00	
	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	382.54	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				9	1953.00	
	Тройник 110*110/87	шт				2	180.00	
	Труба 110*1000мм	шт				5	819.00	
	Труба с раструбом 100*1000	шт				2	414.20	
	Труба с растубом100/2000	шт				7	2224.67	
	Хомут	шт				10	700.70	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	21.000	20.580	3264.40			3264.40
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	13.300	19.418	2440.07			2440.07
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		162.30	309.82
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	157.58	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	157.03		105.13	262.16
	Резьба Ду20	шт				2	14.00	
	Труба 20	т				0.0017	91.13	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	0.500	0.545	76.63		76.57	153.20
	Отвод 25	шт				0.5	8.00	
	Резьба ду25	шт				0.5	5.50	
	Труба 25	т				0.0012	63.07	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	2.000	0.660	103.51		110.82	214.33
	Контрогайка Ду 20	шт				2	26.00	
	Лен сантехнический	кг				0.004	4.82	
	Муфта Ду20	шт				2	44.00	
	Сгон д 20	шт				2	36.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	8.000	8.800	1395.86		2419.54	3815.40
	Лен сантехнический	кг				0.056	67.54	
	Резьба Ду20	шт				8	56.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	2296.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		194.44	543.40



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Лен сантехнический	кг				0.007	8.44	
..	Резьба Д15	шт				1	6.00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	180.00	
..	Установка циркуляционных насосов на систему ГВС	узел	3.000	23.070	3369.37		9392.64	12762.01
..	Контрогайка Ду 25	шт				2	59.60	
..	Лен сантехнический	кг				0.05	60.30	
..	Муфта ду 25	шт				2	49.54	
..	Насос циркуляционный	шт				3	8067.60	
..	Сгон 25	шт				2	62.00	
..	Труба 25	т				0.0012	63.60	
..	Фильтр Ду 25	шт				1	260.00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	770.00	
<b>Итого:</b>			<b>9478.27</b>	<b>1133.126</b>	<b>474787.20</b>	<b>692.3542</b>	<b>120879.99</b>	<b>595667.19</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:



*Козьмина А.А.*  
Ф.И.О.