

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4258.397	455.866	69731.28		9813.55	79544.83
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		338.042	59.364	9010.35			9010.35
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.400	8.800	1395.86			1395.86
	15мк-н - 1		4.400	8.800	1395.86	0		1395.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 1		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.040	2.285	362.41			362.41
	15мк-н - 1		2.040	2.285	362.41	0		362.41
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	300.000	13.200	2093.78			2093.78
	15мк-н - 1		300.000	13.200	2093.78	0		2093.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.375	16.133	2268.31			2268.31
	15мк-н - 1		10.375	16.133	2268.31	0		2268.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	899.28			899.28
	15мк-н - 1		16.400	6.396	899.28	0		899.28
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.500	1.815	242.07		681.92	923.99
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	1.500	1.815	242.07		681.92	923.99
	15мк-н - 1		1.500	1.815	242.07	7.6845	681.92	923.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0045	0.23	
	Стекло 4мм	м2				1.56	644.97	
	Штапик оконный	м				6.12	36.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		105.300	94.353	15016.34		1762.08	16778.42
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	15мк-н - 1		0.300	1.503	288.47	0		288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 1		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 1		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16							
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	1050.00	
	Термометр	шт				9	279.54	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	шт				3	360.00	
	15мк-н - 1	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	15мк-н - 1		3.000	3.000	475.86			475.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		120.000	34.560	4859.14	0		4859.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	15мк-н - 1		120.000	34.560	4859.14	0		4859.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		3521.000	35.210	4570.61		683.07	5253.68
	Выкашивание газонов	м2	3521.000	35.210	4570.61		683.07	5253.68
	15мк-н - 1		3521.000	35.210	4570.61	32.0411	683.07	5253.68
	Леска 3,0	м				31.689	475.33	
	Масло SHTIL	л				0.3521	207.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		93.500	30.745	4360.58		1358.74	5719.32
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	15мк-н - 1		80.000	23.040	3239.42	0		3239.42
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	15мк-н - 1		2.000	2.100	333.10	0		333.10
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		786.04	1129.10
	15мк-н - 1		4.000	2.440	343.06	4	786.04	1129.10
	Отметы водосточные	шт				4	786.04	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		572.70	720.33
	15мк-н - 1		2.500	1.050	147.63	2	572.70	720.33
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37	2	572.70	
	15мк-н - 1		5.000	2.115	297.37	0		297.37
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		79.055	199.819	31672.19		5327.74	36999.93
	Запуск системы отопления	1000 м	26.367	38.496	6106.20			6106.20

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	о чел / часов	Стоимость работ	материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 1		26.367	38.496	6106.20	0		6106.20
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		14.20	746.86
	15мк-н - 1		0.300	4.551	732.66	0.3369	14.20	746.86
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0069	0.34	
	Термофлекс	м				0.33	13.86	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	35.388	141.552	22452.98			22452.98
	15мк-н - 1		35.388	141.552	22452.98	0		22452.98
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1354.00	1728.34
	15мк-н - 1		2.000	2.360	374.34	2	1354.00	1728.34
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	1354.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51		2031.00	2592.51
	15мк-н - 1		3.000	3.540	561.51	3	2031.00	2592.51
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	2031.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		518.40	960.95
	15мк-н - 1		3.000	2.790	442.55	3	518.40	960.95
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	518.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	282.34		428.52	710.86
	15мк-н - 1		2.000	1.780	282.34	3.0072	428.52	710.86
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0072	401.52	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		132.36	382.63
	15мк-н - 1		2.000	1.780	250.27	2.0033	132.36	382.63
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		687.26	1001.33
	15мк-н - 1		2.000	1.980	314.07	8.0096	687.26	1001.33
	Отвод 20	шт				4	100.00	
	Резьба Ду20	шт				4	28.00	
	Труба 20	т				0.0096	559.26	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	0.990	155.27		162.00	317.27
	15мк-н - 1		3.000	0.990	155.27	9	162.00	317.27
	Контрогайка Ду 20	шт				3	33.00	
	Муфта Ду20	шт				3	66.00	
	Сгон д 20	шт				3	63.00	
	Итого:		4258.40	455.866	69731.28	92.13	9813.55	79544.83

Сдал:

подпись

МП

Исполнитель Александр Н. Давыдов

Принял:

Милославский Е.П. № 1388

Милославский