

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		2018.700	24.224	2871.80	0		2871.80
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4652.000	46.520	6540.71			6540.71
	15мк-н - 17		4652.000	46.520	6540.71	0		6540.71
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</i>		<i>1.800</i>	<i>5.184</i>	<i>794.03</i>		<i>161.94</i>	<i>955.97</i>
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	1.800	5.184	794.03		161.94	955.97
	15мк-н - 17		1.800	5.184	794.03	13.6224	161.94	955.97
	Известь	кг				5.544	103.78	
	Цемент	кг				8.0784	58.16	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<i>690.260</i>	<i>173.902</i>	<i>24029.57</i>		<i>16034.93</i>	<i>40064.50</i>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	34.700	17.350	2439.41		1665.09	4104.50
	15мк-н - 17		34.700	17.350	2439.41	48.233	1665.09	4104.50
	Вилатерм Ду 20	м				36.435	608.46	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				11.798	1056.63	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	212.000	12.720	1728.14		2653.39	4381.53
	15мк-н - 17		212.000	12.720	1728.14	42.4	2653.39	4381.53
	Грунтовка	кг				42.4	2653.39	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	212.000	44.520	6048.49		10645.58	16694.07
	15мк-н - 17		212.000	44.520	6048.49	106	10645.58	16694.07
	Краска фасадная белая	кг				106	10645.58	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	63.600	19.080	2592.21			2592.21
	15мк-н - 17		63.600	19.080	2592.21	0		2592.21
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	15мк-н - 17		64.000	18.432	2591.54	0		2591.54
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	63.600	32.436	4406.75		78.02	4484.77
	15мк-н - 17		63.600	32.436	4406.75	6.5635	78.02	4484.77
	Известь	кг				2.6712	50.00	
	Цемент	кг				3.8923	28.02	
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цем-извест. р-ром	м2	3.960	16.988	2541.63		712.57	3254.20
	15мк-н - 17		3.960	16.988	2541.63	59.9386	712.57	3254.20
	Известь	кг				24.3936	456.65	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				35.545	255.92	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	36.400	12.376	1681.40		280.28	1961.68
	15мк-н - 17		36.400	12.376	1681.40	18.2	280.28	1961.68
	Шпаклевка	кг				18.2	280.28	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>13945.880</i>	<i>315.259</i>	<i>40887.32</i>		<i>11560.38</i>	<i>52447.70</i>
	Выкашивание газонов	м2	13800.000	138.000	17913.78		1072.26	18986.04
	15мк-н - 17		13800.000	138.000	17913.78	55.614	1072.26	18986.04
	Леска 3,0	м				55.2	828.00	
	Масло SHTIL	л				0.414	244.26	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 17		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		158.60	557.35
	15мк-н - 17		5.000	3.100	398.75	1.65	158.60	557.35
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	58.70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.970	9.061	1165.52		167.84	1333.36
	15мк-н - 17		6.970	9.061	1165.52	2.1607	167.84	1333.36
	Олифа	кг				0.4879	27.32	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6728	140.52	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	15.620	2.140	308.49		265.62	574.11
	15мк-н - 17		15.620	2.140	308.49	3.4623	265.62	574.11
	Олифа	кг				1.0256	57.44	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4368	40.19	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9999	167.99	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		47.18	132.08
	15мк-н - 17		1.000	0.660	84.90	0.53	47.18	132.08
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	103.500	134.550	17307.17		2833.58	20140.75
	15мк-н - 17		103.500	134.550	17307.17	32.085	2833.58	20140.75
	Олифа	кг				7.245	405.72	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				24.84	2427.86	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.790	4.548	584.97		145.10	730.07
	15мк-н - 17		2.790	4.548	584.97	1.3671	145.10	730.07
	Олифа	кг				0.279	15.62	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.0881	129.48	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	10.000	23.100	3110.88		6288.20	9399.08
	15мк-н - 17		10.000	23.100	3110.88	10.5	6288.20	9399.08
	Ограждение метал. 2м	шт				5	5784.10	
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Электроды МР-4	кг				2.4	244.10	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4	220.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		342.500	136.201	19270.57		2596.03	21866.60
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	280.000	80.640	11337.98			11337.98
	15мк-н - 17		280.000	80.640	11337.98	0		11337.98
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	4627.35		11.79	4639.14
	15мк-н - 17		26.000	32.500	4627.35	0.26	11.79	4639.14
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	15мк-н - 17		4.000	4.200	666.20	0.14	6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	15мк-н - 17		2.000	0.860	115.82	2.008	260.92	376.74
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		573.27	720.90
	15мк-н - 17		2.500	1.050	147.63	2.0125	573.27	720.90
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.000	5.100	717.06		1146.53	1863.59
	15мк-н - 17		5.000	5.100	717.06	4.025	1146.53	1863.59
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Установка и укрепление воронок	шт	2.000	2.000	281.20		0.54	281.74
	15мк-н - 17		2.000	2.000	281.20	0.012	0.54	281.74
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	10.000	4.230	594.74		2.27	597.01
	15мк-н - 17		10.000	4.230	594.74	0.05	2.27	597.01
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
	15мк-н - 17		5.000	3.050	428.83	10	2.50	431.33
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 17		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	3.000	1.269	178.42		591.57	769.99
	15мк-н - 17		3.000	1.269	178.42	9	591.57	769.99
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2.04	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		476.931	400.207	60448.75		7856.30	68305.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		1182.39	11193.28
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	15мк-н - 17		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 17		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 17		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1182.39	6895.88
	15мк-н - 17		2.000	36.020	5713.49	10.76	1182.39	6895.88
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 17		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		404.731	337.305	50437.86		6673.91	57111.77
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.200	2.838	456.89		498.59	955.48

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		2.200	2.838	456.89	1.87	498.59	955.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.76	86.24	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.11	412.35	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	15мк-н - 17		2.800	3.612	581.50	2.38	634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	32.299	47.156	7479.96			7479.96
	15мк-н - 17		32.299	47.156	7479.96	0		7479.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.120	1.820	293.07		655.99	949.06
	15мк-н - 17		0.120	1.820	293.07	2.1528	655.99	949.06
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.004	98.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	557.79	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 17		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	5.300	4.929	710.57		123.99	834.56
	15мк-н - 17		5.300	4.929	710.57	1.3303	123.99	834.56
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8533	97.28	
	Олифа	кг				0.477	26.71	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	31.112	124.448	19739.94			19739.94
	15мк-н - 17		31.112	124.448	19739.94	0		19739.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	275.000	101.750	13702.67			13702.67
	15мк-н - 17		275.000	101.750	13702.67	0		13702.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	15мк-н - 17		6.000	7.440	1001.94	0		1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	15мк-н - 17		12.000	3.000	421.80	0		421.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 растр	4.000	2.320	379.27		6.26	385.53
	15мк-н - 17		4.000	2.320	379.27	1.08	6.26	385.53
	Цемент	кг				1.08	6.26	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 растр	2.000	1.400	195.17		3.13	198.30
	15мк-н - 17		2.000	1.400	195.17	0.54	3.13	198.30
	Цемент	кг				0.54	3.13	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.800	9.955	1399.70			1399.70
	15мк-н - 17		6.800	9.955	1399.70	0		1399.70
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1006.93	1381.27
	15мк-н - 17		2.000	2.360	374.34	2.024	1006.93	1381.27
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	15мк-н - 17		1.000	1.180	187.17	1.012	488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		399.04	694.07
	15мк-н - 17		2.000	1.860	295.03	2.014	399.04	694.07
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	388.08	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	15мк-н - 17		2.000	1.860	295.03	2.014	384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		186.16	561.56
	15мк-н - 17		3.000	2.670	375.40	0.0038	186.16	561.56
	Труба ду 15	т				0.0038	186.16	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		297.47	1082.64
	15мк-н - 17		5.000	4.950	785.17	0.0064	297.47	1082.64
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0064	297.47	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	695.97		606.23	1302.20
	15мк-н - 17		5.000	4.950	695.97	0.0119	606.23	1302.20
	Труба 25	т				0.0119	606.23	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	125.13		62.05	187.18
	15мк-н - 17		1.000	0.890	125.13	0.0013	62.05	187.18
	Труба ду 15	т				0.0013	62.05	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 17		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		347.12	696.08
	15мк-н - 17		2.000	2.200	348.96	4.007	347.12	696.08
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		22195.93	1170.799	164968.68	503.03	40569.50	205538.18

Сдал: Вяжко Вяжко А.У.
подпись МП

Менеджер Иванов И.И.

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №17 ст. МКД кв 83. Маслякова О.Р.

Ольга