

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 22". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016".

По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6731.190	568.955	83599.10		10611.31	94210.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		33.884	38.804	5833.86			5833.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.520	7.040	1116.68			1116.68
	15мк-н - 22		3.520	7.040	1116.68	0		1116.68
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 22		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.234	1.382	219.23			219.23
	15мк-н - 22		1.234	1.382	219.23	0		219.23
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	7.171	11.151	1567.82			1567.82
	15мк-н - 22		7.171	11.151	1567.82	0		1567.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	17.132	6.681	939.42			939.42
	15мк-н - 22		17.132	6.681	939.42	0		939.42
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	5.620	745.84		1823.28	2569.12
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 22		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	4.000	4.840	645.51			1818.37
	15мк-н - 22		4.000	4.840	645.51			2463.88
	Гвозди 1,8*32	кг				20.492	1818.37	2463.88
	Стекло 4мм	м2				0.012	0.54	
	Штапик оконный	м				4.16	1719.91	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		154.000	141.990	21941.17		1762.08	23703.25
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	15мк-н - 22		108.000	27.000	4282.74	0		4282.74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 22		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг						
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	1050.00	
	Термометр	шт				9	279.54	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	6.000	23.640	3749.78	3	360.00	
	15мк-н - 22							3749.78
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	6.000	23.640	3749.78	0		3749.78
	15мк-н - 22		6.000	20.880	2972.89			2972.89
	Прочистка термокарманов с заливкой масла	шт	6.000	20.880	2972.89	0		2972.89
	15мк-н - 22		28.000	13.440	1889.66			1889.66
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	28.000	13.440	1889.66	0		1889.66
	15мк-н - 22		3.000	3.000	475.86			475.86
			3.000	3.000	475.86	0		475.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		48.000	13.824	1943.65			1943.65
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	15мк-н - 22		48.000	13.824	1943.65	0		1943.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6264.000	141.120	18225.42		2949.36	21174.78
	Выкашивание газонов	м2	6200.000	62.000	8048.22		1202.80	9251.02
	15мк-н - 22		6200.000	62.000	8048.22	56.42	1202.80	9251.02
	Леска 3,0	м				55.8	837.00	
	Масло SHTIL	л				0.62	365.80	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		182.88	661.38
	15мк-н - 22		6.000	3.720	478.50	1.98	182.88	661.38
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	172.80	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	58.000	75.400	9698.70		1563.68	11262.38
	15мк-н - 22		58.000	75.400	9698.70	17.98	1563.68	11262.38
	Олифа	кг				4.06	227.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				13.92	1336.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		68.500	23.310	3334.15		1162.23	4496.38
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	15мк-н - 22		60.000	17.280	2429.57	0		2429.57
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65			499.65

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 22		3.000	3.150	499.65	0		499.65
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 22		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		572.70	720.33
	15мк-н - 22		2.500	1.050	147.63	2	572.70	720.33
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		156.806	204.287	31575.01		2914.36	34489.37
	Запуск системы отопления	1000 м	26.058	38.045	6034.65			6034.65
	15мк-н - 22		26.058	38.045	6034.65	0		6034.65
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	29.748	118.992	18874.51			18874.51
	15мк-н - 22		29.748	118.992	18874.51	0		18874.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	15мк-н - 22		80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	Смена вентилях отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		746.90	1121.24
	15мк-н - 22		2.000	2.360	374.34	2	746.90	1121.24
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилях отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	737.58		864.00	1601.58
	15мк-н - 22		5.000	4.650	737.58	5	864.00	1601.58
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	864.00	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		560.70	1003.25
	15мк-н - 22		3.000	2.790	442.55	3	560.70	1003.25
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54		280.22	780.76
	15мк-н - 22		4.000	3.560	500.54	4.0051	280.22	780.76
	Резьба Д15	шт				4	32.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	248.22	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	417.58		246.54	664.12
	15мк-н - 22		3.000	2.970	417.58	6.005	246.54	664.12
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	4.000	1.320	207.03		216.00	423.03
	15мк-н - 22		4.000	1.320	207.03	12	216.00	423.03

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Контрогайка Ду 20	шт						
	Муфта Ду20	шт				4	44.00	
	Сгон д 20	шт				4	88.00	
	Итого:		6731.19	568.955	83599.10	4	84.00	
						150.05	10611.31	94210.41

Сдал:

подпись

МП

Мастер Юджин Ю. Давыденко

Принял:

Захарова Н. М. кв 25

подпись

МП

Захаров