

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 27		10857.798	560.930	83964.16	667.6399	30013.94	113978.10
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		10857.798	560.930	83964.16		30013.94	113978.10
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.603	46.061	6837.38			6837.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.710	5.420	859.72			859.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.042	13.109	2079.38			2079.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.349	1.511	239.66			239.66
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.447	14.690	2065.43			2065.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	29.055	11.331	1593.19			1593.19
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.700	9.085	1277.35		2221.32	3498.67
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1.000	0.250	35.15			35.15
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.700	8.835	1242.20		2221.32	3463.52
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0285	1.44	
	Стекло 4мм	м2				5.871	2010.58	
	Штапик оконный	м				34.884	209.30	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5592.900	65.197	8725.22		220.55	8945.77
	Очистка подвалов от мусора	м2	1746.400	20.957	2484.43			2484.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3844.000	38.440	5404.66			5404.66
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.500	5.800	836.13		220.55	1056.68
	Известь	кг				7.7	153.23	
	Цемент	кг				11.22	67.32	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		47.000	26.412	3936.11		6851.28	10787.39
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	32.000	4.512	737.62		99.84	837.46
	Цемент	кг				16.64	99.84	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	15.000	21.900	3198.49		6751.44	9949.93
	Бетон М-100	м3				1.5	4852.50	
	Гвозди 1,8*32	кг				3	134.94	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Доска 150*25*4000	м3				0.36	1764.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		74.000	92.100	15943.96		238.68	16182.64
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	8.000	40.080	7692.55		25.60	7718.15
	Лен сантехнический	кг				0.16	25.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4810.670	49.462	6441.61		167.26	6608.87
	Выкашивание газонов	м2	4800.000	48.000	6230.88			6230.88
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.670	1.462	210.73		167.26	377.99
	Олифа	кг				0.4268	22.45	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.6645	144.81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		112.700	21.602	3112.92		440.57	3553.49
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	55.000	15.840	2227.10			2227.10
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51.200	0.512	71.99			71.99
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		440.57	588.20
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		113.825	193.797	30002.96		8976.70	38979.66
	Запуск системы отопления	1000 м	26.761	39.071	6197.46			6197.46
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.000	15.170	2442.22		5895.19	8337.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				16.7	818.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.24	5076.89	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальный помещ. и на л/клет.	1000 м	23.064	92.256	14633.65			14633.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	16.000	19.840	2671.85			2671.85
	Смена вентиля ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		429.40	616.57
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		511.44	953.99
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	495.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	442.55		1063.96	1506.51
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	1053.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		175.96	470.99
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	282.34		110.36	392.70
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		88.11	338.38
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		207.96	382.44
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д-15	шт				2	32.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		383.96	558.44
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	22.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		1.200	42.468	5613.42		10897.58	16511.00
	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	1.200	42.468	5613.42		10897.58	16511.00
	Кирпич	шт				482.4	10525.97	
	Цемент	кг				61.9344	371.61	
	Итого:		10857.80	560.930	83964.16	667.64	30013.94	113978.10

Сделано: *Виталий В. В.*
 Прислал: _____

Учредитель: *Иванов И.И. Иванов И.И.*
 Ознакомлен: *Иванов И.И. Иванов И.И.*