

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21


По Строению "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 28		10135.723	602.890	88954.60	95.7528	87217.76	176172.36
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		10135.723	602.890	88954.60		87217.76	176172.36
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		35.098	36.968	5485.38			5485.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.015	4.030	639.24			639.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.073	10.590	1679.75			1679.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.201	1.345	213.36			213.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.719	13.558	1906.25			1906.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.090	7.445	1046.78			1046.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.850	3.448	459.93		1240.97	1700.90
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.850	3.448	459.93		1240.97	1700.90
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0085	0.43	
	Стекло 4мм	м2				2.964	1135.89	
	Штапик оконный	м				11.628	104.65	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		186.000	271.560	39661.34		83717.86	123379.20
	Ремонт бетонной отмостки	м2	186.000	271.560	39661.34		83717.86	123379.20
	Бетон М-100	м3				18.6	60171.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				37.2	1673.26	
	Доска 150*25*4000	м3				4.464	21873.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.200	53.022	8443.72		213.08	8656.80
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг						
	Гайка М 16	кг				0.6	38.78	
	Прокладки паранитовые 80	шт				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				2	43.74	
						0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		0.520	0.343	47.44		26.64	74.08
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	0.520	0.343	47.44		26.64	74.08
	Песок раств.	т				0.0001	0.06	
	Цемент	кг				3.692	26.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6523.500	72.226	9448.06		673.10	10121.16
	Выкашивание газонов	м2	6500.000	65.000	8437.65			8437.65
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.510	1.440	207.58		149.83	357.41
	Олифа	кг				0.1576	8.83	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6396	141.00	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	11.990	4.256	606.03		487.99	1094.02
	Олифа	кг				1.199	67.14	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.338	212.76	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.338	208.09	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		35.28	232.08
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.36	30.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		82.000	10.100	1457.90		12.60	1470.50
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	80.000	8.000	1124.80			1124.80
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		12.60	345.70
	Гвозди 1,6*25	кг				0.25	12.60	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		61.555	123.443	19482.56		1333.51	20816.07
	Запуск системы отопления	1000 м	22.487	32.831	5207.65			5207.65
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	19.068	76.272	12098.26			12098.26
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	10.000	2.500	351.50			351.50

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	4.000	4.360	613.02		441.67	1054.69
	Труба 25	т				0.0096	441.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	863.17		576.68	1439.85
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.32	
	Труба ду 32	т				0.0124	576.36	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		315.16	664.12
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	315.16	
	Итого:		10135.72	602.890	88954.60	95.75	87217.76	176172.36

Сдал:


 подпись МП

Принял:

 подпись МП

г. 28 кв. 24  Новоренко ст. 20,

инженер  Ю. К. Давыденко