

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строение "15мк-н - 29". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 29		3089.324	196.757	28823.70	109.4429	3647.59	32471.29
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		3089.324	196.757	28823.70		3647.59	32471.29
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		140.635	26.721	4026.57			4026.57
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.626	3.252	515.83			515.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.066	5.372	852.04			852.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.945	1.058	167.88			167.88
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.738	7.368	1035.88			1035.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.260	4.391	617.43			617.43
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1594.200	30.264	4306.33		546.96	4853.29
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1588.000	15.880	2232.73			2232.73
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	6.200	14.384	2073.60		546.96	2620.56
	Известь	кг				19.096	380.01	
	Цемент	кг				27.8256	166.95	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		65.000	9.165	1498.29		202.80	1701.09
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	65.000	9.165	1498.29		202.80	1701.09
	Цемент	кг				33.8	202.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		35.000	34.497	5576.15		130.94	5707.09
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	488.87		24.40	513.27
	Болт 10*80	шт				3	2.10	
	Гайка	шт				3	3.36	
	Толуол ч.фас	кг				0.25	18.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		12.000	9.600	1349.76		16.99	1366.75
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	12.000	9.600	1349.76		16.99	1366.75
	Цемент	кг				2.4	16.99	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		1.000	2.320	334.45		88.76	423.21
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	1.000	2.320	334.45		88.76	423.21
	Известь	кг				3.08	57.66	
	Цемент	кг				4.488	31.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	Выкашивание газонов	м2	1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Установка и укрепление водосточных труб (блу)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		36.489	70.075	9877.06		2660.01	12537.07
	Запуск системы отопления	1000 м	8.961	13.083	2075.24			2075.24
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.528	38.112	4895.49			4895.49
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		495.12	869.46
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		398.32	693.35
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	388.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		318.22	613.25
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		318.22	613.25

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	459.76		331.25	791.01
	Труба 25	т				0.0072	331.25	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	489.22		168.56	657.78
	Лен сантехнический	кг				0.0015	1.02	
	Труба 25	т				0.0036	167.54	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2.000	2.200	348.96		315.16	664.12
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	315.16	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		315.16	664.12
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	315.16	
	Итого:		3089.32	196.757	28823.70	109.44	3647.59	32471.29

Сдал: _____
 подпись _____ МП _____
Инженер Ю.И. Довыденко

Принял: _____
 подпись _____ МП _____

*Председатель Совета МКД
 Ю.С. Смирнов - В.Ф. Смирнов
 15.04.2021г.*