

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 31а</b>		<b>4852.266</b>	<b>336.243</b>	<b>51598.66</b>	<b>255.3299</b>	<b>7690.33</b>	<b>59288.99</b>
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		<b>4852.266</b>	<b>336.243</b>	<b>51598.66</b>		<b>7690.33</b>	<b>59288.99</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>23.618</b>	<b>25.665</b>	<b>3821.52</b>			<b>3821.52</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.616	3.232	512.66			512.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.937	7.636	1211.25			1211.25
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.852	0.954	151.35			151.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.785	8.996	1264.79			1264.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.428	4.847	681.47			681.47
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1201.500</b>	<b>30.794</b>	<b>4056.79</b>		<b>2103.11</b>	<b>6159.90</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1193.300	14.320	1697.59			1697.59
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	5.200	12.064	1739.15		461.55	2200.70
	Известь	кг				16.016	299.82	
	Цемент	кг				23.3376	161.73	
	Смена отдельных листов металлической кровли входов в подвал	лист	3.000	4.410	620.05		1641.56	2261.61
	Гвозди 90мм	кг				0.09	3.56	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.042	1638.00	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>290.600</b>	<b>40.975</b>	<b>6698.52</b>		<b>1028.75</b>	<b>7727.27</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	290.600	40.975	6698.52		1028.75	7727.27
	Песок раств.	т				0.0506	37.95	
	Цемент	кг				151.112	990.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>38.000</b>	<b>51.060</b>	<b>8933.56</b>		<b>106.54</b>	<b>9040.10</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	5.000	25.050	4807.85			4807.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</b>		<b>0.370</b>	<b>0.244</b>	<b>33.76</b>		<b>15.24</b>	<b>49.00</b>
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	0.370	0.244	33.76		15.24	49.00
	Цемент	кг				2.627	15.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>39.400</b>	<b>11.887</b>	<b>1680.88</b>		<b>114.87</b>	<b>1795.75</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77
	Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	7.400	2.671	385.11		114.87	499.98
	Цемент	кг				16.576	114.87	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3025.860</b>	<b>46.262</b>	<b>6081.37</b>		<b>633.62</b>	<b>6714.99</b>
	Выкашивание газонов	м2	3000.000	30.000	3894.30			3894.30
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		67.44	427.60
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	<b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>	шт	<b>7.000</b>	<b>4.340</b>	<b>558.25</b>		<b>195.51</b>	<b>753.76</b>
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.05	88.20	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.05	95.55	
	<b>Окраска качелей - маятников</b>	качели	<b>1.000</b>	<b>1.450</b>	<b>186.51</b>		<b>40.24</b>	<b>226.75</b>
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	18.40	
	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	м2	<b>8.360</b>	<b>4.765</b>	<b>695.96</b>		<b>119.18</b>	<b>815.14</b>
	Олифа	кг				0.1254	7.02	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3042	112.16	
	<b>Окраска поверхности песочницы</b>	песочн	<b>2.000</b>	<b>1.320</b>	<b>169.79</b>		<b>93.11</b>	<b>262.90</b>
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	44.25	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	<b>Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов</b>	м2	<b>2.500</b>	<b>0.887</b>	<b>126.36</b>		<b>100.77</b>	<b>227.13</b>
	Олифа	кг				0.25	14.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.975	86.77	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	1.000	0.700	90.04		17.37	107.41
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.17	15.13	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</b>		<b>51.800</b>	<b>10.480</b>	<b>1568.14</b>		<b>1.09</b>	<b>1569.23</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	10.000	2.880	404.93			404.93
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	32.000	0.320	44.99			44.99
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	832.75			832.75
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	4.800	2.030	285.47		1.09	286.56
	Проволока вязальная	кг				0.024	1.09	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>62.318</b>	<b>102.244</b>	<b>16005.12</b>		<b>3541.12</b>	<b>19546.24</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	15.590	22.761	3610.41			3610.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1580.82	2313.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	13.428	53.712	8519.80			8519.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	18.000	6.660	896.90			896.90
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		293.21	480.38
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	288.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		353.04	648.07
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		392.60	687.63
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		196.52	344.04
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		165.54	636.64
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54		176.23	676.77
	Труба ду 15	т				0.0051	176.23	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		383.16	732.12

