

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 36аб". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 36аб		7149.651	736.634	113168.88	877.6939	99947.90	213116.78
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7149.651	736.634	113168.88		99947.90	213116.78
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		35.241	41.993	6263.90			6263.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.893	5.786	917.77			917.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.878	12.683	2011.75			2011.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.333	1.493	236.82			236.82
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.161	15.800	2221.54			2221.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.976	6.231	876.02			876.02
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		18.240	22.070	2943.53		7953.69	10897.22
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	18.240	22.070	2943.53		7953.69	10897.22
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0547	2.76	
	Стекло 4мм	м2				18.9696	7206.74	
	Штапик оконный	м				74.4192	744.19	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2499.900	63.061	8852.73		520.14	9372.87
	Очистка подвалов от мусора	м2	551.100	6.613	783.99			783.99
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1932.800	19.328	2717.52			2717.52
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	16.000	37.120	5351.22		520.14	5871.36
	Песок раств.	т				0.0042	3.12	
	Цемент	кг				71.808	517.02	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментом		354.000	49.914	8159.94		731.72	8891.66
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	354.000	49.914	8159.94		731.72	8891.66
	Песок раств.	т				0.092	69.03	
	Цемент	кг				92.04	662.69	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		3.600	2.376	328.43		184.03	512.46
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	3.600	2.376	328.43		184.03	512.46
	Цемент	кг				25.56	184.03	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		0.157	1.232	173.27		431.93	605.20
	Устройство железобетонных ступеней крыльца	м3	0.157	1.232	173.27		431.93	605.20
	Гвозди 90мм	кг				0.0374	1.48	
	Доска обрез. 50мм	м3				0.0116	64.44	
	Песок раств.	т				0.1805	135.41	
	Цемент	кг				32.028	230.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3700.000	37.000	3889.44			3889.44
	Выкашивание газонов	м2	3700.000	37.000	3889.44			3889.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		10.000	2.880	327.92			327.92
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	10.000	2.880	327.92			327.92
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		346.113	438.052	69436.87		89767.80	159204.67
	Запуск системы отопления	1000 м	26.929	39.316	6236.35			6236.35
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральной отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	23.184	92.736	14709.78			14709.78
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	80.000	74.400	11801.33		23548.00	35349.33
	Лен сантехнический	кг				0.56	588.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				80	22960.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	20.000	19.800	3140.68		2092.70	5233.38
	Лен сантехнический	кг				0.01	10.50	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Ду20	шт				20	140.00	
	Труба 20	т				0.0332	1942.20	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	20.000	19.800	3140.68		2092.70	5233.38
	Лен сантехнический	кг				0.01	10.50	
	Резьба Ду20	шт				20	140.00	
	Труба 20	т				0.0332	1942.20	
	Смена задвижек отопление диаметром: 80, 100 мм	шт	16.000	77.600	12308.91		40478.40	52787.31
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				16	40478.40	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	80.000	26.400	4140.58		5048.00	9188.58
	Контрогайка Ду 20	шт				80	1040.00	
	Лен сантехнический	кг				0.16	168.00	
	Муфта Ду20	шт				80	1760.00	
	Сгон д 20	шт				80	2080.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	80.000	88.000	13958.56		16508.00	30466.56
	Лен сантехнический	кг				0.56	588.00	
	Сгон д-15	шт				80	1520.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				80	14400.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		114.400	16.016	2618.30		145.51	2763.81
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	114.400	16.016	2618.30		145.51	2763.81
	Песок раств.	т				0.0183	13.72	
	Цемент	кг				18.304	131.79	
	Итого:		7149.65	736.634	113168.88	877.69	99947.90	213116.78

Сдал:


 подпись МП


 КВ. 39 Яков Яков В. В.

Принял:

 подпись МП