

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 43". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК							
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		9688.247	495.956	71876.31		14310.58	86186.89
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		9349.843	228.484	31533.09		6999.32	38532.41
	Осмотр внутренней отделки стен		181.943	32.015	4830.21			4830.21
	15мк-н - 43	1000 м	1.643	3.286	521.22			521.22
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)		1.643	3.286	521.22	0		521.22
	15мк-н - 43	1000 м	2.637	6.856	1087.53			1087.53
	Осмотр покрытий полов		2.637	6.856	1087.53	0		1087.53
	15мк-н - 43	1000 м	0.952	1.066	169.12			169.12
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)		0.952	1.066	169.12	0		169.12
	15мк-н - 43	м	160.000	7.040	1116.68			1116.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)		160.000	7.040	1116.68	0		1116.68
	15мк-н - 43	1000 м	6.223	9.677	1360.56			1360.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)		6.223	9.677	1360.56	0		1360.56
	15мк-н - 43	1000 м	10.488	4.090	575.10			575.10
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего сохран. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		10.488	4.090	575.10	0		575.10
	<i>Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами</i>		16.000	15.110	2071.98		2568.25	4640.23
	15мк-н - 43	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг	5.000	4.550	639.73	0.115	4.66	644.39
	Смена дверных приборов: пружины		5.000	3.300	463.98	0.115	4.66	
	15мк-н - 43	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)		5.000	3.300	463.98	5.4	303.12	767.10
	Шуруп 25*2,5	шт				5	287.90	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2					0.4	15.22	
	15мк-н - 43	м2	6.000	7.260	968.27		2260.47	3228.74
	Гвозди 1,6*25		6.000	7.260	968.27	30.738	2260.47	3228.74
	Стекло 4мм	кг				0.018	0.91	
	Штапик оконный	м2				6.24	2112.68	
		м				24.48	146.88	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2877.400	30.473	4059.73			4059.73
	Очистка подвалов от мусора	м2	849.400	10.193	1208.36			1208.36
	15мк-н - 43		849.400	10.193	1208.36	0		1208.36
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2028.000	20.280	2851.37			2851.37
	15мк-н - 43		2028.000	20.280	2851.37	0		2851.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	15мк-н - 43		64.000	18.432	2591.54	0		2591.54
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		6029.000	71.860	9314.15		1441.73	10755.88
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60		466.20	8254.80
	15мк-н - 43		6000.000	60.000	7788.60	24.18	466.20	8254.80
	Леска 3,0	м				24	360.00	
	Масло SHTIL	л				0.18	106.20	
	Окраска бельевой стойки	стоек	3.000	2.100	270.12		54.65	324.77
	15мк-н - 43		3.000	2.100	270.12	0.6303	54.65	324.77
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.1701	16.16	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.1701	16.63	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.1701	15.14	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		66.00	225.50
	15мк-н - 43		2.000	1.240	159.50	0.66	66.00	225.50
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	28.20	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.3	34.44	
	Окраска элементов благоустройства (покрывшек, бет.клумб)	м2	24.000	8.520	1095.93		854.88	1950.81
	15мк-н - 43		24.000	8.520	1095.93	9.36	854.88	1950.81
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.12	277.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.12	293.28	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.12	283.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		181.500	60.594	8665.48		2989.34	11654.82
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	15мк-н - 43		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	832.75		7.63	840.38
	15мк-н - 43		5.000	5.250	832.75	0.175	7.63	840.38
	Гвозди 40*2	кг				0.175	7.63	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.73	141.33
	15мк-н - 43		1.000	1.000	140.60	0.016	0.73	141.33
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створ	2.000	1.960	334.59		2977.24	3311.83
	15мк-н - 43		2.000	1.960	334.59	2.08	2977.24	3311.83
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				2	2974.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	15мк-н - 43		7.500	3.172	446.05	0.0375	1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		1.50	258.80
	15мк-н - 43		3.000	1.830	257.30	6	1.50	258.80
	Саморез 3,5*25	шт				6	1.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 43		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		338.404	267.472	40343.22		7311.26	47654.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		72.200	62.902	10010.89		1179.19	11190.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	15мк-н - 43		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 43		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 43		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	15мк-н - 43		2.000	36.020	5713.49	10.74	1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 43		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		266.204	204.570	30332.33		6132.07	36464.40
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	3.800	4.902	789.17		861.20	1650.37
	15мк-н - 43		3.800	4.902	789.17	3.23	861.20	1650.37
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.04	148.96	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.19	712.24	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	15мк-н - 43		2.800	3.612	581.50	2.38	634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	14.709	21.475	3406.38			3406.38
	15мк-н - 43		14.709	21.475	3406.38	0		3406.38
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	15мк-н - 43		0.070	1.062	170.95	1.2558	382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.060	0.910	146.53		328.00	474.53
	15мк-н - 43		0.060	0.910	146.53	1.0764	328.00	474.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	49.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	278.90	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88
	15мк-н - 43		3.200	2.976	429.02	0.8032	74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	418.43		74.86	493.29
	15мк-н - 43		3.200	2.976	418.43	0.8032	74.86	493.29
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	14.475	57.900	9184.10			9184.10
	15мк-н - 43		14.475	57.900	9184.10	0		9184.10
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	180.000	66.600	8969.02			8969.02

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 43		180.000	66.600	8969.02	0		8969.02
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	15мк-н - 43		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	15мк-н - 43		10.000	2.500	351.50	0		351.50
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.890	2.767	389.04			389.04
	15мк-н - 43		1.890	2.767	389.04	0		389.04
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		499.55	686.72
	15мк-н - 43		1.000	1.180	187.17	1.007	499.55	686.72
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		976.39	1350.73
	15мк-н - 43		2.000	2.360	374.34	2.024	976.39	1350.73
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	15мк-н - 43		2.000	1.860	295.03	2.014	384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		166.40	425.74
	15мк-н - 43		1.500	1.635	259.34	0.0036	166.40	425.74
	Труба 25	т				0.0036	166.40	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		107.52	295.22
	15мк-н - 43		1.500	1.335	187.70	0.0019	107.52	295.22
	Труба ду 15	т				0.0019	107.52	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	628.13		368.52	996.65
	15мк-н - 43		4.000	3.960	628.13	0.0066	368.52	996.65
	Труба 20	т				0.0066	368.52	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	863.17		567.58	1430.75
	15мк-н - 43		4.000	5.280	863.17	0.0124	567.58	1430.75
	Труба ду 32	т				0.0124	567.58	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 43		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 43		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		426.76	775.72
	15мк-н - 43		2.000	2.200	348.96	4.014	426.76	775.72
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Итого:		9688.25	495.956	71876.31	112.79	14310.58	86186.89

Сдал: Вяжикова Л.В.
подпись МП

Менеджер Ирина Ю. В. Давыдова

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД № 43 кв № 13 Соболев В.В.

Соболев В.В.