

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 51". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		5677.594	232.291	33506.37		4190.62	37696.99
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		5521.246	109.522	14849.09		1010.38	15859.47
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		14.206	13.034	1921.65			1921.65
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	215.09			215.09
	15мк-н - 51		0.678	1.356	215.09	0		215.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	515.51			515.51
	15мк-н - 51		1.250	3.250	515.51	0		515.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	15мк-н - 51		0.299	0.335	53.12	0		53.12
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	642.12			642.12
	15мк-н - 51		2.937	4.567	642.12	0		642.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.042	3.526	495.81			495.81
	15мк-н - 51		9.042	3.526	495.81	0		495.81
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	15мк-н - 51		2.000	1.320	185.59	2.16	121.25	306.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	115.16	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1477.300	15.728	2085.01			2085.01
	Очистка подвалов от мусора	м2	477.300	5.728	679.01			679.01
	15мк-н - 51		477.300	5.728	679.01	0		679.01
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1000.000	10.000	1406.00			1406.00
	15мк-н - 51		1000.000	10.000	1406.00	0		1406.00
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		12.800	3.686	518.31			518.31
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	518.31			518.31
	15мк-н - 51		12.800	3.686	518.31	0		518.31

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3918.440	46.689	6057.08		887.20	6944.28
	Выкашивание газонов	м2	3900.000	39.000	5062.59		303.03	5365.62
	15мк-н - 51		3900.000	39.000	5062.59	15.717	303.03	5365.62
	Леска 3,0	м				15.6	234.00	
	Масло SHTIL	л				0.117	69.03	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.800	2.340	300.99		43.35	344.34
	15мк-н - 51		1.800	2.340	300.99	0.558	43.35	344.34
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.29	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	50.56		39.28	89.84
	15мк-н - 51		2.560	0.351	50.56	0.5018	39.28	89.84
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	33.55	
	Окраска элементов благоустройства (покрывшек, бет.клумб)	м2	14.080	4.998	642.94		501.54	1144.48
	15мк-н - 51		14.080	4.998	642.94	5.4912	501.54	1144.48
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.8304	172.06	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8304	166.57	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.8304	162.91	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		96.500	29.065	4081.45		1.93	4083.38
	Очистка кровли от снежных навесов. Скальвание сосулк.	м2	90.000	25.920	3644.35			3644.35
	15мк-н - 51		90.000	25.920	3644.35	0		3644.35
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	15мк-н - 51		2.500	1.057	148.68	0.0125	0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	15мк-н - 51		2.000	1.220	171.53	4	1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	15мк-н - 51		2.000	0.868	116.89	0.008	0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		156.348	122.769	18657.28		3180.24	21837.52

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		589.59	5595.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	15мк-н - 51		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 51		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	15мк-н - 51		2.000	1.000	158.62	0		158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	15мк-н - 51		1.000	18.010	2856.75	5.37	589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 51		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		120.248	91.318	13651.83		2590.65	16242.48
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.560	2.012	323.98		353.54	677.52
	15мк-н - 51		1.560	2.012	323.98	1.326	353.54	677.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.248	61.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.078	292.39	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.100	1.419	228.44		249.29	477.73
	15мк-н - 51		1.100	1.419	228.44	0.935	249.29	477.73
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.88	43.12	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.055	206.17	
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1598.64			1598.64
	15мк-н - 51		6.903	10.078	1598.64	0		1598.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.060	0.910	146.53		328.00	474.53
	15мк-н - 51		0.060	0.910	146.53	1.0764	328.00	474.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	49.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	278.90	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	122.11		273.32	395.43

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 51		0.050	0.758	122.11	0.897	273.32	395.43
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.062	232.41	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	15мк-н - 51		1.600	1.488	214.51	0.4016	37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	15мк-н - 51		1.600	1.488	209.21	0.4016	37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	7.075	28.300	4488.95			4488.95
	15мк-н - 51		7.075	28.300	4488.95	0		4488.95
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.000	31.450	4235.37			4235.37
	15мк-н - 51		85.000	31.450	4235.37	0		4235.37
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	15мк-н - 51		4.000	1.000	140.60	0		140.60
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77
	15мк-н - 51		2.000	1.160	189.64	0.54	3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	370.51			370.51
	15мк-н - 51		1.800	2.635	370.51	0		370.51
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	15мк-н - 51		1.000	0.930	147.52	1.007	192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.000	1.090	172.90		121.25	294.15
	15мк-н - 51		1.000	1.090	172.90	0.0024	121.25	294.15
	Труба 25	т				0.0024	121.25	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		354.74	894.22
	15мк-н - 51		2.500	3.300	539.48	0.0077	354.74	894.22
	Труба ду 32	т				0.0077	354.74	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 51		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 51		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 51		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		5677.59	232.291	33506.37	46.43	4190.62	37696.99

Сдал: Валентина Валентина В.В.
подпись МП

Исполнитель Юрий Ю.В. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД № 51 кв. 3 ст. МКД Стремцова И.В. Стремцова