

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 52" По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У." По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем.

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы  | Ед.    | Объем работ     | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>   |        | <b>5820.893</b> | <b>278.269</b>         | <b>39713.03</b> |                       | <b>5105.02</b>       | <b>44818.05</b> |
|                 | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>   |        | <b>5642.734</b> | <b>141.406</b>         | <b>19104.15</b> |                       | <b>1241.91</b>       | <b>20346.06</b> |
|                 | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>  |        | <b>11.274</b>   | <b>11.891</b>          | <b>1760.88</b>  |                       |                      | <b>1760.88</b>  |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 м | 0.678           | 1.356                  | 215.09          |                       |                      | 215.09          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 0.678           | 1.356                  | 215.09          | 0                     |                      | 215.09          |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)   | 1000 м | 1.250           | 3.250                  | 515.51          |                       |                      | 515.51          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 1.250           | 3.250                  | 515.51          | 0                     |                      | 515.51          |
|                 | Осмотр покрытий полов  | 1000 м | 0.299           | 0.335                  | 53.12           |                       |                      | 53.12           |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 0.299           | 0.335                  | 53.12           | 0                     |                      | 53.12           |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)  | 1000 м | 2.937           | 4.567                  | 642.12          |                       |                      | 642.12          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 2.937           | 4.567                  | 642.12          | 0                     |                      | 642.12          |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)  | 1000 м | 6.110           | 2.383                  | 335.04          |                       |                      | 335.04          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 6.110           | 2.383                  | 335.04          | 0                     |                      | 335.04          |
|                 | <i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i> |        | <b>2.000</b>    | <b>1.320</b>           | <b>185.59</b>   |                       | <b>121.25</b>        | <b>306.84</b>   |
|                 | Смена дверных приборов: пружины  | шт     | 2.000           | 1.320                  | 185.59          |                       | 121.25               | 306.84          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 2.000           | 1.320                  | 185.59          | 2.16                  | 121.25               | 306.84          |
|                 | Пружина дверная (на подъезд)   | шт     |                 |                        |                 | 2                     | 115.16               |                 |
|                 | Шуруп 25*2,5   | кг     |                 |                        |                 | 0.16                  | 6.09                 |                 |
|                 | <i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>   |        | <b>1474.900</b> | <b>15.699</b>          | <b>2081.59</b>  |                       |                      | <b>2081.59</b>  |
|                 | Очистка подвалов от мусора   | м2     | 474.900         | 5.699                  | 675.59          |                       |                      | 675.59          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 474.900         | 5.699                  | 675.59          | 0                     |                      | 675.59          |
|                 | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)       | м2     | 1000.000        | 10.000                 | 1406.00         |                       |                      | 1406.00         |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 1000.000        | 10.000                 | 1406.00         | 0                     |                      | 1406.00         |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>  |        | <b>12.800</b>   | <b>3.686</b>           | <b>518.31</b>   |                       |                      | <b>518.31</b>   |
|                 | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.  | м2     | 12.800          | 3.686                  | 518.31          |                       |                      | 518.31          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 12.800          | 3.686                  | 518.31          | 0                     |                      | 518.31          |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы   | Ед.    | Объем работ     | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|---|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b> |        | <b>4030.760</b> | <b>72.183</b>          | <b>9337.50</b>  |                       | <b>1112.07</b>       | <b>10449.57</b> |
|                 | Выкашивание газонов   | м2     | 4000.000        | 40.000                 | 5192.40         |                       | 310.80               | 5503.20         |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 4000.000        | 40.000                 | 5192.40         | 16.12                 | 310.80               | 5503.20         |
|                 | Леска 3,0   | м      |                 |                        |                 | 16                    | 240.00               |                 |
|                 | Масло SHTIL   | л      |                 |                        |                 | 0.12                  | 70.80                |                 |
|                 | Окраска бельевой стойки   | стоек  | 2.000           | 1.400                  | 180.08          |                       | 37.94                | 218.02          |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.000           | 1.400                  | 180.08          | 0.42                  | 37.94                | 218.02          |
|                 | Олифа   | кг     |                 |                        |                 | 0.08                  | 4.48                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 красная  | кг     |                 |                        |                 | 0.17                  | 17.81                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 синяя  | кг     |                 |                        |                 | 0.17                  | 15.65                |                 |
|                 | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами   | шт     | 2.000           | 1.240                  | 159.50          |                       | 57.56                | 217.06          |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.000           | 1.240                  | 159.50          | 0.66                  | 57.56                | 217.06          |
|                 | Олифа   | кг     |                 |                        |                 | 0.06                  | 3.36                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 голубая  | кг     |                 |                        |                 | 0.2                   | 17.80                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 желтая   | кг     |                 |                        |                 | 0.2                   | 18.80                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 салатная   | кг     |                 |                        |                 | 0.2                   | 17.60                |                 |
|                 | Окраска металлических ограждений мусорных стоянок   | 1 п.м. | 1.800           | 2.340                  | 300.99          |                       | 43.35                | 344.34          |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.800           | 2.340                  | 300.99          | 0.558                 | 43.35                | 344.34          |
|                 | Олифа   | кг     |                 |                        |                 | 0.126                 | 7.06                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 серая  | кг     |                 |                        |                 | 0.432                 | 36.29                |                 |
|                 | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров   | м2     | 2.560           | 0.351                  | 50.56           |                       | 39.28                | 89.84           |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.560           | 0.351                  | 50.56           | 0.5018                | 39.28                | 89.84           |
|                 | Олифа   | кг     |                 |                        |                 | 0.1024                | 5.73                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 серая  | кг     |                 |                        |                 | 0.3994                | 33.55                |                 |
|                 | Окраска ранее окрашенных металлических ограждений   | м      | 20.000          | 26.000                 | 3344.38         |                       | 529.60               | 3873.98         |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 20.000          | 26.000                 | 3344.38         | 6.2                   | 529.60               | 3873.98         |
|                 | Олифа   | кг     |                 |                        |                 | 1.4                   | 78.40                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 бирюза   | кг     |                 |                        |                 | 4.8                   | 451.20               |                 |
|                 | Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)   | м2     | 2.400           | 0.852                  | 109.59          |                       | 93.54                | 203.13          |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.400           | 0.852                  | 109.59          | 0.936                 | 93.54                | 203.13          |
|                 | Эмаль ПФ-115 желтая   | кг     |                 |                        |                 | 0.312                 | 29.33                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 зеленая  | кг     |                 |                        |                 | 0.312                 | 28.39                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая   | кг     |                 |                        |                 | 0.312                 | 35.82                |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>                           |        | <b>111.000</b>  | <b>36.627</b>          | <b>5220.28</b>  |                       | <b>8.59</b>          | <b>5228.87</b>  |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы   | Ед.    | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего    |
|-----------------|---|--------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
|                 | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.   | м2     | 98.000      | 28.224                 | 3968.29         |                       |                      | 3968.29  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 98.000      | 28.224                 | 3968.29         | 0                     |                      | 3968.29  |
|                 | Ремонт жалюзи слуховых окон   | шт     | 4.000       | 4.200                  | 666.20          |                       | 6.10                 | 672.30   |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 4.000       | 4.200                  | 666.20          | 0.14                  | 6.10                 | 672.30   |
|                 | Гвозди 40*2   | кг     |             |                        |                 | 0.14                  | 6.10                 |          |
|                 | Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)  | м      | 5.000       | 2.115                  | 297.37          |                       | 1.13                 | 298.50   |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 5.000       | 2.115                  | 297.37          | 0.025                 | 1.13                 | 298.50   |
|                 | Проволока вязальная   | кг     |             |                        |                 | 0.025                 | 1.13                 |          |
|                 | Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб                                       | шт     | 2.000       | 1.220                  | 171.53          |                       | 1.00                 | 172.53   |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.000       | 1.220                  | 171.53          | 4                     | 1.00                 | 172.53   |
|                 | Саморез 3.5*25  | шт     |             |                        |                 | 4                     | 1.00                 |          |
|                 | Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб   | шт     | 2.000       | 0.868                  | 116.89          |                       | 0.36                 | 117.25   |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.000       | 0.868                  | 116.89          | 0.008                 | 0.36                 | 117.25   |
|                 | Проволока вязальная   | кг     |             |                        |                 | 0.008                 | 0.36                 |          |
|                 | <i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>        |        | 178.159     | 136.863                | 20608.88        |                       | 3863.11              | 24471.99 |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i> |        | 36.100      | 31.451                 | 5005.45         |                       | 589.59               | 5595.04  |
|                 | Гидравлическое испытание ИТП  | 100 м  | 0.100       | 0.501                  | 96.16           |                       |                      | 96.16    |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 0.100       | 0.501                  | 96.16           | 0                     |                      | 96.16    |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                | шт     | 32.000      | 8.000                  | 1268.96         |                       |                      | 1268.96  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 32.000      | 8.000                  | 1268.96         | 0                     |                      | 1268.96  |
|                 | Перевод ГВС по телефонограмме   | шт     | 2.000       | 1.000                  | 158.62          |                       |                      | 158.62   |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.000       | 1.000                  | 158.62          | 0                     |                      | 158.62   |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону   | шт     | 1.000       | 18.010                 | 2856.75         |                       | 589.59               | 3446.34  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.000       | 18.010                 | 2856.75         | 5.37                  | 589.59               | 3446.34  |
|                 | Болт 16*70  | кг     |             |                        |                 | 0.3                   | 19.05                |          |
|                 | Гайка М 16  | кг     |             |                        |                 | 0.05                  | 5.13                 |          |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.01                  | 1.60                 |          |
|                 | Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм   | шт     |             |                        |                 | 1                     | 350.00               |          |
|                 | Масло гидравл. ТНК  | кг     |             |                        |                 | 0.01                  | 0.63                 |          |
|                 | Прокладки паранитовые ду 100  | шт     |             |                        |                 | 3                     | 93.18                |          |
|                 | Термометр   | шт     |             |                        |                 | 1                     | 120.00               |          |
|                 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)   | 1 узел | 1.000       | 3.940                  | 624.96          |                       |                      | 624.96   |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.000       | 3.940                  | 624.96          | 0                     |                      | 624.96   |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы  | Ед.    | Объем работ    | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b> |        | <b>142.059</b> | <b>105.412</b>         | <b>15603.43</b> |                       | <b>3273.52</b>       | <b>18876.95</b> |
|                 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС   | м2     | 1.600          | 2.064                  | 332.28          |                       | 362.61               | 694.89          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 1.600          | 2.064                  | 332.28          | 1.36                  | 362.61               | 694.89          |
|                 | Скотч 50мм/66 м  | шт     |                |                        |                 | 1.28                  | 62.72                |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3     |                |                        |                 | 0.08                  | 299.89               |                 |
|                 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления                                       | м2     | 1.200          | 1.548                  | 249.21          |                       | 271.96               | 521.17          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 1.200          | 1.548                  | 249.21          | 1.02                  | 271.96               | 521.17          |
|                 | Скотч 50мм/66 м  | шт     |                |                        |                 | 0.96                  | 47.04                |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)  | м3     |                |                        |                 | 0.06                  | 224.92               |                 |
|                 | Запуск системы отопления   | 1000 м | 6.903          | 10.078                 | 1598.64         |                       |                      | 1598.64         |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 6.903          | 10.078                 | 1598.64         | 0                     |                      | 1598.64         |
|                 | Изоляция трубопроводов отопления   | 1 м3   | 0.060          | 0.910                  | 146.53          |                       | 328.00               | 474.53          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 0.060          | 0.910                  | 146.53          | 1.0764                | 328.00               | 474.53          |
|                 | Скотч 50мм/66 м  | шт     |                |                        |                 | 1.002                 | 49.10                |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3     |                |                        |                 | 0.0744                | 278.90               |                 |
|                 | Изоляция трубопроводов ГВС   | 1 м3   | 0.050          | 0.758                  | 122.11          |                       | 273.32               | 395.43          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 0.050          | 0.758                  | 122.11          | 0.897                 | 273.32               | 395.43          |
|                 | Скотч 50мм/66 м  | шт     |                |                        |                 | 0.835                 | 40.91                |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3     |                |                        |                 | 0.062                 | 232.41               |                 |
|                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза               | м2     | 1.600          | 1.488                  | 214.51          |                       | 37.43                | 251.94          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 1.600          | 1.488                  | 214.51          | 0.4016                | 37.43                | 251.94          |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)   | кг     |                |                        |                 | 0.2576                | 29.37                |                 |
|                 | Олифа  | кг     |                |                        |                 | 0.144                 | 8.06                 |                 |
|                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза                     | м2     | 1.600          | 1.488                  | 209.21          |                       | 37.43                | 246.64          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 1.600          | 1.488                  | 209.21          | 0.4016                | 37.43                | 246.64          |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)   | кг     |                |                        |                 | 0.2576                | 29.37                |                 |
|                 | Олифа  | кг     |                |                        |                 | 0.144                 | 8.06                 |                 |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.     | 1000 м | 7.046          | 28.184                 | 4470.55         |                       |                      | 4470.55         |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 7.046          | 28.184                 | 4470.55         | 0                     |                      | 4470.55         |
|                 | Очистка канализационной сети: внутренней   | м      | 100.000        | 37.000                 | 4982.79         |                       |                      | 4982.79         |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 100.000        | 37.000                 | 4982.79         | 0                     |                      | 4982.79         |
|                 | Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке                               | шт     | 4.000          | 1.000                  | 140.60          |                       |                      | 140.60          |
|                 | 15мк-н - 52  |        | 4.000          | 1.000                  | 140.60          | 0                     |                      | 140.60          |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы   | Ед.    | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего   |
|-----------------|---|--------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|
|                 | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм                     | 1 раст | 2.000       | 1.160                  | 189.64          |                       | 3.13                 | 192.77  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.000       | 1.160                  | 189.64          | 0.54                  | 3.13                 | 192.77  |
|                 | Цемент  | кг     |             |                        |                 | 0.54                  | 3.13                 |         |
|                 | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС                                   | м3     | 6.000       | 8.784                  | 1235.03         |                       |                      | 1235.03 |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 6.000       | 8.784                  | 1235.03         | 0                     |                      | 1235.03 |
|                 | Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм   | шт     | 1.000       | 1.180                  | 187.17          |                       | 358.40               | 545.57  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.000       | 1.180                  | 187.17          | 1.012                 | 358.40               | 545.57  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.012                 | 9.40                 |         |
|                 | Шаров. кран-ручка ду25  | шт     |             |                        |                 | 1                     | 349.00               |         |
|                 | Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм   | шт     | 1.000       | 1.180                  | 187.17          |                       | 358.40               | 545.57  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.000       | 1.180                  | 187.17          | 1.012                 | 358.40               | 545.57  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.012                 | 9.40                 |         |
|                 | Шаров. кран-ручка ду25  | шт     |             |                        |                 | 1                     | 349.00               |         |
|                 | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм                                      | шт     | 1.000       | 0.930                  | 147.52          |                       | 192.38               | 339.90  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.000       | 0.930                  | 147.52          | 1.007                 | 192.38               | 339.90  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.007                 | 5.48                 |         |
|                 | Шаровый кран ду 20  | шт     |             |                        |                 | 1                     | 186.90               |         |
|                 | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм          | м      | 1.500       | 1.635                  | 259.34          |                       | 181.62               | 440.96  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.500       | 1.635                  | 259.34          | 0.0036                | 181.62               | 440.96  |
|                 | Труба 25  | т      |             |                        |                 | 0.0036                | 181.62               |         |
|                 | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм          | м      | 2.500       | 2.725                  | 407.69          |                       | 302.86               | 710.55  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 2.500       | 2.725                  | 407.69          | 0.006                 | 302.86               | 710.55  |
|                 | Труба 25  | т      |             |                        |                 | 0.006                 | 302.86               |         |
|                 | Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС         | шт     | 1.000       | 1.100                  | 174.48          |                       | 139.22               | 313.70  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.000       | 1.100                  | 174.48          | 2.007                 | 139.22               | 313.70  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.007                 | 5.48                 |         |
|                 | Сгон д-15   | шт     |             |                        |                 | 1                     | 16.00                |         |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт     |             |                        |                 | 1                     | 117.74               |         |
|                 | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС          | шт     | 1.000       | 1.100                  | 174.48          |                       | 213.38               | 387.86  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.000       | 1.100                  | 174.48          | 2.007                 | 213.38               | 387.86  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.007                 | 5.48                 |         |
|                 | Сгон д 20   | шт     |             |                        |                 | 1                     | 21.00                |         |
|                 | Шаровый кран ду 20  | шт     |             |                        |                 | 1                     | 186.90               |         |
|                 | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления | шт     | 1.000       | 1.100                  | 174.48          |                       | 213.38               | 387.86  |
|                 | 15мк-н - 52   |        | 1.000       | 1.100                  | 174.48          | 2.007                 | 213.38               | 387.86  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.007                 | 5.48                 |         |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего    |
|-----------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
|                 | Сгон д 20                     | шт  |             |                          |                 | 1                     | 21.00                |          |
|                 | Шаровый кран ду 20            | шт  |             |                          |                 | 1                     | 186.90               |          |
|                 | Итого:                        |     | 5820.89     | 278.269                  | 39713.03        | 51.86                 | 5105.02              | 44818.05 |

Сдал: Вадим Вяткина Р.У.  
подпись МП

Инженер Ю.В. Давыденко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников ИКД № 52 ст. МКД № 27. Давыденко О.И. О.И.