

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		9761.594	686.177	96002.70		15815.75	111818.45
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9523.033	461.263	61598.49		10737.43	72335.92
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		27.383	31.872	4743.63			4743.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.064	4.128	654.78			654.78
	15мк-н - 54		2.064	4.128	654.78	0		654.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.611	9.389	1489.22			1489.22
	15мк-н - 54		3.611	9.389	1489.22	0		1489.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.936	1.048	166.28			166.28
	15мк-н - 54		0.936	1.048	166.28	0		166.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.902	12.288	1727.64			1727.64
	15мк-н - 54		7.902	12.288	1727.64	0		1727.64
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.870	5.019	705.71			705.71
	15мк-н - 54		12.870	5.019	705.71	0		705.71
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		12.200	10.562	1457.03		1572.12	3029.15
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	15мк-н - 54		3.000	2.730	383.84	0.069	2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		363.74	920.52
	15мк-н - 54		6.000	3.960	556.78	6.48	363.74	920.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	345.48	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.200	3.872	516.41		1205.58	1721.99
	15мк-н - 54		3.200	3.872	516.41	16.3936	1205.58	1721.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0096	0.48	
	Стекло 4мм	м2				3.328	1126.76	
	Штапик оконный	м				13.056	78.34	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4202.800	44.686	5931.19			5931.19
	Очистка подвалов от мусора	м2	1328.800	15.946	1890.35			1890.35

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 54		1328.800	15.946	1890.35	0		1890.35
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2874.000	28.740	4040.84			4040.84
	15мк-н - 54		2874.000	28.740	4040.84	0		4040.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		38.400	11.059	1554.92			1554.92
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	38.400	11.059	1554.92			1554.92
	15мк-н - 54		38.400	11.059	1554.92	0		1554.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5007.500	276.550	35650.69		7635.08	43285.77
	Выкашивание газонов	м2	4800.000	48.000	6230.88		372.96	6603.84
	15мк-н - 54		4800.000	48.000	6230.88	19.344	372.96	6603.84
	Леска 3,0	м				19.2	288.00	
	Масло SHTIL	л				0.144	84.96	
	Заполнение песочницы песком	песочн	3.000	0.300	38.59		1746.00	1784.59
	15мк-н - 54		3.000	0.300	38.59	4.365	1746.00	1784.59
	Песок раств.	т				4.365	1746.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	8.000	5.600	720.33		138.96	859.29
	15мк-н - 54		8.000	5.600	720.33	1.68	138.96	859.29
	Олифа	кг				0.32	17.92	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.36	121.04	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		144.49	463.49
	15мк-н - 54		4.000	2.480	319.00	1.32	144.49	463.49
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				1.2	137.77	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.000	7.800	1003.31		144.48	1147.79
	15мк-н - 54		6.000	7.800	1003.31	1.86	144.48	1147.79
	Олифа	кг				0.42	23.52	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.44	120.96	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.030	1.374	198.09		156.75	354.84
	15мк-н - 54		10.030	1.374	198.09	1.9659	156.75	354.84
	Олифа	кг				0.4012	22.47	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.3557	32.72	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.209	101.56	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		47.68	132.58
	15мк-н - 54		1.000	0.660	84.90	0.53	47.68	132.58

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.640	339.58		196.68	536.26
	15мк-н - 54		12.000	2.640	339.58	2.16	196.68	536.26
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.02	90.27	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.02	99.69	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	125.900	163.670	21052.87		3235.64	24288.51
	15мк-н - 54		125.900	163.670	21052.87	39.029	3235.64	24288.51
	Олифа	кг				8.813	493.53	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7.554	672.31	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				7.554	710.08	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				7.554	687.41	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				7.554	672.31	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	24.070	39.234	5046.68		974.96	6021.64
	15мк-н - 54		24.070	39.234	5046.68	11.7943	974.96	6021.64
	Олифа	кг				2.407	134.79	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.1291	276.93	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.1291	284.75	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.1291	278.49	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	13.500	4.792	616.46		476.48	1092.94
	15мк-н - 54		13.500	4.792	616.46	5.265	476.48	1092.94
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.755	155.32	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.755	159.70	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.755	161.46	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		234.750	86.534	12261.03		1530.23	13791.26
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	15мк-н - 54		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	15мк-н - 54		13.000	16.250	2313.67	0.13	5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	15мк-н - 54		4.000	4.200	666.20	0.14	6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	15мк-н - 54		2.000	0.860	115.82	2.008	260.92	376.74

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.90	1081.34
	15мк-н - 54		3.750	1.575	221.44	3.0187	859.90	1081.34
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.54	141.14
	15мк-н - 54		1.000	1.000	140.60	0.012	0.54	141.14
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	15мк-н - 54		5.000	2.115	297.37	0.025	1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	15мк-н - 54		2.000	1.220	171.53	4	1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	15мк-н - 54		2.000	0.868	116.89	0.008	0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	118.95		394.38	513.33
	15мк-н - 54		2.000	0.846	118.95	6	394.38	513.33
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		238.561	224.914	34404.21		5078.32	39482.53
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		589.59	5595.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	15мк-н - 54		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 54		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	15мк-н - 54		2.000	1.000	158.62	0		158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	15мк-н - 54		1.000	18.010	2856.75	5.37	589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 54		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотсеед</i>		<i>202.461</i>	<i>193.463</i>	<i>29398.76</i>		<i>4488.73</i>	<i>33887.49</i>
	Восстановление ранее разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.800	2.322	373.82		407.93	781.75
	15мк-н - 54		1.800	2.322	373.82	1.53	407.93	781.75
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.44	70.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.09	337.37	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.500	1.935	311.52		339.95	651.47
	15мк-н - 54		1.500	1.935	311.52	1.275	339.95	651.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.2	58.80	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.075	281.15	
	Запуск системы отопления	1000 м	19.934	29.104	4616.41			4616.41
	15мк-н - 54		19.934	29.104	4616.41	0		4616.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 54		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	15мк-н - 54		0.070	1.062	170.95	1.2558	382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	15мк-н - 54		1.600	1.488	214.51	0.4016	37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	15мк-н - 54		1.600	1.488	209.21	0.4016	37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальный помещ. и на л/клет.	1000 м	20.157	80.628	12789.21			12789.21
	15мк-н - 54		20.157	80.628	12789.21	0		12789.21
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	15мк-н - 54		120.000	44.400	5979.35	0		5979.35
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей. в чердаке	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	15мк-н - 54		10.000	2.500	351.50	0		351.50
	Подчеканка растресканных канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	4.000	2.320	379.27		0.20	385.53
	15мк-н - 54		4.000	2.320	379.27	1.08	0.20	385.53
	Цемент	кг				1.08	0.20	
	Слив и наполнение стояков отопления. ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	15мк-н - 54		4.200	6.149	864.52	0		864.52
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	15мк-н - 54		1.000	1.180	187.17	1.012	488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		503.47	690.64
	15мк-н - 54		1.000	1.180	187.17	1.012	503.47	690.64
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	15мк-н - 54		1.000	0.930	147.52	1.007	192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		222.18	567.97
	15мк-н - 54		2.000	2.180	345.79	0.0048	222.18	567.97
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	70.59		31.03	101.62
	15мк-н - 54		0.500	0.445	70.59	0.0006	31.03	101.62
	Труба ду 15	т				0.0006	31.03	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		93.08	280.78
	15мк-н - 54		1.500	1.335	187.70	0.0019	93.08	280.78
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		192.89	585.47
	15мк-н - 54		2.500	2.475	392.58	0.0041	192.89	585.47

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба ВГП 20*2,8	Т				0.0041	192.89	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	М	2.500	3.300	539.48		360.22	899.70
	15мк-н - 54		2.500	3.300	539.48	0.0077	360.22	899.70
	Труба ду 32	Т				0.0077	360.22	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	2.500	2.225	312.83		155.14	467.97
	15мк-н - 54		2.500	2.225	312.83	0.0032	155.14	467.97
	Труба ду 15	Т				0.0032	155.14	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 54		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 54		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 54		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Итого:		9761.59	686.177	96002.70	149.78	15815.75	111818.45

Сдал: Вячеслав Вячеславович Якушкин
подпись МП

Исполнитель Ю.В. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №54 Ст. МКД Лосюково, Н.Ф. Масленков