

Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строению "178 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		3118.394	232.477	34491.24		135.25	34626.49
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.906	23.298	3468.05			3468.05
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.024	4.096	649.71			649.71
	178 квартал - 5		1.024	4.096	649.71	0		649.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	955.97			955.97
	178 квартал - 5		2.318	6.027	955.97	0		955.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.494	0.553	87.76			87.76
	178 квартал - 5		0.494	0.553	87.76	0		87.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.770	11.725	1648.49			1648.49
	178 квартал - 5		3.770	11.725	1648.49	0		1648.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.300	0.897	126.12			126.12
	178 квартал - 5		2.300	0.897	126.12	0		126.12
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		554.800	5.548	880.02			880.02
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	554.800	5.548	880.02			880.02
	178 квартал - 5		554.800	5.548	880.02	0		880.02
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 5		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 5		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2300.000	23.000	2985.63			2985.63
	Выкашивание газонов	м2	2300.000	23.000	2985.63			2985.63

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 5		2300.000	23.000	2985.63	0		2985.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	178 квартал - 5		120.000	34.560	4859.14	0		4859.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.970	12.568	1901.49			1901.49
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	178 квартал - 5		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.870	12.067	1805.33			1805.33
	178 квартал - 5		13.870	12.067	1805.33	0		1805.33
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		86.718	105.163	15901.62			15901.62
	Запуск системы отопления	1000 м	9.413	13.743	1932.27			1932.27
	178 квартал - 5		9.413	13.743	1932.27	0		1932.27
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	17.305	69.220	10979.68			10979.68
	178 квартал - 5		17.305	69.220	10979.68	0		10979.68
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	178 квартал - 5		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		3118.39	232.477	34491.24	3.34	135.25	34626.49

Сдал: _____
подпись МП

Принял: Ив. Крафт Л.К. Крафт
подпись МП

Принято для рассмотрения

Инженер ИЗО-2 Сульф Сушкова ОВ. Машков В.А. 