

Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строение "182 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.


По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		3380.850	219.885	32200.22		135.25	32335.47
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.241	19.178	2856.78			2856.78
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	182 квартал - 1		1.020	4.080	647.17	0		647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	701.51			701.51
	182 квартал - 1		1.701	4.423	701.51	0		701.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	63.61			63.61
	182 квартал - 1		0.358	0.401	63.61	0		63.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.037	9.445	1327.98			1327.98
	182 квартал - 1		3.037	9.445	1327.98	0		1327.98
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.125	0.829	116.51			116.51
	182 квартал - 1		2.125	0.829	116.51	0		116.51
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		921.400	9.214	1461.52			1461.52
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	921.400	9.214	1461.52			1461.52
	182 квартал - 1		921.400	9.214	1461.52	0		1461.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 1		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 1		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2125.000	21.250	2758.46			2758.46
	Выкашивание газонов	м2	2125.000	21.250	2758.46			2758.46

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 1		2125.000	21.250	2758.46	0		2758.46
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 1		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.625	14.878	2247.06			2247.06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 1		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.525	14.377	2150.90			2150.90
	182 квартал - 1		16.525	14.377	2150.90	0		2150.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		76.584	69.425	10282.55			10282.55
	Запуск системы отопления	1000 м	7.524	10.985	1544.49			1544.49
	182 квартал - 1		7.524	10.985	1544.49	0		1544.49
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.060	36.240	5748.39			5748.39
	182 квартал - 1		9.060	36.240	5748.39	0		5748.39
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 1		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		3380.85	219.885	32200.22	3.34	135.25	32335.47

Сдал: _____
подпись МП

Машинков В.А. 

Принял: 
подпись МП

Инженер МЭО-2 Суриф Сушикова ОВ