

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "188 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 1							
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		2884.912	320.336	48575.17	246.5263	20502.49	69077.66
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		2884.912	320.336	48575.17		20502.49	69077.66
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			2930.92
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	700.28			583.72
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.456	1.631	258.66			700.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.981	9.271	1303.49			258.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.546	0.603	84.77			1303.49
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		25.000	22.436	3148.91		960.37	84.77
	<b>Смена дверных приборов: замков навесных</b>	шт	5.000	0.400	50.64		396.00	4109.28
	Замок навесной	шт				1	396.00	446.64
	<b>Смена оконных приборов: петли</b>	шт	6.000	6.780	953.27		111.19	1064.46
	Петля навесн. 60мм	шт				6	72.30	
	Шуруп 30*3	кг				0.96	38.89	
	<b>Смена оконных приборов: ручки</b>	шт	6.000	1.680	236.21		202.86	439.07
	Ручка-скоба (цинк)	шт				6	198.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.12	4.86	
	<b>Смена оконных приборов : шпингалет</b>	шт	8.000	13.576	1908.79		250.32	2159.11
	Саморез 3,5*25	шт				32	8.00	
	Шпингалет	шт				8	242.32	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		836.320	8.364	1251.21			1251.21
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	836.320	8.364	1251.21			1251.21
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Масло гидравл. ТНК	кг						
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				0.01	0.63	
	Термометр	шт				3	93.18	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		9.000	2.592	364.43	1	120.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		1630.500	16.622	2162.68		37.32	2200.00
	Выкашивание газонов	м2	1628.000	16.280	2113.31			2113.31
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.500	0.342	49.37		37.32	86.69
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.39	37.32	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		184.500	27.638	4062.47		4469.82	8532.29
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.800	4.224	593.89			593.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	46.700	13.450	1891.01			1891.01
	Очистка чердаков от мусора	м2	80.000	0.960	113.81			113.81
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		3.96	965.83
	Гвозди 3*70	кг				0.06	3.96	
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створ	3.000	2.940	501.89		4465.86	4967.75
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				3	4461.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.12	4.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		13.167	11.869	1796.97			1796.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.067	11.368	1700.81			1700.81
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		144.824	185.205	28731.87		14469.57	43201.44
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	3.000	3.870	623.03		588.16	1211.19
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.4	117.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.15	470.56	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.000	2.580	415.35		392.10	807.45
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1	313.70	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм</b>	<b>врезка</b>	<b>12.000</b>	<b>53.520</b>	<b>8749.45</b>		<b>2961.90</b>	<b>11711.35</b>
	Контрогайка ф15	шт						
	Лен сантехнический	кг				12	108.00	
	Муфта ду 15	шт				0.1464	153.72	
	Резьба Д15	шт				12	204.00	
	Сгон д-15	шт				12	108.00	
	Унипак	кг				12	228.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.12	0.18	
	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м</b>	<b>7.400</b>	<b>10.804</b>	<b>1519.04</b>	<b>12</b>	<b>2160.00</b>	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.</b>	<b>1000 м</b>	<b>7.924</b>	<b>31.696</b>	<b>5027.62</b>			<b>1519.04</b>
	<b>Очистка канализационной сети: внутренней</b>	<b>м</b>	<b>24.000</b>	<b>8.880</b>	<b>1195.87</b>			<b>5027.62</b>
	<b>Очистка канализационной сети: дворовой</b>	<b>м</b>	<b>16.000</b>	<b>19.840</b>	<b>2671.85</b>			<b>1195.87</b>
	<b>Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>210.90</b>			<b>2671.85</b>
	<b>Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>12.000</b>	<b>11.160</b>	<b>1770.20</b>			<b>210.90</b>
	Лен сантехнический	кг					2248.20	<b>4018.40</b>
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.084	88.20	
	<b>Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>3.720</b>	<b>590.07</b>	<b>12</b>	<b>2160.00</b>	
	Лен сантехнический	кг					1177.40	<b>1767.47</b>
	Шаровый кран ду 20	шт				0.028	29.40	
	<b>Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>9.000</b>	<b>8.370</b>	<b>1327.65</b>	<b>4</b>	<b>1148.00</b>	
	Лен сантехнический	кг					1686.15	<b>3013.80</b>
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.063	66.15	
	<b>Смена вентиля ХВС диаметром : 20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>5.000</b>	<b>4.650</b>	<b>737.58</b>	<b>9</b>	<b>1620.00</b>	
	Лен сантехнический	кг					1471.75	<b>2209.33</b>
	Шаровый кран ду 20	шт				0.035	36.75	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм</b>	<b>м</b>	<b>3.000</b>	<b>2.670</b>	<b>423.51</b>	<b>5</b>	<b>1435.00</b>	
	Резьба Д15	шт					242.04	<b>665.55</b>
	Труба ду 15	т				3	27.00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	<b>м</b>	<b>2.500</b>	<b>2.475</b>	<b>392.58</b>	<b>0.0038</b>	<b>215.04</b>	
	Отвод 20	шт					322.77	<b>715.35</b>
	Резьба Ду20	шт				2.5	62.50	
	Труба 20	т				2.5	17.50	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>11.000</b>	<b>3.630</b>	<b>569.33</b>	<b>0.0041</b>	<b>242.77</b>	
	Контрогайка ф15	шт					518.10	<b>1087.43</b>
	Лен сантехнический	кг				11	99.00	
						0.022	23.10	

