

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "188 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 14		2313.290	181.236	27215.53	5.02	565.41	27780.94
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		2313.290	181.236	27215.53		565.41	27780.94
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.853	20.280	3027.58			3027.58
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.703	4.428	702.34			702.34
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.487	1.665	264.17			264.17
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.183	9.899	1391.81			1391.81
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.560	0.608	85.54			85.54
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		427.280	4.273	677.75			677.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	427.280	4.273	677.75			677.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		123.000	35.424	4980.61			4980.61
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	123.000	35.424	4980.61			4980.61
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1696.000	16.960	2201.58			2201.58
	Выкашивание газонов	м2	1696.000	16.960	2201.58			2201.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		25.057	77.788	12106.14			12106.14
	Запуск системы отопления	1000 м	7.337	10.712	1506.11			1506.11
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.220	64.880	10291.27			10291.27
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.500	2.196	308.76			308.76
	Итого:		2313.29	181.236	27215.53	5.02	565.41	27780.94

Сдал: _____ *Александр Александрович З.В.* *Семенов В. Луизейчик Т.А. Мус*
подпись _____ МП _____ *27*

Министерство ИС ДО-2
Семенов В.В. Мус

Принял: _____
подпись _____ МП _____