

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "207/210 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		8355.633	263.079	37703.25		135.25	37838.50
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		8276.379	159.351	21768.81			21768.81
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		16.579	25.823	3866.30			3866.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.520	6.080	964.41			964.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.518	6.547	1038.45			1038.45
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.946	9.162	1288.19			1288.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.195	3.586	504.19			504.19
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		8076.600	80.766	10484.23			10484.23
	Выкашивание газонов	м2	8076.600	80.766	10484.23			10484.23
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		183.200	52.762	7418.28			7418.28
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	183.200	52.762	7418.28			7418.28
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		79.254	103.728	15934.44		135.25	16069.69
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		24.545	21.768	3277.93			3277.93
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	24.445	21.267	3181.77			3181.77
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		21.709	53.620	8161.22			8161.22
	Запуск системы отопления	1000 м	13.077	19.092	2684.39			2684.39
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.632	34.528	5476.83			5476.83
	Итого:		8355.63	263.079	37703.25	3.34	135.25	37838.50

ИИТ Ш.7. Соиндустри

пн инженер ЖСО - В Веретнова и В Шен
 Кирьян Любови Александровна №28 Ли