

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строение "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		2157.277	255.479	37449.11		10200.51	47649.62
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2064.177	132.229	18373.91		930.41	19304.32
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.977	26.983	3984.43			3984.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.978	5.143	815.75			815.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.533	0.597	94.70			94.70
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.560	14.182	1993.93			1993.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	5.696	2.221	312.33			312.33
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	2.640	371.18		350.20	721.38
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		350.20	721.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	344.00	
	Саморез 3,5*32	шт				20	6.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1675.000	45.660	6011.75		580.21	6591.96
	Выкашивание газонов	м2	1640.000	16.400	2128.88			2128.88
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		58.36	217.86
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	55.20	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	4.000	5.200	668.88		104.00	772.88
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.96	88.32	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		44.66	1043.64
	Олифа	кг				0.18	9.47	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.12	11.16	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	7.000	1.680	216.10		113.16	329.26
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.19	109.48	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	14.300	1839.41		260.03	2099.44
	Олифа	кг				0.7	36.83	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.4	223.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		340.000	47.960	6743.18			6743.18
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	160.000	12.800	1799.68			1799.68
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	60.000	0.600	84.36			84.36
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		93.100	123.250	19075.20		9270.10	28345.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		59.000	92.799	14228.37		8949.95	23178.32
	Запуск системы отопления	1000 м	10.484	15.307	2152.11			2152.11
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.400	21.238	3419.10		6236.55	9655.65
	Скотч прозрачный	шт				14.36	880.27	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.736	5356.28	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.116	36.464	5783.92			5783.92

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		739.79	1114.13
	Лен сантехнический	кг				0.0244	16.45	
	Олифа	кг				0.024	1.34	
	Резьба ду25	шт				2	22.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	700.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1076.28	1637.79
	Лен сантехнический	кг				0.036	24.26	
	Олифа	кг				0.036	2.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1050.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		897.33	1339.88
	Лен сантехнический	кг				0.021	14.15	
	Олифа	кг				0.021	1.18	
	Резьба Ду20	шт				3	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	861.00	
	Итого:		2157.28	255.479	37449.11	70.46	10200.51	47649.62

Инженер: *М.С. Веретникова*
 Управляющий: *С.В. Матвеева*
 №31 *Т.Ф. Склянина*