

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "211 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		<b>2871.002</b>	<b>198.729</b>	<b>29056.46</b>		<b>422.41</b>	<b>29478.87</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>2786.894</b>	<b>104.352</b>	<b>14617.31</b>		<b>102.26</b>	<b>14719.57</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>12.694</b>	<b>25.146</b>	<b>3726.30</b>			<b>3726.30</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.976	5.138	814.93			814.93
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.548	0.614	97.36			97.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.066	12.645	1777.93			1777.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.894	1.909	268.36			268.36
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>31.200</b>	<b>8.986</b>	<b>1263.37</b>			<b>1263.37</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		<b>2563.000</b>	<b>32.960</b>	<b>4388.88</b>		<b>102.26</b>	<b>4491.14</b>
	Выкашивание газонов	м2	2550.000	25.500	3310.15			3310.15
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		29.18	108.93
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3	27.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		73.08	1072.06
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.684	63.61	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<b>180.000</b>	<b>37.260</b>	<b>5238.76</b>			<b>5238.76</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.000	2.400	337.44			337.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	30.000	0.300	42.18			42.18
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		<b>84.108</b>	<b>94.377</b>	<b>14439.15</b>		<b>320.15</b>	<b>14759.30</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		50.008	63.926	9592.32			9592.32
	Запуск системы отопления	1000 м	10.711	15.638	2198.72			2198.72
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.297	37.188	5898.76			5898.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Итого:		2871.00	198.729	29056.46	11.29	422.41	29478.87

Исполнитель: *Иван Веретникова М.В.*; Управляющий: *С.В. Шамбеева С.В.*  
 211-11-8 Т.ч. Таушев А.Ю.