

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "212 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		<b>3810.820</b>	<b>220.115</b>	<b>32262.63</b>		<b>2399.49</b>	<b>34662.12</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3691.246</b>	<b>100.264</b>	<b>14126.31</b>		<b>2079.34</b>	<b>16205.65</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>161.246</b>	<b>38.404</b>	<b>5777.42</b>			<b>5777.42</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.650	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.558	6.651	1054.95			1054.95
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.998	1.118	177.30			177.30
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.544	17.242	2424.20			2424.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.496	0.193	27.19			27.19
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>5.000</b>	<b>6.050</b>	<b>915.91</b>		<b>1915.10</b>	<b>2831.01</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	915.91		1915.10	2831.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1832.74	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3405.000</b>	<b>37.930</b>	<b>4919.05</b>		<b>164.24</b>	<b>5083.29</b>
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		122.71	441.71
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	116.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		41.53	228.04
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4	36.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>120.000</b>	<b>17.880</b>	<b>2513.93</b>			<b>2513.93</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	60.000	0.600	84.36			84.36
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>119.574</b>	<b>119.851</b>	<b>18136.32</b>		<b>320.15</b>	<b>18456.47</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.100</b>	<b>30.451</b>	<b>4846.83</b>		<b>320.15</b>	<b>5166.98</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>85.474</b>	<b>89.400</b>	<b>13289.49</b>			<b>13289.49</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.660	19.944	2804.07			2804.07
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	11.814	47.256	7495.75			7495.75
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	<b>Итого:</b>		<b>3810.82</b>	<b>220.115</b>	<b>32262.63</b>	<b>37.52</b>	<b>2399.49</b>	<b>34662.12</b>

Инженер: *М.В. Веретисова*  
 Управляющий: *С.В. Матвеева*  
 №65 ВЗВЛАН.