

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "212 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		<b>3343.304</b>	<b>227.330</b>	<b>33145.82</b>		<b>3227.04</b>	<b>36372.86</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>3208.627</b>	<b>110.452</b>	<b>15581.33</b>		<b>2210.17</b>	<b>17791.50</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>129.627</b>	<b>32.410</b>	<b>4861.17</b>			<b>4861.17</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.320	5.280	837.51			837.51
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.078	5.403	856.99			856.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.826	0.925	146.74			146.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.932	15.338	2156.59			2156.59
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.471	0.184	25.83			25.83
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>5.000</b>	<b>6.050</b>	<b>915.91</b>		<b>2148.81</b>	<b>3064.72</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	915.91		2148.81	3064.72
	Стекло 4мм	м2				5.2	2067.21	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>24.000</b>	<b>6.912</b>	<b>971.83</b>			<b>971.83</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>2810.000</b>	<b>29.320</b>	<b>3804.56</b>		<b>61.36</b>	<b>3865.92</b>
	Выкашивание газонов	м2	2808.000	28.080	3645.06			3645.06
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		61.36	220.86
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<b>240.000</b>	<b>35.760</b>	<b>5027.86</b>			<b>5027.86</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	120.000	1.200	168.72			168.72
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		134.677	116.878	17564.49		1016.87	18581.36
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		100.577	86.427	12717.66		696.72	13414.38
	Запуск системы отопления	1000 м	10.898	15.911	2237.10			2237.10
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.679	38.716	6141.13			6141.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		696.72	2046.48
	Лен сантехнический	кг				0.4	574.00	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.4	122.72	
	Итого:		3343.30	227.330	33145.82	37.16	3227.04	36372.86

Измерил: *Сид М.В. Береткова*  
 Управляющий: *Ильин В. Матвеева*  
 22-11-46; *Исаев С.В.*