

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строение "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 3		5791.202	540.899	81852.46	114.188	7366.15	89218.61
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5791.202	540.899	81852.46		7366.15	89218.61
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		5556.286	157.722	22387.98		2135.98	24523.96
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		399.286	62.602	9556.97			9556.97
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.236	8.472	1343.82			1343.82
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	5.712	14.851	2355.70			2355.70
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.448	2.742	434.90			434.90
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	8.764	13.628	1916.10			1916.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	18.126	7.069	993.91			993.91
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		9.000	2.496	347.58		1171.83	1519.41
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		858.69	889.08
	Замок навесной	шт				3	858.69	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	6.000	2.256	317.19		313.14	630.33
	Проушина д/замка	шт				6	310.80	
	Саморез 3,5*16	шт				18	2.34	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		108.000	31.104	4373.22			4373.22
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	108.000	31.104	4373.22			4373.22
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		5000.000	50.000	6490.50		964.15	7454.65
	Выкашивание газонов	м2	5000.000	50.000	6490.50		964.15	7454.65
	Леска 3,0	м				2.5	14.15	
	Масло SHTIL	л				2.5	950.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		234.916	383.177	59464.48		5230.17	64694.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		117.000	95.850	15203.73		319.61	15523.34
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.300	1.503	238.41			238.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	238.41			238.41
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		117.616	285.824	44022.34		4910.56	48932.90
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	10.000	44.600	7291.21		1982.70	9273.91
	Контрогайка ф15	шт				10	70.00	
	Муфта ду 15	шт				10	99.90	
	Резьба Д15	шт				10	60.00	
	Сгон Ду 15	шт				10	177.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1575.80	
	Запуск системы отопления	1000 м	31.983	46.695	7406.79			7406.79
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		837.41	1325.85
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	755.58	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	33.450	133.800	21223.36			21223.36
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	31.983	46.695	5867.72			5867.72

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	10.000	11.000	1744.82		2090.45	3835.27
	Лен сантехнический	кг				0.07	100.45	
	Сгон д-15	шт				10	190.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1800.00	
	Итого:		5791.20	540.899	81852.46	114.19	7366.15	89218.61

ША Козышова А. А.
 219-3-54 Анкудинов М. Б.

Директор
 Шуф

для инженер №20-3
 Веретников И В. П.