

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 4		6779.569	551.154	83196.17	108.2899	8269.66	91465.83
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6779.569	551.154	83196.17		8269.66	91465.83
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6534.791	162.251	22849.56			22849.56
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		422.791	69.995	10525.77			10525.77
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.163	4.326	686.19			686.19
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.842	15.189	2409.31			2409.31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.348	2.630	417.14			417.14
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.922	15.429	2169.27			2169.27
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	42.516	16.581	2331.32			2331.32
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		244.778	388.903	60346.61		8269.66	68616.27
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		117.000	95.850	15203.73		319.61	15523.34
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		<i>0.300</i>	<i>1.503</i>	<i>238.41</i>			<i>238.41</i>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	238.41			238.41
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>127.478</i>	<i>291.550</i>	<i>44904.47</i>		<i>7950.05</i>	<i>52854.52</i>
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	8.000	35.680	5832.97		4601.56	10434.53
	Контрогайка Ду 20	шт				4	52.00	
	Контрогайка Ду 25	шт				4	119.20	
	Контрогайка ф15	шт				4	28.00	
	Муфта ду 15	шт				4	39.96	
	Муфта ду 25	шт				4	99.08	
	Муфта Ду20	шт				4	67.20	
	Резьба Д15	шт				4	24.00	
	Резьба Ду20	шт				4	28.00	
	Резьба ду25	шт				4	44.00	
	Сгон 25	шт				4	124.00	
	Сгон д 20	шт				5	90.00	
	Сгон Ду 15	шт				4	70.80	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	630.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	1750.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	1435.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	31.764	46.375	7356.07			7356.07
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	35.950	143.800	22809.56			22809.56
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	4.000	2.840	464.28		1545.30	2009.58
	Манжета 123*110	шт				4	208.80	
	Муфта ду 110	шт				2	111.60	
	Отвод 100*87,5	шт				1	69.30	
	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	370.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Тройник 100*100*87,5	шт				2	172.80	
	Труба 100/2000	шт				2	612.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	4.000	3.920	621.79			621.79
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	31.764	46.375	5827.53			5827.53
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	282.34		169.66	452.00
	Резьба Д15	шт				4	24.00	
	Труба ду 15	т				0.0026	145.66	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		196.27	510.34
	Резьба Ду20	шт				2	14.00	
	Труба 20	т				0.0033	182.27	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	8.000	8.800	1395.86		1437.26	2833.12
	Лен сантехнический	кг				0.084	56.62	
	Сгон д-15	шт				8	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1260.64	
	Итого:		6779.57	551.154	83196.17	108.29	8269.66	91465.83

ИП Жданова А.А. Возвеш

219-4-139

Смирнов С.В. Передел

Иванов И.И. 3
Вереткова И.И.
Иван