

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
			2757.775	321.765	49217.30	159.526	14599.48	63816.78
	219 квартал - 16		2757.775	321.765	49217.30		14599.48	63816.78
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>							
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2603.849	79.890	11591.86		9376.72	20968.58
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		117.649	28.264	4234.92			4234.92
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	4.240	672.55			672.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.467	3.814	605.01			605.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.809	2.026	321.38			321.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	697.93			697.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.730	12.020	1690.03			1690.03
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.523	1.764	248.02			248.02
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		10.200	12.410	1849.40		8470.39	10319.79
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.200	9.610	1351.17		2720.95	4072.12
	Гвозди 1,8*32	кг				0.024	1.08	
	Стекло 4мм	м2				6.386	2426.11	
	Штапик оконный	м				29.376	293.76	
	Установка неостекленных оконных переплетов:форточек	створс	4.000	2.800	498.23		5749.44	6247.67
	Петля накладная 40 мм	шт				8	108.16	
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Саморез 3,5*41	шт				18	6.12	
	Форточка 0,46*0,3	шт				4	5264.84	
	Шпингалет	шт				8	226.32	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		12.000	3.456	485.91			485.91
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.000	3.456	485.91			485.91
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44			3115.44



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>4.000</b>	<b>3.360</b>	<b>532.96</b>		<b>839.80</b>	<b>1372.76</b>
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	4.000	3.360	532.96		839.80	1372.76
	Колесо опоры неповорот.	шт				4	839.80	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>60.000</b>	<b>8.400</b>	<b>1373.23</b>		<b>66.53</b>	<b>1439.76</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	60.000	8.400	1373.23		66.53	1439.76
	Цемент	кг				9.6	66.53	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>153.926</b>	<b>241.875</b>	<b>37625.44</b>		<b>5222.76</b>	<b>42848.20</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>78.000</b>	<b>63.900</b>	<b>10135.82</b>		<b>262.89</b>	<b>10398.71</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	72.000	18.000	2855.16			2855.16
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.200</b>	<b>1.002</b>	<b>158.94</b>			<b>158.94</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>75.726</b>	<b>176.973</b>	<b>27330.68</b>		<b>4959.87</b>	<b>32290.55</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	4.000	5.160	830.71		687.74	1518.45
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2	609.34	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	8.000	35.680	5832.97		1610.24	7443.21
	Контрогайка ф15	шт				8	56.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Муфта ду 15	шт				8	104.00	
	Резьба Д15	шт				8	48.00	
	Сгон Ду 15	шт				8	141.60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1260.64	
	Запуск системы отопления	1000 м	19.473	28.431	4509.66			4509.66
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1215.20	1947.86
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1133.37	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.480	65.920	10456.23			10456.23
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	19.473	28.431	3572.59			3572.59
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	8.000	8.800	1395.86		1446.69	2842.55
	Лен сантехнический	кг				0.098	66.05	
	Сгон д-15	шт				8	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1260.64	
	<b>Итого:</b>		<b>2757.77</b>	<b>321.765</b>	<b>49217.30</b>	<b>159.53</b>	<b>14599.48</b>	<b>63816.78</b>

ИП Чубришова А.А. *Севин*  
 219-16-49 *Семькова Т.К. Сев*

*2000 часов от 20.3*  
*Воротникова И.К.*  
*Сид*