

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "221 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	221 квартал - 7		230.257	47.661	7292.61	7.1922	296.72	7589.33
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		230.257	47.661	7292.61		296.72	7589.33
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		215.376	15.166	2138.20		90.55	2228.75
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		10.876	9.933	1457.91			1457.91
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.310	3.406	540.26			540.26
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.400	3.732	524.72			524.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.166	2.795	392.93			392.93
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		204.500	5.233	680.29		90.55	770.84
	Выкашивание газонов	м2	200.000	2.000	259.62			259.62
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.250	2.925	376.24		50.22	426.46
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.54	50.22	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.250	0.308	44.43		40.33	84.76
	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт				0.1012	7.69	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.351	32.64	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		14.881	32.495	5154.41		206.17	5360.58
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		11.000	24.950	3957.57		206.17	4163.74
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	8.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		206.17	3062.92
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		3.781	7.044	1117.37			1117.37
	Запуск системы отопления	1000 м	3.181	4.644	736.68			736.68
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	0.600	2.400	380.69			380.69
	Итого:		230.26	47.661	7292.61	7.19	296.72	7589.33

ИП Козышова А. А. Подрядчик
 ИИН № 920-3 Вереснова ул 15
