

## Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строение "33мк-н - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>23898.167</b>	<b>1186.082</b>	<b>174036.97</b>			
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>857.254</b>	<b>154.393</b>	<b>23249.41</b>		<b>528.20</b>	<b>174565.17</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	8.100	32.400	5139.29			23249.41
	33мк-н - 5		8.100	32.400	5139.29	0		5139.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.574	14.492	2298.78			5139.29
	33мк-н - 5		5.574	14.492	2298.78	0		2298.78
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.700	3.024	479.67			2298.78
	33мк-н - 5		2.700	3.024	479.67	0		479.67
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	810.000	35.640	5653.22			479.67
	33мк-н - 5		810.000	35.640	5653.22	0		5653.22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	20.880	64.937	9130.11			5653.22
	33мк-н - 5		20.880	64.937	9130.11	0		9130.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.000	3.900	548.34			9130.11
	33мк-н - 5		10.000	3.900	548.34	0		548.34
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>4307.700</b>	<b>43.077</b>	<b>6832.87</b>			<b>548.34</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4307.700	43.077	6832.87			6832.87
	33мк-н - 5		4307.700	43.077	6832.87	0		6832.87
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>234.000</b>	<b>206.040</b>	<b>32682.06</b>		<b>528.20</b>	<b>33210.26</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	192.000	48.000	7613.76			7613.76
	33мк-н - 5		192.000	48.000	7613.76	0		7613.76
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	6.000	122.040	19357.98			7613.76
	33мк-н - 5		6.000	122.040	19357.98	18.34	528.20	19886.18
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340.32	19886.18
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	36.000	36.000	5710.32			5710.32
	33мк-н - 5		36.000	36.000	5710.32	0		5710.32

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	о чел / часов	Стоимость работ	материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>17600.000</b>	<b>176.000</b>	<b>22846.56</b>		<b>22846.56</b>
	Выкашивание газонов	м2	17600.000	176.000	22846.56		22846.56
	33мк-н - 5		17600.000	176.000	22846.56	0	22846.56
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>400.000</b>	<b>115.200</b>	<b>16197.12</b>		<b>16197.12</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	400.000	115.200	16197.12		16197.12
	33мк-н - 5		400.000	115.200	16197.12	0	16197.12
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>108.292</b>	<b>96.698</b>	<b>14594.20</b>		<b>14594.20</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.600	3.006	576.94		576.94
	33мк-н - 5		0.600	3.006	576.94	0	576.94
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	107.692	93.692	14017.26		14017.26
	33мк-н - 5		107.692	93.692	14017.26	0	14017.26
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>390.921</b>	<b>394.674</b>	<b>57634.75</b>		<b>57634.75</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	59.492	86.858	12212.28		12212.28
	33мк-н - 5		59.492	86.858	12212.28	0	12212.28
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	41.429	165.716	26285.87		26285.87
	33мк-н - 5		41.429	165.716	26285.87	0	26285.87
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250.000	92.500	12456.97		12456.97
	33мк-н - 5		250.000	92.500	12456.97	0	12456.97
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	40.000	49.600	6679.63		6679.63
	33мк-н - 5		40.000	49.600	6679.63	0	6679.63
	<b>Итого:</b>		<b>23898.17</b>	<b>1186.082</b>	<b>174036.97</b>	<b>18.34</b>	<b>174565.17</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*Маринов В.А.* *В.А.*  
*инженер № 20-2* *А.М. Сушкова*

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
-----------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-------

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*№ 20-2* *Савинова Л.П.*