

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "А квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСР ОАО "ДОСТ"". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2206.506	149.462	22630.77		320.15	22950.92
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2147.396	45.997	6482.32			6482.32
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		11.396	24.637	3655.63			3655.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.884	4.898	776.98			776.98
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.549	0.615	97.53			97.53
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.047	12.586	1769.62			1769.62
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.636	1.418	199.37			199.37
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		500.000	5.000	703.00			703.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1636.000	16.360	2123.69			2123.69
	Выкашивание газонов	м2	1636.000	16.360	2123.69			2123.69
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		59.110	103.465	16148.45		320.15	16468.60
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		25.010	73.014	11301.62			11301.62
	Запуск системы отопления	1000 м	10.640	15.534	2184.14			2184.14
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	14.370	57.480	9117.48			9117.48
	Итого:		2206.51	149.462	22630.77	10.10	320.15	22950.92

✓ кв. 17 Федорова г. ф. *И. Федор*
 ии номер 4190.3
 Верстнова шв
 управдом Теушицкого № 5 Кеф ртм