

№ 15

у шора

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "А квартал - 15". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСР ОАО "ДОСТ"". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4640.962	409.686	132994.92		30196.36	163191.28
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4579.292	302.346	116225.24		29876.21	146101.45
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		11.792	15.156	2280.43			2280.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.970	5.122	812.45			812.45
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.546	0.611	97.00			97.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.214	4.998	702.69			702.69
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.782	1.865	262.22			262.22
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		540.000	5.400	856.55			856.55
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	540.000	5.400	856.55			856.55
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		74.000	18.700	2658.62		723.02	3381.64
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	52.000	8.320	1130.35		242.64	1372.99
	Шпаклевка	кг				12.012	242.64	
	Окраска масляными составами: плинтусов	м2	4.000	1.760	250.59		74.73	325.32
	Олифа	кг				0.128	7.17	
	Шпаклевка	кг				0.496	10.02	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.548	57.54	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	16.000	3.360	490.73		225.82	716.55
	Олифа	кг				0.32	17.92	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.336	207.90	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.000	5.260	786.95		179.83	966.78
	Известь	кг				6.16	115.32	
	Цемент	кг				8.96	64.51	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		596.000	117.220	16211.20		10135.95	26347.15

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, цоколей под перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	м2	180.000	9.000	1222.74		2252.88	3475.62
	Грунтовка	кг				36	2252.88	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов	м2	180.000	30.600	4157.32		7281.90	11439.22
	Краска фасадная белая	кг				90	7281.90	
	Очистка вручную поверхности фасадов, цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	180.000	43.200	5869.15			5869.15
	Перетирка штукатурки : фасадов, цоколей гладких с земли и лесов	м2	50.000	20.500	2955.28		61.34	3016.62
	Известь	кг				2.1	39.31	
	Цемент	кг				3.06	22.03	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	6.000	13.920	2006.71		539.83	2546.54
	Известь	кг				18.48	345.95	
	Цемент	кг				26.928	193.88	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>3344.500</i>	<i>142.570</i>	<i>18856.86</i>		<i>18437.94</i>	<i>37294.80</i>
	Выкашивание газонов	м2	3300.000	33.000	4283.73			4283.73
	Рытье ям для установки стоек и столбов	ям	16.000	41.600	5400.10			5400.10
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	28.000	64.680	8710.46		16820.44	25530.90
	Ограждение метал. 2м	шт				14	16195.48	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				6.72	624.96	
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных для стоек и столбов элементов благоустройства	1 м3	0.500	3.290	462.57		1617.50	2080.07
	Бетон М-100	м3				0.5	1617.50	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<i>12.000</i>	<i>2.300</i>	<i>361.58</i>		<i>579.30</i>	<i>940.88</i>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	10.000	0.200	28.48		579.30	607.78
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.6	211.30	
	Стеклоткань	м				10	368.00	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	75000.00			75000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	75000.00			75000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		<i>61.670</i>	<i>107.340</i>	<i>16769.68</i>		<i>320.15</i>	<i>17089.83</i>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		25.570	75.889	11764.23			11764.23
	Запуск системы отопления	1000 м	10.390	15.169	2132.82			2132.82
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.180	60.720	9631.41			9631.41
	Итого:		4640.96	409.686	132994.92	251.45	30196.36	163191.28

квартера №26

Ложков И.Т. И.Т.

инженер №20-3
Веретников С.В.

управдом Тучагаченко М.Б. Туч

И.Т.