

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 17

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	9345.3
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	9235.90
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	109.40
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год)	414
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	569544.42
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1541816.56
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1539001.41
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	2815.15
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1604884.18
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1581574.40
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	23309.78
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 17
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	225332.54
Аварийное обслуживание	14779.58
Материалы для сварочных работ	3378.82
Обслуживание и содержание электрооборудования	33882.12
Текущий ремонт лестничных клеток	431554.41
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	18640.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	20388.78
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	747956.25
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	282308.49
Всего затрат по разделам № 1,2:	1030264.74
Дератизация, дезинсекция	2400.45
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	45061.20
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	12009.01
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	208263.19
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	39092.96


Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	37661.04
Транспортные услуги	5750.04
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)	377800.82
Управленческое вознаграждение	154181.66
ВСЕГО РАСХОДОВ	1912485.11

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	2174428.60
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	261943.49
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 2"
 Инженер ООО "ЖЭО № 2"
 Управдом

Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Богачева В.С.
 Чигинцева М.И.
 Казанкова И.В.
 Бикмухаметова Н.В.
 Давыденко Ю.К.
 ИП Вяткина Л.У

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		18659.993	985.661	408987.42	558.1178	98653.61	507641.03
	Благоустройство				266844.00		15464.49	282308.49
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					15464.49	15464.49
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			266844.00			266844.00
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		18659.993	985.661	142143.42		83189.12	225332.54
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		18350.586	637.679	88292.85		64042.17	152335.02
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.046	46.694	6987.91			6987.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3.266	6.532	1036.11			1036.11
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	5.852	15.216	2413.44			2413.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.530	1.714	271.81			271.81
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8.762	13.624	1915.67			1915.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	24.636	9.608	1350.88			1350.88
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		18.000	11.790	1828.16		19721.60	21549.76
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	9.000	4.050	627.99			627.99
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	9.000	7.740	1200.16		19721.60	20921.76
	Почтовый ящик 4х секций	шт				1	1686.00	
	Почтовый ящик 5 секций	шт				8	17960.00	
	Саморез	шт				36	75.60	
	Работы, выполн в целях надлежащего сохран. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		47.452	47.160	7172.17		27827.11	34999.28
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.000	0.390	50.17		62.96	113.13
	Гвозди 3*70	кг				0.06	3.96	
	Притвор.планка 2500мм	шт				1	59.00	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	8.000	7.280	1023.57		5.15	1028.72
	Гвозди 2,5*50	кг				0.076	3.17	
	Гвозди 2,5*60	кг				0.03	1.98	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	6.027	9.239	1299.04		5343.12	6642.16
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0157	0.80	
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0048	0.36	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.0096	0.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Стекло 4мм	м2				9.4624	4972.71	
..	Штапик оконный	м				36.8853	368.85	
..	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1.000	0.080	10.13		350.90	361.03
..	Замок навесной	шт				1	350.90	
..	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.880	5.904	787.52		2362.89	3150.41
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.0042	0.32	
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.0052	0.22	
..	Гвозди 32	кг				0.0052	0.26	
..	Стекло 4мм	м2				5.0752	2073.73	
..	Штапик оконный	м				28.8368	288.36	
..	Снятие дверных пружин	шт	9.000	1.773	281.23			281.23
..	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	4.545	2.408	318.40			318.40
..	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створок	6.000	15.480	2754.51		19677.14	22431.65
..	Петля накладная 40 мм	шт				4	54.08	
..	Петля накладная ПН-85	шт				8	353.60	
..	Рама оконная без форточки 0,563*1,345	шт				1	6656.00	
..	Рама оконная с форточкой 1,345*0,563	шт				5	12575.00	
..	Саморез	шт				16	33.60	
..	Шуруп 30*3	кг				0.12	4.86	
..	Установка пружин (б/у)	шт	7.000	4.606	647.60		24.95	672.55
..	Гвозди 2,5*60	кг				0.32	21.12	
..	Гвозди 3*70	кг				0.046	3.04	
..	Гвозди 90мм	кг				0.02	0.79	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3823.700	40.233	5392.69			5392.69
..	Очистка подвалов от мусора	м2	998.000	11.976	1419.75			1419.75
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2825.700	28.257	3972.93			3972.93
..	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		8.400	4.796	807.43		77.98	885.41
..	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	8.400	4.796	807.43		77.98	885.41
..	Песок раств.	т				0.0061	4.60	
..	Цемент	кг				8.736	73.38	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		6.100	6.616	968.61		300.21	1268.82
..	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	2.100	0.672	95.68		6.67	102.35
..	Штукатурка гипсовая	кг				0.399	6.67	
..	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.400	3.682	550.86		198.39	749.25
..	Штукатурка гипсовая	кг				11.05	184.65	
..	Штукатурка РОТБАНД	кг				0.85	13.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	2.600	2.262	322.06		95.15	417.21
	Олифа	кг				0.2782	15.58	
	Шпатлевка универсальная	кг				1.2896	26.05	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.5694	53.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		128.000	23.552	3198.51			3198.51
	Очистка козырьков от мусора	м2	64.000	5.120	606.98			606.98
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		13950.610	302.307	39638.27		4800.43	44438.70
	Выкашивание газонов	м2	13800.000	138.000	17913.78		1017.69	18931.47
	Леска 3,0*280м	м				52.164	534.69	
	Масло SHTIL	л				0.69	483.00	
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диамет: более 350 мм при кол-ве срезанных ветвей до 15	дерево	7.000	8.960	1249.11			1249.11
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до 15	дерево	7.000	7.560	1053.94			1053.94
	Демонтаж металлического надворного оборудования	шт	2.000	2.440	347.41		6.00	353.41
	Электроды МР-3 ф. 4.0 5-30	кг				0.1	6.00	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		170.26	569.01
	Уайт-спирит	л				0.05	3.39	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.375	42.00	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.375	41.25	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.375	40.87	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.375	42.75	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.970	9.061	1165.52		203.59	1369.11
	Уайт-спирит	л				0.3136	21.25	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6728	182.34	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	17.190	2.354	339.50		315.90	655.40
	Уайт-спирит	л				0.3134	21.23	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4742	54.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.2074	240.61	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	59.500	77.350	9949.53		1669.26	11618.79
	Уайт-спирит	л				1.19	80.61	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.57	399.84	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.57	392.70	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.57	389.13	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3.57	406.98	

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	3.950	1.402	199.64		181.97	381.61
..	Уайт-спирит	л				0.158	10.70	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.395	44.24	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.395	43.45	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.395	43.05	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.3555	40.53	
..	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	22.000	50.820	6843.93		943.76	7787.69
..	Гравий	т				0.0792	15.84	
..	Песок раств.	т				0.0528	39.60	
..	Уайт-спирит	л				1.344	91.04	
..	Цемент	кг				26.4	221.76	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				5.28	575.52	
..	Установка табличек	1 сверлен ие	20.000	1.260	177.16		292.00	469.16
..	Саморез	шт				20	42.00	
..	Табличка	шт				10	250.00	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		310.020	137.539	19964.29		6777.61	26741.90
..	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кровли	25.710	0.515	73.21		857.44	930.65
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.6846	598.67	
..	Стеклоткань	м				5.9722	258.77	
..	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.310	4.185	588.38			588.38
..	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	92.800	26.726	3757.73			3757.73
..	Переновка водосточных труб: с люлек	м	33.700	42.125	5997.76		9.92	6007.68
..	Проволока вязальная	кг				0.2185	9.92	
..	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	21.000	1.890	243.11		333.67	576.78
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.1	188.08	
..	Стеклоткань	м				3.36	145.59	
..	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	18.000	18.900	2997.92		31.62	3029.54
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.46	19.21	
..	Гвозди 2,5*60	кг				0.128	8.45	
..	Гвозди 3*70	кг				0.06	3.96	
..	Ремонт чердачных люков	шт	4.000	12.128	1923.74		7.13	1930.87
..	Гвозди 3*70	кг				0.09	5.94	
..	Гвозди 90мм	кг				0.03	1.19	
..	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		285.18	370.95
..	Отметы водосточные	шт				1	285.00	
..	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
..	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	3.000	1.290	173.72		528.54	702.26
..	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
..	Ухваты д/водосточных труб	шт				3	528.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		792.85	1014.29
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба водосточная	шт				3	792.00	
	Установка и укрепление воронок	шт	3.000	3.000	421.80		0.54	422.34
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створок	3.000	2.940	501.89		3911.47	4413.36
	Гвозди 3*70	кг				0.0702	4.63	
	Слуховое окно с жалюзи 0,61*0,79	шт				3	3906.84	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	18.750	7.931	1115.13		4.02	1119.15
	Проволока вязальная	кг				0.0887	4.02	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		10.52	353.58
	Саморез	шт				4	8.40	
	Саморез 3,5*41	шт				4	2.12	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	26.000	11.284	1519.62		4.71	1524.33
	Проволока вязальная	кг				0.104	4.71	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		1.670	3.610	507.64		1263.40	1771.04
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	1.670	3.610	507.64		1263.40	1771.04
	Полоса перильного ограждения	шт				10	1230.00	
	Электроды МР-3 ф. 4.0 5-30	кг				0.334	33.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок		2.580	3.847	494.81		181.29	676.10
	Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	2.580	3.847	494.81		181.29	676.10
	Гвозди 90мм	кг				0.1084	4.29	
	Притвор.планка 2500мм	шт				3	177.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		0.028	0.991	130.98		209.98	340.96
	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0.028	0.991	130.98		209.98	340.96
	Кирпич	шт				11	198.00	
	Песок раств.	т				0.0014	1.08	
	Цемент	кг				1.4451	10.90	
	Ремонт и изготовление инвентаря		9.980	8.544	1201.39		2882.56	4083.95
	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	м2	0.980	0.549	87.05		692.71	779.76
	Гвозди 2,5*50	кг				0.0187	0.78	
	Гвозди 2,5*60	кг				0.04	2.64	
	Притвор.планка 2500мм	шт				0.75	44.25	
	Саморез	шт				8	16.80	
	Фанера 2440*1220	м2				0.86	505.54	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.204	72.70	
	Штапик оконный	м				5	50.00	
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		834.10	1149.04

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гвозди 2,5*60	кг				0.036	2.38	
..	Лист оцинков. окрашенный	м2				0.0005	0.22	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.5	662.80	
..	Саморез	шт				7	14.70	
..	Фанера 2440*1220	м2				0.25	152.85	
..	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		427.41	636.90
..	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	397.68	
..	Труба ду 32	т				0.0005	26.50	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.35	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		423.45	580.92
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.036	1.50	
..	Лист оцинков. окрашенный	м2				0.121	0.05	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	421.90	
..	Ремонт ручного инструмента	шт	1.000	0.745	100.33		101.93	202.26
..	Саморез 3,5*41	шт				2	1.06	
..	Черенок	шт				1	100.87	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2.000	1.500	210.90		389.20	600.10
..	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	253.14	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.1	132.56	
..	Установка готовых досок объявлений	шт	3.000	0.900	121.20		13.76	134.96
..	Дюбель-гвоздь	шт				8	5.36	
..	Саморез	шт				4	8.40	
..	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		309.407	347.982	53850.57		19146.95	72997.52
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		71.364	58.698	9240.40		1161.68	10402.08
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	62.000	15.500	2458.61			2458.61
..	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.032	0.485	78.14		112.34	190.48
..	Скотч прозрачный	шт				0.208	12.75	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0333	99.59	
..	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.112	1.699	273.52		373.10	646.62
..	Скотч зеленый	шт				0.168	12.26	
..	Скотч красный	шт				0.168	12.26	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1165	348.58	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз	м2	0.750	0.697	93.03		15.36	108.39
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.15	12.82	
..	Уайт-спирит	л				0.0375	2.54	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	м2	2.470	2.297	306.36		50.61	356.97
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.494	42.24	
	Уайт- спирт	л				0.1235	8.37	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		610.27	6323.76
	Лен сантехнический	кг				0.02	32.00	
	Манометр техн.	шт				1	375.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	42.00	
	Термометр	шт				1	160.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		238.043	289.284	44610.17		17985.27	62595.44
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	5.000	17.300	2828.20		2194.35	5022.55
	Бочонок 20	шт				5	95.00	
	Контргайка д 20	шт				5	115.00	
	Лен сантехнический	кг				0.035	56.00	
	Муфта Ду20	шт				5	135.00	
	Резьба Ду20	шт				5	35.00	
	Труба ВГП ду 20*2,8	т				0.0035	273.35	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				5	1485.00	
	Демонтаж :радиаторов весом до 80 кг	шт	2.000	2.540	329.72			329.72
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	32.299	47.156	7479.96			7479.96
	Изоляция трубопровода отопления (Термофлекс,Вилатерм)	м	4.000	1.616	264.18		246.07	510.25
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.092	4.51	
	Энергофлекс 35*6	м				4.4	241.56	
	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	1.000	0.600	95.17			95.17
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м2	30.344	121.376	19252.66			19252.66
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	71.000	26.270	3537.78			3537.78
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	11.000	2.750	386.65			386.65
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	2.000	1.160	189.64		16.89	206.53
	Стеклоткань	м				0.3	13.00	
	Цемент	кг				0.54	3.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	8.700	12.736	1790.80			1790.80
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		616.40	911.43
	Лен сантехнический	кг				0.014	22.40	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	594.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.500	4.005	563.10		467.54	1030.64

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Лен сантехнический	кг				0.001	1.62	
..	Труба ду 15	т				0.0084	465.92	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	8.100	8.019	1271.97		807.86	2079.83
..	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.63	
..	Резьба Ду20	шт				3	21.00	
..	Труба 20	т				0.0134	786.23	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	0.500	0.660	107.90		92.38	200.28
..	Труба ду 32	т				0.0015	92.38	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	14.700	16.023	2397.20		2603.75	5000.95
..	Лен сантехнический	кг				0.003	4.86	
..	Резьба ду25	шт				1	23.00	
..	Труба 25	т				0.0351	2575.89	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		265.69	641.09
..	Лен сантехнический	кг				0.0009	1.19	
..	Резьба Д15	шт				3	35.00	
..	Труба ВГП ду 15*2,8	т				0.0006	50.30	
..	Труба ду 15	т				0.0032	179.20	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	5.000	1.650	258.79		289.80	548.59
..	Контргайка Ду 15	шт				5	75.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.01	13.80	
..	Муфта Ду 15	шт				5	106.00	
..	Сгон д-15	шт				5	95.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	6.000	1.980	310.54		429.80	740.34
..	Контргайка д 20	шт				2	46.00	
..	Контрогайка Ду 20	шт				4	52.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.012	14.80	
..	Муфта Ду20	шт				3	66.00	
..	Муфта Ду20	шт				3	81.00	
..	Сгон д 20	шт				6	170.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	2.000	0.960	150.57		178.70	329.27
..	Контрогайка Ду 25	шт				2	59.60	
..	Лен сантехнический	кг				0.0072	7.56	
..	Муфта ду 25	шт				2	49.54	
..	Сгон 25	шт				2	62.00	
..	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт	1.000	3.620	496.08		657.40	1153.48
..	Лист оцинков. окрашенный	м2				1.5	657.40	
..	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	10.000	1.300	182.78		567.00	749.78
..	Контргайка д 20	шт				4	79.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Контргайка Ду 15	шт				6	74.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.16	190.00	
..	Муфта Ду 15	шт				6	116.00	
..	Муфта Ду20	шт				4	108.00	
..	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	348.96		438.40	787.36
..	Бочонок 15	шт				2	26.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.014	22.40	
..	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	390.00	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	8.000	8.800	1395.86		1767.74	3163.60
..	Бочонок 15	шт				7	91.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.056	89.74	
..	Сгон д-15	шт				1	27.00	
..	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				8	1560.00	
..	Установка радиаторов :чугунных(1 секция)	квт	1.900	1.653	244.36		4692.50	4936.86
..	Комплект для подключения радиатора	шт				1	237.50	
..	Радиатор 10 секций	шт				1	4455.00	
..	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	2.000	0.380	56.85		1653.00	1709.85
..	Отвод 20	шт				2	50.00	
..	Регистр д57 500 мм	шт				1	1603.00	
Итого:			18659.99	985.661	408987.43	558.1178	98653.61	507641.04

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Васильев
подпись

