

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 9". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4078.932	445.753	65986.68		43989.65	109976.33
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		26.418	32.330	4844.86			4844.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.100	6.200	983.44			983.44
	15мк-н - 9		3.100	6.200	983.44	0		983.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.609	9.383	1488.39			1488.39
	15мк-н - 9		3.609	9.383	1488.39	0		1488.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.913	1.023	162.20			162.20
	15мк-н - 9		0.913	1.023	162.20	0		162.20
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	7.205	11.204	1575.25			1575.25
	15мк-н - 9		7.205	11.204	1575.25	0		1575.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	11.591	4.520	635.58			635.58
	15мк-н - 9		11.591	4.520	635.58	0		635.58
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		7.600	6.244	826.11		1827.20	2653.31
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60		8.83	189.43
	15мк-н - 9		3.600	1.404	180.60	0.216	8.83	189.43
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	4.000	4.840	645.51		1818.37	2463.88
	15мк-н - 9		4.000	4.840	645.51	20.492	1818.37	2463.88
	Гвозди 1,8*32	кг				0.012	0.54	
	Стекло 4мм	м2				4.16	1719.91	
	Штапик оконный	м				16.32	97.92	
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		72.000	109.080	15869.14		32462.76	48331.90
	Разборка асфальтобетонной отмостки	м3	1.000	2.790	382.34			382.34
	15мк-н - 9		1.000	2.790	382.34	0		382.34
	Ремонт бетонной отмостки	м2	70.000	102.200	14926.31		32206.75	47133.06
	15мк-н - 9		70.000	102.200	14926.31	26.18	32206.75	47133.06
	Бетон М-100	м3				7	22645.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				14	629.72	
	Гравий	т				3.5	700.03	
	Доска 150*25*4000	м3				1.68	8232.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	1.000	4.090	560.49		256.01	816.50
	15мк-н - 9		1.000	4.090	560.49	1.28	256.01	816.50
	Гравий	т				1.28	256.01	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33		587.36	4871.69
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 9		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 9		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	15мк-н - 9		1.000	1.000	158.62	0		158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	15мк-н - 9		30.000	8.640	1214.78	0		1214.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3600.000	36.000	4673.16		698.40	5371.56
	Выкашивание газонов	м2	3600.000	36.000	4673.16		698.40	5371.56
	15мк-н - 9		3600.000	36.000	4673.16	32.76	698.40	5371.56
	Леска 3,0	м				32.4	486.00	
	Масло SHTIL	л				0.36	212.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		133.500	43.320	6166.48		2078.55	8245.03
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	15мк-н - 9		120.000	34.560	4859.14	0		4859.14
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	15мк-н - 9		4.000	4.200	666.20	0		666.20
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 9		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	6.500	2.730	383.84		1489.02	1872.86
	15мк-н - 9		6.500	2.730	383.84	5.2	1489.02	1872.86
	Труба в/сточная L 1250	шт				5.2	1489.02	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		175.414	183.129	28107.82		6335.38	34443.20
	Запуск системы отопления	1000 м	19.920	29.083	4613.18			4613.18
	15мк-н - 9		19.920	29.083	4613.18	0		4613.18
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	22.494	89.976	14271.99			14271.99
	15мк-н - 9		22.494	89.976	14271.99	0		14271.99
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	15мк-н - 9		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1871.72		3734.50	5606.22
	15мк-н - 9		10.000	11.800	1871.72	10	3734.50	5606.22
	Шаров. кран ду 25	шт				10	3734.50	
	Смена вентилях отопления диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		1800.00	3275.17
	15мк-н - 9		10.000	9.300	1475.17	10	1800.00	3275.17
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				10	1800.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		350.88	726.28
	15мк-н - 9		3.000	2.670	375.40	6.005	350.88	726.28
	Отвод ду 15	шт				3	45.00	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.005	278.88	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	10.000	3.300	517.57		450.00	967.57
	15мк-н - 9		10.000	3.300	517.57	30	450.00	967.57
	Контргайка Ду 15	шт				10	90.00	
	Муфта Ду 15	шт				10	170.00	
	Сгон д-15	шт				10	190.00	
	Итого:		4078.93	445.753	65986.68	150.48	43989.65	109976.33

Сдал:



подпись

МП

Самоеево А.Т. кв н 3

Самоеево

Исполнитель Ю.И. Давыдов