

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 22". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016 от 01.07.2016".

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7462.790	744.499	107974.50		32009.78	139984.28
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<i>33.884</i>	<i>38.804</i>	<i>5833.86</i>			<i>5833.86</i>
	<i>Осмотр внутренней отделки стен</i>	<i>1000 м</i>	<i>3.520</i>	<i>7.040</i>	<i>1116.68</i>			<i>1116.68</i>
	<i>15мк-н - 22</i>		<i>3.520</i>	<i>7.040</i>	<i>1116.68</i>	<i>0</i>		<i>1116.68</i>
	<i>Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)</i>	<i>1000 м</i>	<i>4.827</i>	<i>12.550</i>	<i>1990.71</i>			<i>1990.71</i>
	<i>15мк-н - 22</i>		<i>4.827</i>	<i>12.550</i>	<i>1990.71</i>	<i>0</i>		<i>1990.71</i>
	<i>Осмотр покрытий полов</i>	<i>1000 м</i>	<i>1.234</i>	<i>1.382</i>	<i>219.23</i>			<i>219.23</i>
	<i>15мк-н - 22</i>		<i>1.234</i>	<i>1.382</i>	<i>219.23</i>	<i>0</i>		<i>219.23</i>
	<i>Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)</i>	<i>1000 м</i>	<i>7.171</i>	<i>11.151</i>	<i>1567.82</i>			<i>1567.82</i>
	<i>15мк-н - 22</i>		<i>7.171</i>	<i>11.151</i>	<i>1567.82</i>	<i>0</i>		<i>1567.82</i>
	<i>Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)</i>	<i>1000 м</i>	<i>17.132</i>	<i>6.681</i>	<i>939.42</i>			<i>939.42</i>
	<i>15мк-н - 22</i>		<i>17.132</i>	<i>6.681</i>	<i>939.42</i>	<i>0</i>		<i>939.42</i>
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<i>9.600</i>	<i>8.664</i>	<i>1148.87</i>		<i>2736.39</i>	<i>3885.26</i>
	<i>Малый ремонт дверных полотен в зимний период</i>	<i>м2</i>	<i>3.600</i>	<i>1.404</i>	<i>180.60</i>		<i>8.83</i>	<i>189.43</i>
	<i>15мк-н - 22</i>		<i>3.600</i>	<i>1.404</i>	<i>180.60</i>	<i>0.216</i>	<i>8.83</i>	<i>189.43</i>
	<i>Гвозди 3*70</i>	<i>кг</i>				<i>0.216</i>	<i>8.83</i>	
	<i>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2</i>	<i>м2</i>	<i>6.000</i>	<i>7.260</i>	<i>968.27</i>		<i>2727.56</i>	<i>3695.83</i>
	<i>15мк-н - 22</i>		<i>6.000</i>	<i>7.260</i>	<i>968.27</i>	<i>30.738</i>	<i>2727.56</i>	<i>3695.83</i>
	<i>Гвозди 1,8*32</i>	<i>кг</i>				<i>0.018</i>	<i>0.81</i>	
	<i>Стекло 4мм</i>	<i>м2</i>				<i>6.24</i>	<i>2579.87</i>	
	<i>Штапик оконный</i>	<i>м</i>				<i>24.48</i>	<i>146.88</i>	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<i>35.000</i>	<i>5.880</i>	<i>837.19</i>		<i>1541.42</i>	<i>2378.61</i>
	<i>Окраска поверхностей приямков, входов в подвал акриловыми составами за 2 раза</i>	<i>м2</i>	<i>35.000</i>	<i>5.880</i>	<i>837.19</i>		<i>1541.42</i>	<i>2378.61</i>
	<i>15мк-н - 22</i>		<i>35.000</i>	<i>5.880</i>	<i>837.19</i>	<i>18.83</i>	<i>1541.42</i>	<i>2378.61</i>
	<i>Краска в/д "Оптимист" фасадная</i>	<i>кг</i>				<i>18.83</i>	<i>1541.42</i>	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		<i>151.000</i>	<i>130.170</i>	<i>20066.28</i>		<i>1762.08</i>	<i>21828.36</i>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	15мк-н - 22		108.000	27.000	4282.74	0		4282.74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 22		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	15мк-н - 22		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	6.000	20.880	2972.89			2972.89
	15мк-н - 22		6.000	20.880	2972.89	0		2972.89
	Прочистка термокарманов с заливкой масла	шт	28.000	13.440	1889.66			1889.66
	15мк-н - 22		28.000	13.440	1889.66	0		1889.66
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	15мк-н - 22		3.000	3.000	475.86	0		475.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта внутрь отделки помещ. общ пользован		6.000	1.320	190.29		153.38	343.67
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	6.000	1.320	190.29		153.38	343.67
	15мк-н - 22		6.000	1.320	190.29	1.566	153.38	343.67
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.966	119.78	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		543.000	115.224	15719.86		11768.24	27488.10
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	185.000	11.100	1508.05		3687.79	5195.84
	15мк-н - 22		185.000	11.100	1508.05	37	3687.79	5195.84
	Грунтовка	кг				37	3687.79	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	150.000	25.500	3464.43		7977.75	11442.18
	15мк-н - 22		150.000	25.500	3464.43	75	7977.75	11442.18
	Краска фасадная белая	кг				75	7977.75	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	80.000	24.000	3260.64			3260.64
	15мк-н - 22		80.000	24.000	3260.64	0		3260.64

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	15мк-н - 22		48.000	13.824	1943.65	0		1943.65
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	80.000	40.800	5543.09		102.70	5645.79
	15мк-н - 22		80.000	40.800	5543.09	8.256	102.70	5645.79
	Известь	кг				3.36	64.51	
	Цемент	кг				4.896	38.19	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		6264.000	141.120	18225.42		2949.36	21174.78
	Выкашивание газонов	м2	6200.000	62.000	8048.22		1202.80	9251.02
	15мк-н - 22		6200.000	62.000	8048.22	56.42	1202.80	9251.02
	Леска 3,0	м				55.8	837.00	
	Масло SHTIL	л				0.62	365.80	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		182.88	661.38
	15мк-н - 22		6.000	3.720	478.50	1.98	182.88	661.38
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	172.80	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	58.000	75.400	9698.70		1563.68	11262.38
	15мк-н - 22		58.000	75.400	9698.70	17.98	1563.68	11262.38
	Олифа	кг				4.06	227.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				13.92	1336.32	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		217.500	69.050	9803.03		2700.65	12503.68
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	15мк-н - 22		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	832.75			832.75
	15мк-н - 22		5.000	5.250	832.75	0		832.75
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		982.55	1411.38
	15мк-н - 22		5.000	3.050	428.83	5	982.55	1411.38
	Отметы водосточные	шт				5	982.55	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	7.500	3.150	442.89		1718.10	2160.99
	15мк-н - 22		7.500	3.150	442.89	6	1718.10	2160.99
	Труба в/сточная L 1250	шт				6	1718.10	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		202.806	234.267	36149.70		8398.26	44547.96
	Запуск системы отопления	1000 м	26.058	38.045	6034.65			6034.65

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
15мк-н - 22			26.058	38.045	6034.65	0		6034.65
Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м		29.748	118.992	18874.51			18874.51
15мк-н - 22			29.748	118.992	18874.51	0		18874.51
Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79				4982.79
15мк-н - 22			100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1871.72			3734.50	5606.22
15мк-н - 22			10.000	11.800	1871.72	10	3734.50	5606.22
Шаров. кран ду 25	шт					10	3734.50	
Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1475.17			1728.00	3203.17
15мк-н - 22			10.000	9.300	1475.17	10	1728.00	3203.17
Шаров. кран-ручка ду 15	шт					10	1728.00	
Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	10.000	9.300	1475.17			1869.00	3344.17
15мк-н - 22			10.000	9.300	1475.17	10	1869.00	3344.17
Шаров. кран-ручка ду 20	шт					10	1869.00	
Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54			280.22	780.76
15мк-н - 22			4.000	3.560	500.54	4.0051	280.22	780.76
Резьба Д15	шт					4	32.00	
Труба ду 15	т					0.0051	248.22	
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	417.58			246.54	664.12
15мк-н - 22			3.000	2.970	417.58	6.005	246.54	664.12
Отвод 20	шт					3	48.00	
Резьба Ду20	шт					3	33.00	
Труба 20	т					0.005	165.54	
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	10.000	3.300	517.57			540.00	1057.57
15мк-н - 22			10.000	3.300	517.57	30	540.00	1057.57
Контргайка Ду 20	шт					10	110.00	
Муфта Ду20	шт					10	220.00	
Сгон д 20	шт					10	210.00	
Итого:		7462.79	744.499	107974.50	345.05	32009.78	139984.28	

Сдал:

подпись

МП

Исполнитель Юлианна Г.К. Давиденко

Катычева Т.Ф. № 86