

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "15МК-н - 25". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016".

По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .

| Дата выполнения | Работа / Материалы                                                                                         | Ед.    | Объем работ     | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>                                                                             |        | <b>3927.932</b> | <b>310.479</b>         | <b>47165.31</b> |                       | <b>13353.78</b>      | <b>60519.09</b> |
|                 | <b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>                                         |        | <b>3816.518</b> | <b>112.150</b>         | <b>15712.20</b> |                       | <b>5789.02</b>       | <b>21501.22</b> |
|                 | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>                                                  |        | <b>26.418</b>   | <b>32.330</b>          | <b>4844.86</b>  |                       |                      | <b>4844.86</b>  |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен                                                                             | 1000 м | 3.100           | 6.200                  | 983.44          |                       |                      | 983.44          |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)                                                     | 1000 м | 3.609           | 9.383                  | 1488.39         |                       |                      | 1488.39         |
|                 | Осмотр покрытий полов                                                                                      | 1000 м | 0.913           | 1.023                  | 162.20          |                       |                      | 162.20          |
|                 | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)                                                             | 1000 м | 7.205           | 11.204                 | 1575.25         |                       |                      | 1575.25         |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)                                        | 1000 м | 11.591          | 4.520                  | 635.58          |                       |                      | 635.58          |
|                 | <b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b> |        | <b>8.600</b>    | <b>7.454</b>           | <b>987.49</b>   |                       | <b>2281.79</b>       | <b>3269.28</b>  |
|                 | Малый ремонт дверных полотен в зимний период                                                               | м2     | 3.600           | 1.404                  | 180.60          |                       | 8.83                 | 189.43          |
|                 | Гвозди 3*70                                                                                                | кг     |                 |                        |                 | 0.216                 | 8.83                 |                 |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2        | м2     | 5.000           | 6.050                  | 806.89          |                       | 2272.96              | 3079.85         |
|                 | Гвозди 1,8*32                                                                                              | кг     |                 |                        |                 | 0.015                 | 0.67                 |                 |
|                 | Стекло 4мм                                                                                                 | м2     |                 |                        |                 | 5.2                   | 2149.89              |                 |
|                 | Штапик оконный                                                                                             | м      |                 |                        |                 | 20.4                  | 122.40               |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>                                          |        | <b>42.000</b>   | <b>12.096</b>          | <b>1700.70</b>  |                       |                      | <b>1700.70</b>  |
|                 | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.                                                      | м2     | 42.000          | 12.096                 | 1700.70         |                       |                      | 1700.70         |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b> |        | <b>3602.000</b> | <b>36.820</b>          | <b>4787.48</b>  |                       | <b>806.58</b>        | <b>5594.06</b>  |
|                 | Выкашивание газонов                                                                                        | м2     | 3600.000        | 36.000                 | 4673.16         |                       | 698.40               | 5371.56         |
|                 | Леска 3,0                                                                                                  | м      |                 |                        |                 | 32.4                  | 486.00               |                 |
|                 | Масло SHTIL                                                                                                | л      |                 |                        |                 | 0.36                  | 212.40               |                 |
|                 | Ремонт деревянных скамеек                                                                                  | шт     | 2.000           | 0.820                  | 114.32          |                       | 108.18               | 222.50          |
|                 | Брусok 30*40*2000                                                                                          | шт     |                 |                        |                 | 2                     | 100.00               |                 |
|                 | Гвозди 3*80                                                                                                | кг     |                 |                        |                 | 0.2                   | 8.18                 |                 |



| Дата выполнения | Работа / Материалы                                                                                         | Ед.    | Объем работ    | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>                          |        | <b>137.500</b> | <b>23.450</b>          | <b>3391.67</b>  |                       | <b>2700.65</b>       | <b>6092.32</b>  |
|                 | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.                          | м2     | 120.000        | 12.000                 | 1687.20         |                       |                      | 1687.20         |
|                 | Ремонт жалюзи слуховых окон                                                                                | шт     | 5.000          | 5.250                  | 832.75          |                       |                      | 832.75          |
|                 | Смена :отливов(отметов)водосточных труб                                                                    | шт     | 5.000          | 3.050                  | 428.83          |                       | 982.55               | 1411.38         |
|                 | Отметы водосточные                                                                                         | шт     |                |                        |                 | 5                     | 982.55               |                 |
|                 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей                                        | м      | 7.500          | 3.150                  | 442.89          |                       | 1718.10              | 2160.99         |
|                 | Труба в/сточная L 1250                                                                                     | шт     |                |                        |                 | 6                     | 1718.10              |                 |
|                 | <b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>         |        | <b>111.414</b> | <b>198.329</b>         | <b>31453.11</b> |                       | <b>7564.76</b>       | <b>39017.87</b> |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>  |        | <b>36.000</b>  | <b>51.900</b>          | <b>8232.38</b>  |                       | <b>1174.72</b>       | <b>9407.10</b>  |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                 | шт.    | 32.000         | 8.000                  | 1268.96         |                       |                      | 1268.96         |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону                                                                      | шт     | 2.000          | 36.020                 | 5713.49         |                       | 1174.72              | 6888.21         |
|                 | Болт 16*70                                                                                                 | кг     |                |                        |                 | 0.6                   | 38.10                |                 |
|                 | Гайка М 16                                                                                                 | кг     |                |                        |                 | 0.1                   | 10.26                |                 |
|                 | Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм                                                                            | шт     |                |                        |                 | 2                     | 700.00               |                 |
|                 | Прокладки паранитовые ду 100                                                                               | шт     |                |                        |                 | 6                     | 186.36               |                 |
|                 | Термометр                                                                                                  | шт     |                |                        |                 | 2                     | 240.00               |                 |
|                 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)                                          | 1 узел | 2.000          | 7.880                  | 1249.93         |                       |                      | 1249.93         |
|                 | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b> |        | <b>75.414</b>  | <b>146.429</b>         | <b>23220.73</b> |                       | <b>6390.04</b>       | <b>29610.77</b> |
|                 | Запуск системы отопления                                                                                   | 1000 м | 19.920         | 29.083                 | 4613.18         |                       |                      | 4613.18         |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.     | 1000 м | 22.494         | 89.976                 | 14271.99        |                       |                      | 14271.99        |
|                 | Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм                                                                        | шт     | 10.000         | 11.800                 | 1871.72         |                       | 3734.50              | 5606.22         |
|                 | Шаров. кран ду 25                                                                                          | шт     |                |                        |                 | 10                    | 3734.50              |                 |
|                 | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм                                                                 | шт     | 10.000         | 9.300                  | 1475.17         |                       | 1869.00              | 3344.17         |
|                 | Шаров. кран-ручка ду 20                                                                                    | шт     |                |                        |                 | 10                    | 1869.00              |                 |
|                 | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм                               | м      | 3.000          | 2.970                  | 471.10          |                       | 246.54               | 717.64          |
|                 | Отвод 20                                                                                                   | шт     |                |                        |                 | 3                     | 48.00                |                 |
|                 | Резьба Ду20                                                                                                | шт     |                |                        |                 | 3                     | 33.00                |                 |
|                 | Труба 20                                                                                                   | т      |                |                        |                 | 0.005                 | 165.54               |                 |

| Дата<br>выполнения | Работа / Материалы                                                  | Ед. | Объем работ | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------|
|                    | Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления<br>диаметром :20 мм | шт  | 10.000      | 3.300                          | 517.57          |                              | 540.00                  | 1057.57  |
|                    | Контрогайка Ду 20                                                   | шт  |             |                                |                 | 10                           | 110.00                  |          |
|                    | Муфта Ду20                                                          | шт  |             |                                |                 | 10                           | 220.00                  |          |
|                    | Сгон д 20                                                           | шт  |             |                                |                 | 10                           | 210.00                  |          |
|                    | Итого:                                                              |     | 3927.93     | 310.479                        | 47165.31        | 138.50                       | 13353.78                | 60519.09 |

Сдал: 

Исполнитель  Н.К. Давыденко

кв.140  Васильченко В.А.