

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 31а		4852.266	336.283	51621.04	256.3526	7846.48	59467.52
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4852.266	336.283	51621.04		7846.48	59467.52
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.618	25.665	3821.52			3821.52
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.616	3.232	512.66			512.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.937	7.636	1211.25			1211.25
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.852	0.954	151.35			151.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.785	8.996	1264.79			1264.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.428	4.847	681.47			681.47
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1201.500	30.794	4056.79		2103.11	6159.90
	Очистка подвалов от мусора	м2	1193.300	14.320	1697.59			1697.59
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	5.200	12.064	1739.15		461.55	2200.70
	Известь	кг				16.016	299.82	
	Цемент	кг				23.3376	161.73	
	Смена отдельных листов металлической кровли входов в подвал	лист	3.000	4.410	620.05		1641.56	2261.61
	Гвозди 90мм	кг				0.09	3.56	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.042	1638.00	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		290.600	40.975	6698.52		1028.75	7727.27
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	290.600	40.975	6698.52		1028.75	7727.27
	Песок раств.	т				0.0506	37.95	
	Цемент	кг				151.112	990.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.000	51.060	8933.56		106.54	9040.10
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	5.000	25.050	4807.85			4807.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		0.370	0.244	33.76		15.24	49.00
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	0.370	0.244	33.76		15.24	49.00
	Цемент	кг				2.627	15.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		39.400	11.887	1680.88		114.87	1795.75
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77
	Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	7.400	2.671	385.11		114.87	499.98
	Цемент	кг				16.576	114.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3025.860	46.262	6081.37		633.62	6714.99
	Выкашивание газонов	м2	3000.000	30.000	3894.30			3894.30
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		67.44	427.60
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	558.25		195.51	753.76
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.05	88.20	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.05	95.55	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		40.24	226.75
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	18.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.360	4.765	695.96		119.18	815.14
	Олифа	кг				0.1254	7.02	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3042	112.16	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	169.79		93.11	262.90
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	44.25	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.500	0.887	126.36		100.77	227.13
	Олифа	кг				0.25	14.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.975	86.77	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	1.000	0.700	90.04		17.37	107.41
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.17	15.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		51.800	10.480	1568.14		1.09	1569.23
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	10.000	2.880	404.93			404.93
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	32.000	0.320	44.99			44.99
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	832.75			832.75
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	4.800	2.030	285.47		1.09	286.56
	Проволока вязальная	кг				0.024	1.09	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		62.318	102.284	16027.50		3697.27	19724.77
	Запуск системы отопления	1000 м	15.590	22.761	3610.41			3610.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1580.82	2313.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	13.428	53.712	8519.80			8519.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	18.000	6.660	896.90			896.90
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		293.21	480.38
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	288.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		353.04	648.07
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	350.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		592.81	1035.36
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				3	585.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		196.52	344.04
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		165.54	636.64
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		132.17	507.57
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		383.16	732.12

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	175.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	168.12	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		118.800	16.632	2719.00		145.99	2864.99
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	118.800	16.632	2719.00		145.99	2864.99
	Песок раств.	т				0.019	14.26	
	Цемент	кг				19.008	131.73	
	Итого:		4852.27	336.283	51621.04	256.35	7846.48	59467.52

Сдал: Д. В. Вязунов
подпись МП

Исполнитель Ю. И. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

г. Москва кв. 9 И. И. Давыдов И. И. Давыдов