

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "15мк-н - 52". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 52		5818.893	277.269	39554.41	51.857	5105.02	44659.43
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5818.893	277.269	39554.41		5105.02	44659.43
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.274	11.891	1760.88			1760.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	215.09			215.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	515.51			515.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	642.12			642.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.110	2.383	335.04			335.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	115.16	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1474.900	15.699	2081.59			2081.59
	Очистка подвалов от мусора	м2	474.900	5.699	675.59			675.59
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1000.000	10.000	1406.00			1406.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		589.59	5436.42
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		12.800	3.686	518.31			518.31
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	518.31			518.31
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		4030.760	72.183	9337.50		1112.07	10449.57
	Выкашивание газонов	м2	4000.000	40.000	5192.40		310.80	5503.20
	Леска 3,0	м				16	240.00	
	Масло SHTIL	л				0.12	70.80	
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		37.94	218.02
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.17	17.81	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.17	15.65	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		57.56	217.06
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2	17.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.80	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.2	17.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.800	2.340	300.99		43.35	344.34
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.29	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	50.56		39.28	89.84
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	33.55	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	26.000	3344.38		529.60	3873.98
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				4.8	451.20	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	2.400	0.852	109.59		93.54	203.13
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.312	29.33	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.312	28.39	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.312	35.82	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</i>		111.000	36.627	5220.28		8.59	5228.87
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	98.000	28.224	3968.29			3968.29

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		142.059	105.412	15603.43		3273.52	18876.95
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.600	2.064	332.28		362.61	694.89
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.28	62.72	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.08	299.89	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.200	1.548	249.21		271.96	521.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1598.64			1598.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.060	0.910	146.53		328.00	474.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	49.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	278.90	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	122.11		273.32	395.43
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	232.41	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	7.046	28.184	4470.55			4470.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	4.000	1.000	140.60			140.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1235.03			1235.03
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		358.40	545.57
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	349.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		358.40	545.57
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	349.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		181.62	440.96
	Труба 25	т				0.0036	181.62	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		302.86	710.55
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		5818.89	277.269	39554.41	51.86	5105.02	44659.43

Сдал: Белый Л.Г. Ветковский
подпись МП

Исполнитель Толмачев Н.В. Даворин

старший МКДКВ №27 Олесьяк О.В. Григорьев